

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202506

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE **ATENCINGO**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **CHIETLA, PUEBLA**, SIENDO LAS **13:00 HORAS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2025**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra: <b>REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ PRIMERA SECCION EN ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA.</b>	
No. de obra: <b>202506</b>	Contrato No. <b>CMOPCHIE-FAISMUN-06/2025</b>
Oficio de asignación: <b>TES/1104/2427/20</b> <b>DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025</b>	Contratista: <b>GRUPO RADINIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.</b>
Monto asignado: <b>\$ 2,469,564.25</b>	Monto del contrato: <b>\$ 2,466,012.36</b>
	Monto ejecutado: <b>\$ 2,466,012.36</b>
	Monto de Convenio Modificatorio: <b>N/A</b>
RECURSOS FAISMUN 2025 Monto: <b>\$ 2,466,012.36 Ejercicio: 2025</b>	Fecha de inicio: <b>10 DE JUNIO DE 2025</b> Fecha de término: <b>10 DE JULIO DE 2025</b>
Por el Municipio:  <b>ING. TOMAS JIMÉNEZ CERESO</b> Residente de la Obra 	Por el contratista:  <b>C. ARTURO GARCIA BARRANCO.</b> Administrador Único de <b>GRUPO RADINIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.</b>

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202506

S/C2	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013	PZA	193
S/C4	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE *	PZA	144
S/C5	CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON	PZA	337

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202506

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>PRE01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
S/C1	RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTÁNEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M	PZA	337
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	193
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	144
<b>TRAB01</b>	<b>LUMINARIAS</b>		

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202506

Fecha real de inicio: 10 DE JUNIO DE 2025

Fecha real de termino: 10 DE JULIO DE 2025

No. de Convenio modificatorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$	739,803.71
Estimación 1.	\$	1,560,986.13
Estimación 2 Finiquito	\$	865,222.52

Monto total: \$ 2,466,012.36

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:45 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202506

Por el Municipio contratante

Recibe:

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



C. EDGARDO PONCE CORTES  
Presidente Municipal Constitucional


2024 2027  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO  
Director de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano

CHIETLA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL  
Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



CHIETLA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL

Por el Contratista

Entrega:

C. ARTURO GARCIA BARRANCO.

Administrador Único de  
GRUPO RADINIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.