



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024 - 2030




**Pensar  
en Grande**

**POR AMOR A  
PUEBLA**

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
NUMERO DE OBRA: 202519

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, SIENDO LAS 12:46 HORAS DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2025, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	
No. de obra: <b>202519</b>	Contrato No. <b>CMOPCHIE-FAISMUN-10/2025</b>
Oficio de asignación: <b>TES/1104/2427/28</b> <b>DE FECHA 04 DE MAYO DE 2025</b>	Contratista: <b>CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MARBEL S.A. DE C.V.</b>
Monto asignado: <b>\$ 3,165,201.52</b>	Monto del contrato: <b>\$ 3,161,834.33</b> Monto ejecutado: <b>\$ 3,161,834.33</b> Monto de Convenio Modificadorio: <b>N/A</b>
RECURSOS FAISMUN 2025 Monto: <b>\$ 3,161,834.33</b> Ejercicio: <b>2025</b>	Fecha de inicio: <b>24 DE JUNIO DE 2025</b> Fecha de término: <b>24 DE JULIO DE 2025</b>
Por el Municipio:  <b>ING. TOMAS JIMÉNEZ CEREZO</b> Residente de la Obra 	Por el contratista:  <b>C. PAMELA ALEJANDRACRUZ SANCHEZ</b> Administrador Único de <b>CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MARBEL S.A. DE C.V.</b> 

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202519

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>PRE01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
S/C1	RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTÁNEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M	PZA	449
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	430
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	19

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202519

TRAB01	LUMINARIAS		
S/C2	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013	PZA	430
S/C4	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE	PZA	19

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202519

S/C5	CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CONEXIÓN DE DERIVACION SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS	PZA	449
------	--	-----	-----

Fecha real de inicio: **24 DE JUNIO DE 2025**

Fecha real de termino: **24 DE JULIO DE 2025**

No. de Convenio modificadorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 948, 550.29
Estimación 1	\$2,123,122.02
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 90,162.02

Monto total: \$ 3,161,834.33

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: **N/A**

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:45 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202519

Por el Municipio contratante

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.

Recibe




2024-2027  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
**C. EDGARDO PONCE CORTES**  
Presidente Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



**ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO**  
Director de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano



**C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL**  
Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



**CHIETLA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL

Por el Contratista

Entrega:



**C. PAMELA ALEJANDRACRUZ SANCHEZ**  
Administrador Único de  
**CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MARBEL S.A. REG. CMM/230224IZ**



**MARBEL**  
**MATERIALES Y**  
**CONSTRUCCIÓN**