

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202521

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE **CHIETLA**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **CHIETLA, PUEBLA**, SIENDO LAS **09:45 HORAS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPIRE, SAN ISIDRO LA SABILA, EL ORGANO, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TZOMPAHUACAN, SAN ANTONIO COAYUCA, PERTENECIENTES AL MUNUCIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	
No. de obra: 202521	Contrato No. CMOPCHIE-FAISMUN12/2025
Oficio de asignación: TES/1104/2427/40 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2025	Contratista: GRUPO RADINIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$ 2,312,322.54	Monto del contrato: \$ 2,309,275.89 Monto ejecutado: \$ 2,309,275.89 Monto de Convenio Modificatorio: N/A
RECURSOS FAISMUN 2025 Monto: \$ 2,309,275.89 Ejercicio: 2025	Fecha de inicio: 12 DE AGOSTO DE 2025 Fecha de término: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
<p>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.</p>  <p>ING. TOMAS JIMÉNEZ CEREZO Residente de la Obra</p>  <p>CHIETLA GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL</p>	<p>Por el contratista:</p>  <p>C. ARTURO GARCIA BARRADIA Administrador Unico de GRUPO RADINIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. RFC: GRC221128-BZ3</p>

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202521

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
PRE01	PRELIMINARES		
S/C	RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTÁNEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M	PZA	327
S/C	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	304
S/C	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	23
TRAB01	LUMINARIAS		

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202521

S/C2	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013	PZA	304
S/C	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE	PZA	23
S/C5	CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON	PZA	327

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202521

Fecha real de inicio: 12 DE AGOSTO DE 2025
Fecha real de termino: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
No. de Convenio modificatorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 692,782.77
Estimación 1.	\$ 1,566,075.91
Estimación 2, Finiquito.	\$ 50,417.21

Monto total: \$ 2,309,275.89

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:17 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202521

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA

Daniel Burgos G.

C. DANIEL BURGOS GADEA
PRESIDENTE

J. Castillo Muñoz

C. JULIAN CASTILLO MUÑOZ
SECRETARIO

Erendy Yamiled Palacios

C. ERENDY YAMILED PALACIOS CORTEZ
TESORERO

J. Romero Delgado

C. JULIETA ROMERO DELGADO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Leonardo Cortes

C. LEONARDO CORTES MARTINEZ

VOCAL 1