



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2 0 2 4 - 2 0 3 0

**Pensar  
en Grande**

**POR AMOR A  
PUEBLA**

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**NUMERO DE OBRA: 202523**

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE **CHIETLA**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **CHIETLA, PUEBLA**, SIENDO LAS **15:14 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra: <b>AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, CONSTITUCIONAL, RICARDO FLORESMAGON DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (ESCAPE DE LAGUNILLAS) MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.</b>	
No. de obra: <b>202523</b>	Contrato No. <b>CMOPCHIE-FAISMUN-14/2025.</b>
Oficio de asignación: <b>TES/1104/2427/57</b> <b>DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2025</b>	Contratista: <b>BPC SURFACE GROUP S.A. DE C.V.</b>
Monto asignado: <b>\$ 3,121,741.34</b>	Monto del contrato: <b>\$ 3,118,367.98</b>
	Monto ejecutado: <b>\$ 3,118,367.98</b>
	Monto de Convenio Modificadorio: <b>N/A</b>
RECURSOS FAISMUN 2025 Monto: <b>\$ 3,118,367.98</b> Ejercicio: <b>2025</b>	Fecha de inicio: <b>08 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b> Fecha de término: <b>07 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>
Por el Municipio:  <b>ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO</b> Residente de la Obra 	Por el contratista:  <b>BPC SURFACE GROUP</b> <b>BPC SURFACE GROUP S.A. DE C.V.</b> Administrador Único de <b>C. MARIA ISABEL SOTARRIBA PALEZTINA.</b>

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**NUMERO DE OBRA: 202523**

CLAVE O No.	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN
<b>PARTIDA 1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	539.90
1100 00	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN, EN SECO.		
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3	996.90
<b>PARTIDA 2</b>	<b>TUBERIA</b>		
1130 00	PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN ZANJAS		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	53.97
3050 00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO DE...		
S/C	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	746.01
	<b>RELLENO EN ZANJAS</b>		
RELL010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.	M3	920.55
	<b>POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:</b>		
3060 01	POZO DE VISITA TIPO COMÚN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.00 M.	PZA	15.00
3110 00	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA		
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	15.00
<b>PARTIDA 3</b>	<b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	432.00
1020 02	EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZONAS B DE 0.00 A 2.00 M.	M3	432.00
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO ( TEPETATE ), INCLUYE SUMINISTRO	M3	43.20

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**NUMERO DE OBRA: 202523**

RELL010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.	M3	364.37
S/C	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	ML	540.00
3053 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 45° DE 6" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TOTALMENTE HERMÉTICO CON CAMPANA, INCLUYE EMPAQUES	PZA	90.00
<b>PARTIDA 4</b>	<b>ACARREOS</b>		
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	1,395.22
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.		
9010 03	PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3	1,395.22
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 03	PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO.	M3/KM	6,976.10
ACA090	MATERIAL DE BANCO ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,796.72
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	30,544.20
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	539.80



**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**NUMERO DE OBRA: 202523**

Importe: **\$ 3,118,367.98** (TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.)

Fecha real de inicio: **08 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Fecha real de termino: **07 DE NOVIEMBRE DE 2025**

No. de Convenio modificadorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 935,510.40
ESTIMACIÓN 1	\$ 2,112,148.51
ESTIMACIÓN 2	\$70,709.07
Monto total:	\$ 3,118,367.98

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:51 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.





**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024 - 2030

**Pensar  
en Grande**

**POR AMORA  
PUEBLA**

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**NUMERO DE OBRA: 202523**

Por el Municipio contratante

M. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.

Recibe:



2024-2027

PRESIDENTE  
MUNICIPAL

**EDGARDO PONCE CORTES**  
Presidente Municipal Constitucional

M. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



**ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO**

Director de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano

M. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



**C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL**  
Contralor Municipal

**CHIETLA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
**CONTRALORIA  
MUNICIPAL**

Por el Contratista

Entrega:



**BPC SURFACE GROUP S.A. DE C.V.**

Administrador Único de

**C. MARIA ISABEL SOTARRIBA PALEZTINA.**