

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202603

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE **CHIETLA**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **CHIETLA**, **PUEBLA**, SIENDO LAS **18:30** HORAS DEL DÍA **27 DE MARZO DE 2026**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN EL CERRITO DEL TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	
No. de obra: 202603	Contrato No. CMOPCHIE-FORTAMUN-01/2026.
Oficio de asignación: TES/1104/2427/2026-001 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026	Contratista: ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$ 2,916,386.42	Monto del contrato: \$ 2,912,906.42
	Monto ejecutado: \$ 2,912,906.42
	Monto de Convenio Modificatorio: N/A
RECURSOS FORTAMUN 2026 Monto: \$ 2,912,906.42 Ejercicio: 2026	Fecha de inicio: 11 DE FEBRERO DE 2026 Fecha de término: 25 DE MARZO DE 2026
Por el Municipio: MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.  ING. TOMAS JIMÉNEZ CERESO Residente de la Obra	Por el contratista:  C. ALEJANDRO GONZALEZ MATTAR Administrador Unico de ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202603

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE O No.	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN
PARTIDA 1	PRELIMINARAS		
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	208.61
11073	EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	221.64
CAR003	CARGA DE CAMIÓN CON MAQUINA. MATERIAL I Y II	M3	221.64
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	664.93
PARTIDA 2	CIMENTACION		
12061	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE. PROPORCION 1:2:6 APARENTE 2 CARAS	M3	27.54
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	39.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	814.74
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	863.39
CIMB002	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN	M2	26.40
CON009	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	11.29
RELL006	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	18.65
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	896.82

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202603

PARTIDA 3	ESTRUCTURA		
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	671.41
12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	912.03
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	929.41
ACE002	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 2 DIÁMETRO 1/4"	KG	118.30
31302	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CM. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, PUOT.	M	88.00
MUBLO012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL CON VARILLA TEC 60 A CADA 2 HILADAS	M2	95.85
MUTA012	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M2	28.08
CIMB005	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN COLUMNAS	M2	15.60
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	17.54
31302	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CM. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, PUOT.	M	56.51
21333	LOSA EN AZOTEA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, 25 CM. ESP. VIG. PRENT. T-12-5, CONC. F'C=250KG/CM2. ARM. C/MALLA 6-6/10-10, CAD. C/VAR.# 4, ESTRIBOS # 2 DEJANDO APARENTE TABLA DE PINO 3° DE 3/4" DE ESPESOR Y VIGA DE MADERA DE 9X20 CM A 40 CM	M2	208.61
MUTA099	PRETEL O CEJA DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN MURO DE 12 CENTÍMETROS CON UNA ALTURA DE 30 CENTÍMETROS.	M	56.51
31214-A	FIRME DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA, COMPACTADO, NIVELADO, MAESTREADO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	208.61

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202603

31582	BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, INCLUYE DESPALME Y COMPACTACION.	M2	23.09
RELL006	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	107.74
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	5,830.30
31221	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 12CM, ESP. ACAB. PULIDO O RAYA. / BROCHA/ PELO; LOSAS 3.06X2M JUNTS. FRIAS ACAB./VOLT. INCL. CIMB. /FRONT	M2	134.68
4	ACABADOS		
REMU004	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M2	203.70
REPL004	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M2	208.61
32003	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	203.70
32010	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A NIVEL Y REGLA ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADOS.	M2	208.61
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	412.31
ELEC021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED DE 13.50 W 125 VOLTS	PZA	24.00
ELEC023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARA ACOMETIDA TRIFÁSICA TRAMO DE 3.0 M Y 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202603

ELEC025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA PARA ACOMETIDA TRIFÁSICA DE 38 MM. INCLUYE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 38 MM. DE DIÁMETRO Y 3.00 METROS DE LONGITUD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
ELEC042	SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLAFÓN CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 METROS, INCLUYE CAJA CUADRADA, BOTE PATA SPOT, CABLEADO, APAGADOR, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONTACTOS CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 METROS, INCLUYE CAJA CUADRADA, CABLEADO, CONTACTO, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	21.00
ELEC043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO MARCA INTERCERAMIC MODELO DESERT COLOR DUBAI DE 20 X 30 CMS, EL PRECIO INCLUYE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:5, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y SOBANTES DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	18.00
AZULEJODE SERT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA DE 9 X 33 CENTÍMETROS, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DESERT DUBÁI O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTA CREST Y ADICREST MP-PLUS O SIMILAR, JUNTA MÁXIMA DE 1 MM EN COSTILLA SUPERIOR	M2	208.61
ZOCLO004	ACABADO EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE LECHADA DE CEMENTO INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CURADO	M	46.95
LECHADA001		M2	208.61
5	CANCELERIA		
S/C	VENTANA A DOS LUCES FUA CORREDIZA EN ALUMINIO DE 3" NOGAL Y CLARO DE 6MM CON HERRAJE de 1.00 M X 2.00 M	PZA	4.00
S/C	CELOSÍA LOUVER EN COLOR NOGAL TEXTURIZADO, CON HERRAJE DE .60MX2.7M	PZA	2.00
S/C	CANCEL EN ALUMINIO NOGAL 3", CLARO DE 6MM CON RETÍCULA A 40 CM. PUERTAS EN SERIE 50 RESIDENCIAL CON CHAPA AL PISO Y JALADERA "H" DE 180 CM COMO EN IMAGEN PROPORCIONADA DE 3.00M X 2.85 M	PZA	1.00
S/C	CANCEL EN ALUMINIO NOGAL 3", CLARO DE 6MM CON RETÍCULA A 40 CM. PUERTAS EN SERIE 50 RESIDENCIAL CON CHAPA AL PISO Y JALADERA "H" DE 180 CM COMO EN IMAGEN PROPORCIONADA DE 6.00M X 3.42 M	PZA	1.00
S/C	CANCEL EN ALUMINIO NOGAL 3", CLARO DE 6MM CON RETÍCULA A 40 CM. PUERTAS EN SERIE 50 RESIDENCIAL CON CHAPA AL PISO Y JALADERA "H" DE 180 CM COMO EN IMAGEN PROPORCIONADA DE LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	PZA	1.00
37036		M2	208.61

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202603

Importe: \$ **2,912,906.42** (DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 42/100 M.N.)

Fecha real de inicio: **11 DE FEBRERO DE 2026**

Fecha real de termino: **25 DE MARZO DE 2026**

No. de Convenio modificatorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 873,871.93
ESTIMACIÓN 1	\$ 1,699,972.39
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ 339,062.10
Monto total:	\$ 2,912,906.42

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:10 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202603

Por el Municipio contratante

Recibe:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



C. EDGARDO PONCE CORTES
Presidente Municipal Constitucional
PRESIDENTE
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



ING. TOMAS JIMENEZ CERESO
Director de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL
Contralor Municipal
CONTRALORIA
MUNICIPAL

Por el Contratista

Entrega:



ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.
RFC: ZCG241209794

C. ALEJANDRO GONZALEZ MATTAR
Administrador Único de
ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202603

COMITÉ DE OBRA COMUNITARIO ELECTO

C. MANUEL ALEJANDRO BURGOS LEAL.
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. VIRGINIA MONTAÑO ISIDORO
SECRETARIO DEL COMITÉ

C. AMADO OROPEZA VIVAR
TESORERO DEL COMITE

C. VICTORIA MELCHOR ISLAS
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
Reforcemos el Rumbó

C. ISABEL HERNANDEZ MORAN
1 ER. VOCAL