

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**NUMERO DE OBRA: 202503**

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE **CHIETLA**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **CHIETLA**, **PUEBLA**, SIENDO LAS **12:50 HORAS DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2025**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra: <b>REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, PUEBLA.</b>	
No. de obra: <b>202503</b>	Contrato No. <b>CMOPCHIE-FAISMUN-03/2025</b>
Oficio de asignación: <b>TES/1104/2427/17</b> <b>DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2025</b>	Contratista: <b>ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.</b>
Monto asignado: <b>\$ 3,158,184.71</b>	Monto del contrato: <b>\$ 3,154,690.85</b> Monto ejecutado: <b>\$ 3,154,690.85</b> Monto de Convenio Modificatorio: <b>N/A</b>
RECURSOS FAISMUN 2025 Monto: <b>\$ 3,154,690.85 Ejercicio: 2025</b>	Fecha de inicio: <b>26 DE MAYO DE 2025</b> Fecha de término: <b>26 DE JUNIO DE 2025</b>
Por el Municipio:  <b>ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO</b> Residente de la Obra 	Por el contratista:  <b>C. ALEJANDRO GONZALEZ MATTAR</b> Administrador Único de <b>ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.</b> 

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202503

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>PRE01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
S/C1	RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTÁNEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M	PZA	430
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	230
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	200
<b>TRAB01</b>	<b>LUMINARIAS</b>		

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202503

S/C2	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013	PZA	230
S/C4	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE	PZA	200
S/C5	CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON	PZA	430

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**NUMERO DE OBRA: 202503**

Importe: **\$ 3,154,690.85** (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 85/100 M.N.)

Fecha real de inicio: **26 DE MAYO DE 2025**

Fecha real de termino: **26 DE JUNIO DE 2025**

No. de Convenio modificadorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 946,407.25
Estimación 1	\$1,966,399.35
<b>ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO</b>	<b>\$ 241,884.25</b>

Monto total: **\$ 3,154,690.85**

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:42 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
NUMERO DE OBRA: 202503

Por el Municipio contratante **H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.**

Recibe:

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.**



**2024-2027**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. EDGARDO PONCE CORTES**  
Presidente Municipal Constitucional

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.**



**ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO**

Director de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.**



**C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL**  
Contralor Municipal

**CHIETLA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027  
CONTRALORIA MUNICIPAL

Por el Contratista

Entrega:

**ZUBA**

**C. ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ**  
ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.  
RFC: ZUBA0241209794

Administrador Único de  
ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.