



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024 - 2030

**Pensar
en Grande**

**POR AMOR A
PUEBLA**

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202504

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2025, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA.	
No. de obra: 202504	Contrato No. CMOPCHIE-FAISMUN-04/2025
Oficio de asignación: TES/1104/2427/19 DE FECHA 11 DE MAYO 2025	Contratista: ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$ 2,768,011.62	Monto del contrato: \$ 2,768,011.62
	Monto ejecutado: \$ 2,768,011.62
	Monto de Convenio Modificatorio: N/A
RECURSOS FAISMUN 2025 Monto: \$ 2,768,011.61 Ejercicio: 2025	Fecha de inicio: 27 DE MAYO DE 2025 Fecha de término: 27 DE JUNIO DE 2025
Por el Municipio: MUNICIPIO, CHIETLA, PUE.  ING. TOMAS JIMÉNEZ CEREZO Residente de la Obra  OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Por el contratista:  C. ALEJANDRO GONZÁLEZ MATTAR Administrador Único de ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V. ZUBA RFC: ZCG241209794

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202504

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
S/C1	RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTÁNEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M	PZA	362.00
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 °C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	41.00
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 °C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	321.00



MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202504

S/C2	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013	PZA	41.00
S/C4	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO), LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE	PZA	321.00
S/C5	CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS.	PZA	362.00

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202504

Importe: \$ 2,768,011.62 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ONCE PESOS 62/100 M.N.)

Fecha real de inicio: 27 DE MAYO DE 2025

Fecha real de termino: 27 DE JUNIO DE 2025

No. de Convenio modificatorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 830,403.48
Estimación 1	\$1,768,625.26
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$168,982.88

Monto total: \$ 2,768,011.62

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:29 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202504

Por el Municipio contratante

Recibe:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



2024-2027
PRESIDENTE
MUNICIPAL



C. EDGARDO PONCE CORTES
Presidente Municipal Constitucional

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano



C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL
Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027
CONTRALORIA
MUNICIPAL

Por el Contratista

Entrega:



C. ALEJANDRO GONZALEZ MATTAR

ZUBA
ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.
RFC: ZCG241209794

Administrador Único de
ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.