



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024 - 2030

**Pensar
en Grande**


**POR AMOR A
PUEBLA**

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202515

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

EN LAS LOCALIDADES DE ATENCINGO COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SEGUNDA SECCIÓN, SAN MIGUEL LA TOMA, JALTEPEC Y PUEBLO NUEVO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2025, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE ATENCINGO COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SEGUNDA SECCIÓN, SAN MIGUEL LA TOMA, JALTEPEC Y PUEBLO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	
No. de obra: 202515	Contrato No. CMOPCHIE-FORTAMUN-08/2025
Oficio de asignación: TES/1104/2427/16 DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2025	Contratista: EDIFICACIONES DE OBRAS PARA CONSTRUCCION LA PERLA S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$2,933,479.70	Monto del contrato: \$2,933,479.70 Monto ejecutado: \$ 2,933,479.70 Monto de Convenio Modificatorio: N/A
RECURSOS FORTAMUN 2025 Monto: \$ 2,933,479.70 Ejercicio: 2025	Fecha de inicio: 21 DE ABRIL DE 2025 Fecha de término: 20 DE MAYO DE 2025
Por el Municipio: Ing. TOMAS JIMENEZ CEREZO Residente de la Obra H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.	Por el contratista: C. AURORA DE LA ROSA LOPEZ Administrador Único de EDIFICACIONES DE OBRAS PARA CONSTRUCCION LA PERLA S.A. DE C.V.





MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202515

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
PRE01	PRELIMINARES		
S/C1	RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTÁNEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M	PZA	410
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	328
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	82
TRAB01	LUMINARIAS		



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024 - 2030

**Pensar
en Grande**

**POR AMOR A
PUEBLA**

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202515

S/C2	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013	PZA	328
S/C4	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE	PZA	82
S/C5	CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON	PZA	410



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024 - 2030

**Pensar
en Grande**

**POR AMOR A
PUEBLA**

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202515

CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS.		
--	--	--

Importe: \$ 2,933,479.70 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.)

Fecha real de inicio: 21 DE ABRIL DE 2025

Fecha real de termino: 20 DE MAYO DE 2025

No. de Convenio modificatorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00

Estimación ESTIMACION 1, FINIQUITO

ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO \$ 2,933,479.70

Monto total: \$ 2,933,479.70

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:44 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024 - 2030

**Pensar
en Grande**

**POR AMOR A
PUEBLA**

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202515

Por el Municipio contratante

Recibe:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



C. EDGARDO PONCE CORTÉS
Presidente Municipal Constitucional

Ing. TOMAS JIMENEZ CEREZO
Director de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
**OBRAS PUBLICAS
MUNICIPAL**

C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL
Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027
**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

Por el Contratista

Entrega:

LA PERLA
EDIFICACIONES DE OBRAS
PARA CONSTRUCCION

C. AURORA DE LA ROSA LOPEZ

Administrador Único de EDIFICACIONES DE OBRAS PARA
CONSTRUCCION LA PERLA S.A. DE C.V.