



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024 - 2030

**Pensar en Grande**

**POR AMOR A PUEBLA**

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
NUMERO DE OBRA: 202518

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TECOLACIO, BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, LA SOLEDAD, LA PALMA, SAN NICOLAS TENEXCALCO, SAN VICENTE DE PAUL. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2025, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TECOLACIO, BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, LA SOLEDAD, LA PALMA, SAN NICOLAS TENEXCALCO, SAN VICENTE DE PAUL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	
No. de obra: <b>202518</b>	Contrato No. <b>CMOPCHIE-FORTAMUN-09/2025</b>
Oficio de asignación: <b>TES/1104/2427/23</b> <b>DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025</b>	Contratista: <b>GRUPO RADINIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.</b>
Monto asignado: <b>\$3,157,539.69</b>	Monto del contrato: <b>\$3,157,539.69</b> Monto ejecutado: <b>\$ 3,157,539.69</b> Monto de Convenio Modificatorio: <b>N/A</b>
RECURSOS FORTAMUN 2025 Monto: <b>\$ 3,157,539.69 Ejercicio: 2025</b>	Fecha de inicio: <b>29 DE ABRIL DE 2025</b> Fecha de término: <b>29 DE MAYO DE 2025</b>
Por el Municipio:  <b>ING. TOMAS JIMÉNEZ CERÉZO</b> Residente de la Obra	Por el contratista:  <b>C. ARTURO GARCÍA BARRANCO</b> Administrador Único de <b>GRUPO RADINIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.</b>





**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024 - 2030

**Pensar  
en Grande**

**POR AMORA  
PUEBLA**

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027

CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202518

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>PRE01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
S/C1	RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTÁNEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LINEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M	PZA	449
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE NO. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA ) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	436
S/C3	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMINICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACION EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	13
<b>TRAB01</b>	<b>LUMINARIAS</b>		

S/C2	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LMAN, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMINICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV. CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUALIMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013	PZA	436
S/C4	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150LW, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUALIMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE	PZA	13
S/C5	CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS.	PZA	449
S/C5			



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024 - 2030

**Pensar  
en Grande**

**POR AMOR A  
PUEBLA**

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027

CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202518

Importe: \$ **3,157,539.69** (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)

Fecha real de inicio: **29 DE ABRIL DE 2025**

Fecha real de termino: **29 DE MAYO DE 2025**

No. de Convenio modificatorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$	0.00
Estimación ESTIMACION 1, FINIQUITO		
ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO		\$ <b>3,157,539.69</b>

Monto total: \$ **3,157,539.69**

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:11 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024-2030

**Pensar  
en  
Grande**

**POR AMOR A  
PUEBLA**

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**

**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202518**

Recibe:

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



**CHIETLA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
**OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPAL**

C. EDGARDO PONCE CORTES  
Presidente Municipal Constitucional

Ing. TOMAS JIMENEZ CEREZO  
Director de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano

C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL  
Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



**CHIETLA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027  
**CONTRALORIA  
MUNICIPAL**

Por el Contratista

Entrega:



C. ARTURO GARCIA SARRANCO

Administrador Único de GRUPO RADINIA DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.