

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202535

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE **CHIETLA**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **CHIETLA**, **PUEBLA**, SIENDO LAS **14:23 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, SANTA CRUZ EL MIRADOR, SAN ISIDRO LA SABILA, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, SAN JOSE LOS LAURELES, LA PALMA, CHIETLA, VILLAS DE MONTECARLO, CAMINO AL CERRO DE LOS PUERCOS, SAN ISIDRO EL ORGANAL, SAN MIGUEL LA TOMA, LAGUNILLAS DE RAYÓN, LA SOLEDAD, COFRADIA, ATENCINGO EN SUS DIFERENTES COLONIAS, VIBORILLAS DE HIDALGO, BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS (EL CASCALOTE), SAN MIGUEL TECOLACIO, EL CAPIRE, DON ROQUE, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, SAN VICENTE DE PAUL, EL ORGANO Y COLONIA MORELOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	
No. de obra:  <b>202535</b>	Contrato No.  <b>CMOPCHIE-FORTAMUN-24/2025.</b>
Oficio de asignación:  <b>TES/1104/2427/121</b>  <b>DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>	Contratista:  <b>ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.</b>
Monto asignado: <b>\$3,163,312.76</b>	Monto del contrato: <b>\$ 3,159,746.04</b>
	Monto ejecutado: <b>\$ 3,159,746.04</b>
	Monto de Convenio Modificatorio: <b>N/A</b>
RECURSOS FORTAMUN 2025  Monto: <b>\$3,159,746.04</b> Ejercicio: <b>2025</b>	Fecha de inicio: <b>10 DE OCTUBRE DE 2025</b> Fecha de término: <b>11 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>
Por el Municipio:   <b>ING. TOMAS JIMÉNEZ CERESO</b> Residente de la Obra   <b>CHIETLA</b> GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 <b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL</b>	Por el contratista:   <b>ZUBA</b> C. ALVARO GONZALEZ MARTINEZ Administrador R.F.C. <b>ZCG241209794</b> <b>ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.</b>

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202535

Descripción de los trabajos que se reciben:

CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN
<b>PRELIMINARES</b>		
RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTÁNEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M	PZA	438.00
ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 °C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	320.00
ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 °C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	118.00
<b>LUMINARIAS</b>		

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202535

<p>SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013</p>	PZA	320.00
<p>SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE</p>	PZA	118.00
<p>CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS.</p>	PZA	438.00

**Importe: \$3,159,746.04** (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)

Fecha real de inicio: 10 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha real de termino: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

No. de Convenio modificadorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO	\$ 3,159,746.04
<b>Monto total:</b>	<b>\$ 3,159,746.04</b>
Pendientes de autorización:	Sin Pendiente

**MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027**  
**CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y**  
**SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
NUMERO DE OBRA: 202535

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original


Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:02 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

  
C. EDGARDO PONCE CORTES  
Presidente Municipal Constitucional

  
ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO  
Director de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano

  
C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL  
Contralor Municipal

Por el Contratista

Entrega:

  
ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.  
RFC: ZCG241209794

C. ALEJANDRO GONZALEZ MATTAR  
Administrador Único de

ZUBA CARGO GROUP S.A. DE C.V.