

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202537

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, SIENDO LAS 12:22 HORAS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2025, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO, SAN VICENTE DE PAUL , SAN NICOLAS TENEXCALCO, BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, ATENCINGO (COLONIA LA PAZ), ATENCINGO (COLONIA CENTRO), ATENCINGO (COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ PRIMERA SECCIÓN), ESCAPE DE LAGUNILLAS, JALTEPEC , SAN JOSE LOS LAURELES, CHIETLA , PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	
No. de obra: 202537	Contrato No. CMOPCHIE-FORTAMUN-25/2025.
Oficio de asignación: TES/1104/2427/122 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2025	Contratista: GRUPO RADINIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
Monto asignado: \$ 1,186,263.56	Monto del contrato: \$ 1,183,136.86 Monto ejecutado: \$ 1,183,136.86
	Monto de Convenio Modificatorio: N/A
RECURSO FORTAMUN 2025 Monto: \$ 1,183,136.86 Ejercicio: 2025	Fecha de inicio: 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 Fecha de término: 18 DE DICIEMBRE DE 2025
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIETLA, PUE. Por el Municipio:  ING. TOMAS JIMÉNEZ CEREZO Residente de la Obra	Por el contratista: C. ARURO GARCIA BARRANCO. Administrador Único de GRUPO RADINIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202537

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE O No.	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN
PARTIDA 1	PRELIMINARES		
S/C	RETIRO DE LA LUMINARIA EXISTENTE DE UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS, DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CABLEADO Y RESIDUOS DEL MISMO ASÍ COMO EL RETIRO DE ALAMBRE RECOCIDO QUE SUJETAN LAS LUMINARIAS Y QUE INTERFIEREN PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA NUEVA, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE TIPO OMEGA PARA SUJETAR LA LUMINARIA MOMENTÁNEAMENTE EN LO QUE SE LE COLOCA EL FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" CALIBRE # 22 Y SU HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 5/8" A UNA ALTURA DE 6 A 9 METROS DE ALTURA, CALIBRE # 22 Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M	PZA	161.00
S/C	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	85.00
S/C	ARMADO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100 W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W CON CABLE No. 16 LÍNEA DE FASE, NEUTRO Y CONEXIÓN A TIERRA, COLOCACIÓN EN LA LUMINARIA DEL SENSOR DE CONTROL DE LUZ (FOTOCELDA) DE SOBREPONER VOLTAJE DE 110/240 VCA 50/60 HZ CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMP PARA EXTERIORES Y DE SOBREPONER, CABLE THW-LS/THHW-LS 90 •C 600V EN CALIBRE # 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)	PZA	76.00
PARTIDA 2	LUMINARIAS		
S/C	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 70 W, EFICACIA LUMÍNICA 146.64 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE CLIMA Y MANCHAS DE QUÍMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-013-ENER-2013	PZA	85.00
S/C	SUMINISTRO DE LUMINARIA TOP MARCA MR; POTENCIA 100W, ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA 150L/W, TEMPERATURA DE COLOR, ABRAZADERA ESPECIAL OMEGA MR, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV PARA PROTECCIÓN AL CONJUNTO ELÉCTRICO, EL DRIVER SE ENCUENTRA COLOCADO EN UN HOUSING DE MANERA INDEPENDIENTE PARA EVITAR QUE SE ELEVE LA TEMPERATURA AL ESTAR EN CONTACTO CON EL GRUPO ÓPTICO (100% ELECTRÓNICO). LA CONFIGURACIÓN ES FLEXIBLE, YA QUE PERMITE DIVERSAS OPCIONES DE REGULACIÓN LUMÍNICA Y DE POTENCIA, INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA, CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO LIGA A-413 DE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ANTI GRAFITI Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV, CAMBIOS DE	PZA	76.00

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202537

	CLIMA Y MANCHAS DE QUIMICOS O SOLVENTES, TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE HERMÉTICO CON GRADO IP66, LO CUAL IMPIDE LA ENTRADA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS AL CONJUNTO ÓPTICO, CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE NOM-031-ENER-VIGENTE, NOM-003-SCFI, NOM-058-SCFI, PAESE Y FIDE		
	CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN DE DERIVACIÓN SIMPLE AISLADA CON CINTA TEMFLEX 1600 0.19MM X 18M, A UNA ALTURA DE 6 HASTA 9 METROS.	PZA	161.00

Importe: **\$ 1,183,136.86** (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.)

Fecha real de inicio: **18 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Fecha real de termino: **18 DE DICIEMBRE DE 2025**

No. de Convenio modificadorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00

ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO \$ 1,183,136.86

Monto total: \$ 1,183,136.86

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:50 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202537

Por el Municipio contratante

Recibe:



C. EDGARDO PONCE CORTÉS
Presidente Municipal Constitucional




ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO
Director de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
**OBRAS PUBLICAS
MUNICIPAL**



C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL
Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027
**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

Por el Contratista

Entrega:



GRUPO RADINIA
S.A. DE C.V.
C. ARTURO GARCÍA ARRANCA
Administrador Único

GRUPO RADINIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.