

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202526

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE **CHIETLA**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **CHIETLA**, **PUEBLA**, SIENDO LAS **12:30 HORAS** DEL DÍA **18 DE NOVIEMBRE DE 2025**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	
No. de obra: 202526	Contrato No. CMOPCHIE-FORTAMUN-17/2025.
Oficio de asignación: TES/1104/2427/59 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025	Contratista: C. RIGOBERTO ELOY VERGARA VARRERA.
Monto asignado: \$ 3,050,089.56	Monto del contrato: \$ 3,046,667.33
	Monto ejecutado: \$ 3,046,667.33
RECURSOS FAISMUN 2025 Monto: \$ 3,046,667.33 Ejercicio: 2025	Monto de Convenio Modificatorio: N/A
	Fecha de inicio: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Fecha de término: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025
Por el Municipio:  ING. TOMAS JIMÉNEZ CEREZO Residente de la Obra	Por el contratista:  C. RIGOBERTO ELOY VERGARA BARRERA. Administrador Único

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUEBLA



MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202526

Descripción de los trabajos que se reciben:

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION			
PARTIDA 1 LÍNEA DE CONDUCCIÓN			
1005 01	LIMPIA EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	710.19
1000 20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR.	M	1356.12
1000 21-1	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR.	M	225.32
1000 02	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	6178
DEM047	DEMOLICIÓN CON MÁQUINA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	36.11
1000 05-1	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	12.00
1020 02	EXCAVACION EN ROCA FIA P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	68178
1100 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMÚN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	170.45
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO.	M3	7102
2040 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 150 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRÁULICA).	M	1000.27
113102	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO.	M3	76120
2041088	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22° PVC HIDRAULICA C/C ANGER DE 150 MM.	PZA	5.00
2041095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 150 MM.	PZA	7.00
2041102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC HIDRÁULICA C/C ANGER DE 150 MM.	PZA	8.00
4030 02	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4"	M3	2.52
100104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN COLOR NATURAL F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	6178
PAVCONHID2	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2., PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO	M2	12.00
PAAS009	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5 DE 7.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M2	48142

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202526

RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 15 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA	LT	722.13
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	1442.18
9010 05	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	1442.18
9040 05	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO. ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	7,210.90
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	108189
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/km	11,576.18
IMPORTE DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN			
PARTIDA 2 CERCO PERIMETRAL			
1060 02	EXCAVACIÓN A MANO P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA,	M3	28.03
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ZANJAS EN SECO EN ZONA "B" HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, AFINE FONDO DE LA ZANJA, MANO DE OBRA Y	M3	5.61
1135 01	EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: EQUIPOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.80
113106	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.(TEPETATE).	M3	5.11
113103	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN,	M3	5.11
4030 01	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO	M3	0.70
4030 03	FÁBRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE,	M3	180
4030 04	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO HECHO OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE, VIBRADO,	M3	0.80

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202526

4000 01	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGION CON PARAMENTO ROSTREADO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL SITIO DE LA OBRA, CARGA, ACARREOS EN CARRETILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS	M3	13.50	2.2
4090 01	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2	KG	253.04	
409101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M2	8.00	
4080 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M2	24.00	
S/C1	CERCO DE PROTECCIÓN DE MALLA CICLÓN DE 2.00X4.00M CON DOS HOJAS, CAL. 10.5, POSTES DE LÍNEA (INTERMEDIAS) DE 2" CAL. 20, POSTES BASE PARA PUERTA DE 2 1/2" CAL. 20, POSTES ESQUINEROS DE 2 1/2" CAL. 20, BARRA SUPERIOR DE 1 1/2", BARRA INFERIOR DE 1 1/2", ALAMBRE DE PÚAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	ML	60.00	
4120 06	PORTÓN GALVANIZADO DE 4.00X2.00 (2 HOJAS), INCLUYE: MALLA, POSTES, TENSORES, PASADOR, MATERIALES, ACCESORIOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA	100	
S/C2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACIÓN: PLATA COLOIDAL AL 38% FRASCO	PZA	100	
9010 05	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	10.22	
9040 05	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA,	M3/KM	51.0	
IMPORTE DE CERCO PERIMETRAL				
PARTIDA 3 SITIO DEL POZO				
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRAZO, BANCO DE NIVELES, PINTURAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, DOCUMENTOS, HERRAMIENTAS.	M2	225.00	
1003 01	DESPALME DE MATERIAL NO APT	M3	11.25	
P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO...DESPERDICIANDO EL MATERIAL, CON ACARREO A 40 MTS.				
1060 02	EXCAVACIÓN A MANO P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN CUALQUIER MATERIAL COMÚN, EXCEPTO ROCA, EN SECO...HASTA 2.00	M3	173	153
1020 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ZANJAS EN SECO EN ZONA "B" HASTA 2.00 MTS DE RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.	M3	0.74	
103106		M3	11.25	

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202526

1135 01	EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: EQUIPOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.37
113106	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.(TEPETATE).	M3	2.52
4030 01	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=100 KG/CM2	M3	0.04
4030 04	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE,	M3	131
4090 01	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2	KG	42.21
409101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	M2	3.84
4080 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M2	7.80
IMPORTE DE SITIO DEL POZO			
PARTIDA 4 EQUIPAMIENTO MECÁNICO			
S/C3	DESINSTALACIÓN O INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO (SUMERGIBLE) DE POZO PROFUNDO, CON COLUMNA DE 76 MM HASTA 152 MM (3", 6") DE DIÁMETRO HASTA 150 M., INCLUYE: GRÚA HIDRÁULICA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	100
S/C4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO EN CEDULA 40 ASTM A-53 GRADO B PARA COLUMNA DE BOMBA DE DIAMETRO DE 4" Y LONGITUD DE 6.10 MTS CON ROSCA Y COPLES CONICOS INCLUYE: BAJADO, ALINEADO, ARRASTRE, CARGA Y ACARREO DE BODEGA A HOMBRE, EQUIPOS DE SOLDAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	19.00
S/C5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE-MOTOR TIPO POZO PROFUNDO DE 1/2 HP , PARA UN GASTO HASTA 8 LPS A UNA CDT HASTA 286 METROS, MARCA AS PUMPS-US MOTORS O SIMILAR, CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE 416 CON VÁLVULA DE RETENCIÓN INTEGRADA, PARA MANEJAR AGUA LIMPIA Y FRÍA, TENSIÓN NOMINAL 440-460,3F-3H FRECUENCIA DE RED 60 HZ, CLASE DE AISLAMIENTO IP68, CON UNA EFICIENCIA MIN (BOMBA + MOTOR) DE 65%.	PZA	100
S/C6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 1" CEDULA 80 DE DIÁMETRO SOBRE COLUMNA, INCLUYE AMARRES A CADA METRO MATERIALES, EQUIPO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	204.00

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202526

S/C7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE DESCARGA REFORZADO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 6" AS PUMPS O SIMILAR, CON CODO DE 90 Y BRIDA DE HIERRO DUCTIL, CON OLCA DE 3/4"X45X45 PARA SOPORTAR 200 MTS DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON	PZA	100	
S/C8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA DE 6" (152.4 MM) DE Ø ELABORADA CON SOLERA DE 2"X 1/4" Y 350 MM DE LONGITUD, BARRENADO EN LOS EXTREMOS PARAPASO DE ANCLAS DE VARILLA DE 5/8" DE 450 MM DE LONGITUD Y CUERDA DE 1/2" EN UN EXTREMO Y EL OTRO LISO. INCLUYE: COLOCACION DE TORNILLOS, EMPAQUE, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA	PZA	2.00	
S/C9	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y	PZA	100	
S/C10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO. BRIDADO DE 152.4 MM (6") DE DIÁMETRO,	PZA	100	
S/C11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO. BRIDADO DE 152.4 MM (6") DE DIÁMETRO, L= 120 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BAJADO, ALINEADO, ARRASTRE, CARGA Y ACARREO DE LLEGA A HOMBRE, EQUIPOS DE SOLDAR, MATERIALES, 13 TORNILLOS 5/8"X 3", 2 EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA,	PZA	100	118
S/C12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. COPLE DE DESMONTAJE, COMPLETA CONSTRUIDA DE ACERO, ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA DE 152.4 MM (6") DE DIÁMETRO, INCLUYE: BIRLOS, JUNTAS, MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BAJADO, ALINEADO, ARRASTRE, CARGA Y ACARREO DE LLEGA A HOMBRE, EQUIPOS DE SOLDAR, MATERIALES, PRUEBA, TORNILLOS, EMPAQUES, PRUEBA	PZA	100	
S/C13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE MANÓMETRO CON CARÁTULA DE 152.4 MM E INSERCIÓN DE 13 MM PARA CLASE 200 PSI. INCLUYE: VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 12.70 MM (1/2") DE DIÁMETRO, TEE DE BRONCE ROSCADA DE 12.70 MM (1/2") DE DIÁMETRO, RIZO DE COBRE ROSCADO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO, VÁLVULA DE GLOBOROSCADA DE 12.70 MM (1/2") DE DIÁMETRO, 2 NIPLES DE FO.GA. DE 12.70 MM (1/2") DE DIÁMETRO Y 100 MM DE LONGITUD Y UN NIPLE DE FO.GA. DE 12.70 MM (1/2") DE DIÁMETRO Y 50 MM DE LONGITUD.	PZA	100	

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202526

S/C14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO. BRIDADO DE 152.4 MM (6") DE DIÁMETRO, L= 0.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE	PZA	100	
S/C15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS CHECK BRIDADA DE 6" DE DIAMETRO, SERIE 3000 ó SIMILAR INCLUYE: 16 TORNILLOS 5/8" X 3", 2 EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTAS.	PZA	100	
S/C16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE ACERO. BRIDADA DE 1180 X 76 MM (6" X 3") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BAJADO, ALINEADO, ARRASTRE, CARGA Y ACARREO DE LLEGA A HOMBRE, EQUIPOS DE SOLDAR, MATERIALES, 16 TORNILLOS 5/8" X 3", 2 EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA.	PZA	100	
S/C17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS VASTAGO FIJO TIPO oring serie 2020 o similar DE 75 MM (3") DE DIAMETRO, Presión máxima de trabajo: 200 PSI. INCLUYE: 4 TORNILLOS 5/8" X 3", EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTAS, P.U.O.T.	PZA	2.00	6,
S/C18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS VASTAGO FIJO TIPO oring serie 2020 o similar DE 152.4 MM (6") DE DIAMETRO, Presión máxima de trabajo: 200 PSI. INCLUYE: 8 TORNILLOS 5/8" X 2 1/2", EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA, HERRAMIENTAS, P.U.O.T.	PZA	100	
S/C19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO. BRIDADO DE 152.4 MM (6") DE DIÁMETRO, L= 0.25 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BAJADO, ALINEADO, ARRASTRE, CARGA Y ACARREO DE LLEGA A HOMBRE, EQUIPOS DE SOLDAR, MATERIALES, 16 TORNILLOS 5/8" X 3", 2 EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA,	PZA	100	
S/C20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO. BRIDADO DE 45" DE 152.4 MM (6") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS,	PZA	2.00	
S/C21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO. BRIDADO DE 152.4 MM (6") DE DIÁMETRO, L= 2.50 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BAJADO, ALINEADO, ARRASTRE, CARGA Y ACARREO DE LLEGA A HOMBRE, EQUIPOS DE SOLDAR, MATERIALES, 16 TORNILLOS 5/8" X 3", 2 EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA,	PZA	100	
S/C22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE ACERO BRIDADA DE 76 X 76 MM (3" X 3") DE DIAMETRO. INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BAJADO, ALINEADO, ARRASTRE, CARGA Y ACARREO DE LLEGA A HOMBRE, EQUIPOS DE SOLDAR, MATERIALES, 8 TORNILLOS 5/8" X 2 1/2", 2 EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, PRUEBA	PZA	100	
S/C23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALMIO Y CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 73 MM (3") DE DIAMETRO, HIDROSTATICA, HERRAMIENTAS, P.U.O.T.	PZA	100	

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202526

S/C24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CON ROSCA INTERIOR CÓNICO EN UN EXTREMO PARA ACOUPLE CON COLUMNA DE ACERO Y ROSCA EXTERIOR PARA ACOUPLE CON BOMBA SUMERGIBLE EN EL OTRO EXTREMO, DE 6"X3" (152.4 MM X 76	PZA	100
	MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BAJADO, ALINEADO, ARRASTRE, CARGA Y ACARREO DE LLEGA A HOMBRE, EQUIPOS DE SOLDAR, MATERIALES, PRUEBA, PRUEBA HIDROSTÁTICA..		

Importe: **\$ 3,046,667.33** (TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)

Fecha real de inicio: **15 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Fecha real de termino: **14 DE NOVIEMBRE DE 2025**

No. de Convenio modificadorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 914,000.20

ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO \$ 2,132,667.13

Monto total: \$ 3,046,667.33

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:45 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202526

Por el Municipio contratante

Recibe:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CHIETLA, PUE.



CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
OBRAS PUBLICAS
MUNICIPAL

C. EDGARDO PONCE CORTES
Presidente Municipal Constitucional

ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO
Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano



CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
2024-2027
CONTRALORIA
MUNICIPAL

C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL
Contralor Municipal

Por el Contratista

Entrega:

C. RIGOBERTO ELOY VERGARA BARERA
Administrador Único