

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202528

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE **CHIETLA**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **CHIETLA**, **PUEBLA**, SIENDO LAS **13:39** HORAS DEL DÍA **10 DE NOVIEMBRE DE 2025**, SE LEVANTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y SUBESTACION ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	
No. de obra: 202528	Contrato No. CMOPCHIE-FAISMUN-18/2025.
Oficio de asignación: TES/1104/2427/63 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Contratista: PEDRO MUÑOZ GARCIA.
Monto asignado: \$ 1,572,530.88	Monto del contrato: \$ 1,569,050.88
	Monto ejecutado: \$ 1,569,050.88
	Monto de Convenio Modificatorio: N/A
RECURSOS FAISMUN 2025 Monto: \$ 1,569,050.88 Ejercicio: 2025	Fecha de inicio: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Fecha de término: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre de la Afianzadora: INSURGENTES S.A. DE C.V.	
Fianzas de vicios ocultos: 10069-03250-8	
Por el Municipio: ING. TOMAS JIMÉNEZ CEREZO Residente de la Obra	Por el contratista:  ARQ. PEDRO MUÑOZ GARCÍA CARRETERA EPILIO CARRANZA No. 27 INT. 1 COL. DEPÓSITO DE BARRILES PUEBLA, PUEBLA, PUE. R.F.C.: MUCP78063097MA Administrador Único

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202528

PARTIDA 1	TRANSFORMADOR TIPO			
	PEDESTAL TRIFÁSICO DE 30 KVA			
	OPERACIÓN RADIAL			
TRANSI-01	TRANSICIÓN TRIFÁSICA AEREO-SUBTERRANEA 50 KVA BASE DE CORTA- CIRCUTOS DE POTENCIA CON UNIDAD FUSIBLE DE POTENCIA, APARTARRAYOS TIPO RISE-POLE, HERRAJES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN DE ACUERDO A NORMAS DE CFE.	LOTE		100
TRANRIPED 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 30 KVA OPERACIÓN RADIAL, ENFRIAMIENTO EN ACEITE RELACIÓN 34.500 - 220-127 V., NORMA NMX-J-285, CUMPLIENDO CON PROTOCOLO DE CFE. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA		100
CABLE-XLP-CU	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE COBRE 15 KV 100% N.A. CALIBRE 10, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,	M		90.00
INSERTO OCC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO OCC 15KV 200A MODELO 1601A4 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA		3.00
CODO OCC-5-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15KV 200A CALIBRE 10-2/0 MODELO 16LRB5240 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA		3.00
ADAPTA.TIER	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PARA TIERRA 200 AMP, 15 KV, CALIBRE 10 MODELO 2MA-F MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA		3.00
CABLECUDS 2	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M		102.64
CABLECUDS 1	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M		5.00
SISTEM TIERR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR INCLUYE: 30 MT CABLE DE COBRE DESNUDO 10, 5 PIEZAS VARILLA COPERWELL 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE MARCA CADWELL, UNA ZAPATA TERMINAL KA 29, 5 PIEZAS CARGA CADWELL NÚMEROS, MOLDE PARA CARGA CADWELL, CHISPERO, MANJA, ACARREOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	PZA		100
CORREDERA G	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1400 MM DE LONGITUD X 76.2 MM DE ANCHO, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA		12.00
MENSULACS-3	MÉNSULA CS-35 COMO SOPORTERÍA DE CABLE EN POZO DE VISITA Y REGISTROS NORMA CFE-20000-1 INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA		15.00
PERNOCS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO CS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA		15.00
AIISNEOPREN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA CS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA		45.00
1023-MM-01	MATERIALES MISCELÁNEOS: SOPORTERÍA, ETIQUETADO, Y TORNILLERÍA	LOTE		100

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202528

1000 04	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M3	0.80
PAAS009	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TIPO PA-5 DE 7.5 CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M2	100
9020 01	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVMENTADO.	M3	147
DEM 009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M3	0.0
10-CANA-3VIA	CANALIZACIÓN DE 3 VÍAS EN ARROYO VEHICULAR DE 0.50 X 0.90 METRO DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, LEVANTAMIENTO DE ASFALTO, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, TENDIDO DE TUBO PAD CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN NUEVAMENTE DE ADOQUÍN. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO	ML	18.00
10-CANA-1VA	CANALIZACIÓN DE 1 VÍA PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL EN ARROYO PEATONAL DE 0.50 X 0.50 METRO DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, LEVANTAMIENTO DE ADOQUÍN EN ALGUNAS PARTES, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, TENDIDO DE TUBO PAD CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN NUEVAMENTE DE ADOQUÍN. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO.	ML	150.00
1023-RCFE-01	REGISTRO DE CONCRETO ARMADO TIPO RBTB2 CON TAPA INCLUYE: EXCAVACIÓN, NIVELADO DETALLADO INTERNO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
IMPORTE DE OBRA CIVIL ELÉCTRICA 119,697.42			
PARTIDO 4 ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN			
TUBOPVCPES	TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 102MM (4") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	75.00
CONECPVCP E	CONECTOR CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 75MM (3") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
CODOPVCP S	CODO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 75MM (3") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
CAXLP-URD3X	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁDRUPLEX 3X3/0+K3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	150.00
CABLEALUM0 2	CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR THHW.CAL.2	ML	150.00

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202528

1023-MM-02	MATERIALES MISCELÁNEOS: ETIQUETADO, CONECTORES Y VARIOS.	LOTE	100	3,50
IMPORTE DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN				
PARTIDO 5 CASETA DE CLORACION				
1090 01	EXCAVACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COM UN SECO.	M3		8.92
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS, DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2		14.88
4000 02	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA CON PARAMENTOS RASTREADOS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13	M3		6.70
10104	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.(TEPETATE).	M3		3.25
DALA026	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTRICO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M		18.60
DALA 144	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTRICO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M		37.20
CAS083	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTRICO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M		33.30
4020 01	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 14 JUNTAS DE 15 CM ACABADO COM UN.	M2		54.03
4024 01	MURO DE CELOSIA DE CEMENTO DE 10 CMS, DE ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO-AREAN 13, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2		2.53
4100 05	PRETEL DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 15 JUNTAS DE 15 CM ACABADO COM UN.	M2		3.80
4100 02	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO	M2		108.06
4100 04	CHAFLÁN DE 10 X 10 CM, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 1/2"	M		13.40

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202528

1023-MM-02	MATERIALES MISCELÁNEOS: ETIQUETADO,	LOTE	100	3,51
	CONECTORES Y VARIOS.		PESOS 78/100 MXN	
IMPORTE DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN				
PARTIDO 5 CASETA DE CLORACION				
1090 01	EXCAVACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COM UN SECO.	M3		8.92
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2		11.88
4000 02	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA CON PARAMENTOS RASTREADOS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13	M3		6.70
10104	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.(TEPETATE).	M3		3.25
DALA026	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M		18.60
DALA144	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M		37.20
CAS083	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M		33.30
4020 01	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 8 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 14 JUNTAS DE 15 CM ACABADO COMÚN.	M2		54.03
4024 01	MURO DE CELOSIA DE CEMENTO DE 10 CMS, DE ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA 13, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2		2.53
4100 05	PRETEL DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5 X 12 X 24 CM EN 12 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 15 JUNTAS DE 15 CM ACABADO COMÚN.	M2		3.80
4100 02	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO	M2		108.06
4100 04	CHAFLÁN DE 10 X 10 CM, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 1/2"	M		13.40

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202528

AZT003	ENTORTADO EN AZOTEA DE 3 CENTIMETROS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:10	M2	20.00
IMP005	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLASTIC CEMENT (CEMENTO PLÁSTICO) Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4 MM DE ESPESOR Y 7 AÑOS DE GARANTÍA MÍNIMO, A BASE DE UN CUERPO BITUMINOSO POLIMERIZADO Y FORMULADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIPROPILENO ATÁCTICO (SISTEMA APP), LAMINADO Y ARMADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER SPUNBOND DE ALTO GRAMAJE Y CON UN ACABADO APARENTE DE GRAVILLA ENCAPSULADA Y ESMALTADA COLOR ROJO, INCLUYE: RETIRO DE IMPUREZAS E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y CHAFLANES EN "V" CON EL CEMENTO PLÁSTICO, DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE HUMEDAD APLICANDO EL PRIMER, PREPARACIÓN DE LAS COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES (ENCOFRADO) CON CINTURONES DE POLIESTER, CUBRIR TODO EL PRETL Y BOQUILLA EXISTENTES (ENCAPSULAR LOSA), COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA A TERMO FUSIÓN CON FLAMA DIRECTA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR PARTÍCULAS DE GRAVILLA SUELTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS Y ESCOMBRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	220.52
FIR009	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM 2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M2	220.52
LOSA003	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CENTÍMETROS CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 74 KG DE ACERO POR M3 EN AMBOS SENTIDOS A GADA 20 CENTÍMETROS. CONCRETO F'C 200 KG/CM 2 AGREGADO MÁXIMO 3/4".	M2	220.52
700101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	M2	4.95
700201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	M2	2.40
700401	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX LAVABLE, EN INTERIORES O EXTERIORES, SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	108.06
901001	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	1160
904001	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	12136

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202528

Importe: **\$ 1,569,050.88** (UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS 88/100 M.N.)

Fecha real de inicio: **24 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Fecha real de termino: **07 DE NOVIEMBRE DE 2025**

No. de Convenio modificadorio: N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$	0.00
ESTIMACIÓN 1		\$696,861.83
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO		\$872,189.05
Monto total:	\$	1,569,050.88

Pendientes de autorización: Sin Pendiente

El contratista declara que entrega: Factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: N/A

Constancia de entrega del archivo de documentos; factura, estimación, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:53 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA 2024-2027
CÓMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
NUMERO DE OBRA: 202528

Por el Municipio contratante

Recibe:

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



C. EDGARDO PONCE CORTES
Presidente Municipal Constitucional
PRESIDENTE
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO
Director de Obras Públicas Y Desarrollo Urbano
MUNICIPIO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.

C. JOSE PASTOR GALLARDO SANDOVAL
Contralor Municipal

CHIETLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
CONTRALORIA
MUNICIPAL

Por el Contratista

Entrega:

ARQ. PEDRO MUÑOZ GARCÍA
CONSTRUCTORA
CARRETERA ENILLO CARRANZA No. 27 INT. 1
COL. 5 DE MAYO, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72100
P.A.C.: MUGP7806309MA

C. PEDRO MUÑOZ GARCIA
Administrador Único