



14 de octubre de 2024.

OFICIO No. O.P./005/2024

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA SECRETARÍA DE BIENESTAR



MUNICIPIO DE CHIETLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2024 3er. TRIMESTRE

FORTAMUN											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	5,537,938.84	33,227,633.00	16.67	5,537,938.84	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	LOS RECURSOS ADMINISTRADOS SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.67	13,844,847.10	33,227,633.00	50.00	16,613,816.52	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	LOS RECURSOS ADMINISTRADOS SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA
	3er. Trimestre	66.67	22,151,755.36	33,227,633.00	75.00	24,920,724.78	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	LOS RECURSOS ADMINISTRADOS SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA
	4to. Trimestre	100.00	33,227,633.00	33,227,633.00							
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	5,537,938.84	33,227,633.00	7.24	2,405,736.43	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	EL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE APLICO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACCIONES EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
	2do. Trimestre	41.67	13,844,847.10	33,227,633.00	29.29	9,733,593.34	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	EL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE APLICO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACCIONES RESIDUOS SÓLIDOS Y CERESO
	3er. Trimestre	66.67	22,151,755.36	33,227,633.00	75.00	24,920,724.78	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	33,227,633.00	EL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE APLICO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACCIONES RESIDUOS SÓLIDOS Y CERESO, OBRAS DE URBANIZACION
	4to. Trimestre	100.00	33,227,633.00	33,227,633.00							

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Gobierno de Puebla
 14 OCT 2024
 A 2:00
 RECIBIDO
 F. S. B. CGPSE

MUNICIPIO DE CHIETLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024 3er TRIMESTRE

FAISMUN											
Método de Cálculo		Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS				Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS				Justificación de Variaciones	
		PLANEADO		ALCANZADA		PLANEADO		ALCANZADA			
Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Planeada	Numerador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2do. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	0.00	0	14	0	14
	3er. Trimestre	0.00	0	33	0.00	0	0.00	0	23	0	23
	4to. Trimestre	0.00	0	33	0.00	0	0.00	0	23	0	23
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	44.44	8	18	28.57	4	43.48	10	23	42.42	14
	2do. Trimestre	42.42	14	33	43.48	10	43.48	10	23	42.42	14
	3er. Trimestre	42.42	14	33	43.48	10	43.48	10	23	42.42	14
	4to. Trimestre	42.42	14	33	43.48	10	43.48	10	23	42.42	14
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	55.56	10	18	71.43	10	56.52	13	33	57.58	19
	2do. Trimestre	57.58	19	33	56.52	13	56.52	13	33	57.58	19
	3er. Trimestre	57.58	19	33	56.52	13	56.52	13	33	57.58	19
	4to. Trimestre	57.58	19	33	56.52	13	56.52	13	33	57.58	19

RECIBIDO
2:06

AL TRIMESTRE SE LLEVARON 10 PROYECTOS, SIETE NO MIGRO A SRFT EN EL INDICADOR

AL TRIMESTRE NO MIGRARON A SRFT 9 PROYECTOS EN EL INDICADOR

FOUO SISTEMA SIFT	No. INDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	Ubicacion	ANCIANADO	MODIFICADO	REINSTAURADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Porcentaje de pago	Porcentaje de ejecución	Observaciones
PUE240202342707	114381	OBRA 03/2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CARRETERA BLANCA Y CALLE PIVO SUAREZ EN LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	ESCAPE DE LAGUNILLAS	\$ 1,729,804.56	\$ 1,729,804.56	\$ 1,729,804.56	\$ 1,729,804.56	\$ 1,729,804.56	\$ 1,729,804.56	\$ 1,729,804.56	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
PUE240202377378	107809	OBRA 08/2024	REHABILITACION DE ALCAHARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	COLONIA MORELOS	\$ 613,547.56	\$ 613,547.56	\$ 613,547.56	\$ 613,547.56	\$ 613,547.56	\$ 613,547.56	\$ 613,547.56	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
PUE240202343771	172652	OBRA 02/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO DE LA CALLE CUATREMOTOS ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA EL SEXTADOR DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	EL SEXTADOR, ATENCINGO	\$ 1,140,398.91	\$ 1,140,398.91	\$ 1,140,398.91	\$ 1,140,398.91	\$ 1,140,398.91	\$ 1,140,398.91	\$ 1,140,398.91	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
PUE240202393426	168349	OBRA 02/2024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	ESCAPE DE LAGUNILLAS	\$ 1,062,515.65	\$ 1,062,515.65	\$ 1,062,515.65	\$ 1,062,515.65	\$ 1,062,515.65	\$ 1,062,515.65	\$ 1,062,515.65	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
PUE240202391409	171489	OBRA 02/2024	CONSTRUCCION DE ACQUEDUCTO DE LA CALLE PAVIMENTO SANITARIO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 12 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CHETLA, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHETLA	\$ 1,465,854.06	\$ 1,465,854.06	\$ 1,465,854.06	\$ 1,465,854.06	\$ 1,465,854.06	\$ 1,465,854.06	\$ 1,465,854.06	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
PUE240202344325	173783	OBRA 02/2024	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ENRIQUETA ZAVALA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	COL. ENRIQUETA ZAVALA, ESCAPE DE LAGUNILLAS	\$ 1,512,409.55	\$ 1,512,409.55	\$ 1,512,409.55	\$ 1,512,409.55	\$ 1,512,409.55	\$ 1,512,409.55	\$ 1,512,409.55	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
NO INGRESO	114254	OBRA 02/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	TEMASCALAPA	\$ 2,525,189.80	\$ 2,525,189.80	\$ 2,525,189.80	\$ 2,525,189.80	\$ 2,525,189.80	\$ 2,525,189.80	\$ 2,525,189.80	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
PUE240202417801	327979	OBRA 08/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADRIO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BIERTO JIMENEZ EN LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	COLONIA MORELOS	\$ 1,182,316.10	\$ 1,182,316.10	\$ 1,182,316.10	\$ 1,182,316.10	\$ 1,182,316.10	\$ 1,182,316.10	\$ 1,182,316.10	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
PUE240202433725	27640	OBRA 02/2024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMADO TRUJANO ENTRE CALLE PIVO SUAREZ Y CALLE FERRONABAL EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	ATENCINGO	\$ 559,444.96	\$ 559,444.96	\$ 559,444.96	\$ 559,444.96	\$ 559,444.96	\$ 559,444.96	\$ 559,444.96	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
PUE240202437707	337575	OBRA 03/2024	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	ATENCINGO	\$ 1,455,134.58	\$ 1,455,134.58	\$ 1,455,134.58	\$ 1,455,134.58	\$ 1,455,134.58	\$ 1,455,134.58	\$ 1,455,134.58	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
PUE24020248564	321885	OBRA 01/2024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHETLA, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHETLA	\$ 915,366.45	\$ 915,366.45	\$ 915,366.45	\$ 915,366.45	\$ 915,366.45	\$ 915,366.45	\$ 915,366.45	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
PUE24020245972	319481	OBRA 02/2024	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE CHETLA, MUNICIPIO DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHETLA	\$ 253,137.96	\$ 253,137.96	\$ 253,137.96	\$ 253,137.96	\$ 253,137.96	\$ 253,137.96	\$ 253,137.96	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
PUE24020245981	119351	OBRA 03/2024	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE SAN AMADOR Y CALLE ALFREDO ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE CHETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHETLA	\$ 380,954.59	\$ 380,954.59	\$ 380,954.59	\$ 380,954.59	\$ 380,954.59	\$ 380,954.59	\$ 380,954.59	100.00%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA

14 de Julio 2024

RECIBIDO
14 de Julio 2024

119111	NO MAGRO	01/17/2024	OBRA	01/17/2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ARTURO SERRA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JAME NUNO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, TEPIC, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN MIGUEL TEPIC	\$	1,861,649.66	\$	1,861,649.66	\$	1,861,649.66	\$	1,861,649.66	100.00%	100.00%	1,861,649.66	1,861,649.66	100%	1447.64 M2	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
104921	NO MAGRO	01/17/2024	OBRA	01/17/2024	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TEPIC, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	AMATEHUETZINGO	\$	1,794,886.83	\$	1,794,886.83	\$	1,794,886.83	\$	1,794,886.83	100.00%	100.00%	1,794,886.83	1,794,886.83	100%	647.57 M2	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
104921	NO MAGRO	00/27/2024	OBRA	00/27/2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TEPIC, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN NICOLAS TEPIC	\$	1,456,385.49	\$	1,456,385.49	\$	1,456,385.49	\$	1,456,385.49	100.00%	100.00%	1,456,385.49	1,456,385.49	100%	1,107.91 M2	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
172567	NO MAGRO	01/27/2024	OBRA	01/27/2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DE LA ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE DON ROQUE, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	DON ROQUE	\$	1,211,888.16	\$	1,211,888.16	\$	1,211,888.16	\$	1,211,888.16	100.00%	100.00%	1,211,888.16	1,211,888.16	100%	864.77 M2	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
172569	NO MAGRO	02/27/2024	OBRA	02/27/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOBE EN LA CALLE AVONIA Y CALLE NORTE ENTRE CALLE DEL ESTADIANO Y CALLE NORTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO COATUCA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO COATUCA	\$	1,654,806.98	\$	1,654,806.98	\$	1,654,806.98	\$	1,654,806.98	100.00%	100.00%	1,654,806.98	1,654,806.98	100%	1174 M2	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
172334	NO MAGRO	02/16/2024	OBRA	02/16/2024	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN JOSE LOS LAURELES	\$	2,528,264.25	\$	2,528,264.25	\$	2,528,264.25	\$	2,528,264.25	100.00%	100.00%	2,528,264.25	2,528,264.25	100%	1 TECHADO	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
109860	NO MAGRO	01/19/2024	OBRA	01/19/2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE COFRANA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	COFRANA	\$	926,082.74	\$	926,082.74	\$	926,082.74	\$	926,082.74	70.00%	70.00%	647,232.40	647,232.40	70%	614.63 M2	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
327374	NO MAGRO	01/16/2024	OBRA	01/16/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOBE EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIRAMONTE Y CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE TENACALAPA DE SABINO BARRERA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	TENACALAPA DE SABINO BARRERA	\$	1,032,803.41	\$	1,032,803.41	\$	1,032,803.41	\$	1,032,803.41	100.00%	100.00%	1,032,803.41	1,032,803.41	100%	618.00 M2	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
324019	NO MAGRO	01/17/2024	OBRA	01/17/2024	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DEL MIRADOR, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SANTA CRUZ DEL MIRADOR	\$	1,049,240.21	\$	1,049,240.21	\$	1,049,240.21	\$	1,049,240.21	100.00%	100.00%	1,049,240.21	1,049,240.21	100%	640.48 ML	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
324126	NO MAGRO	01/16/2024	OBRA	01/16/2024	EQUIPAMIENTO DE PODO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE EN EL ORIGANO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	EL ORIGANO	\$	810,860.81	\$	810,860.81	\$	810,860.81	\$	810,860.81	100.00%	100.00%	810,860.81	810,860.81	100%	997.28 M	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
327513	NO MAGRO	02/27/2024	OBRA	02/27/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOBE EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DEL FEDERAL Y CALLE TURBIDE EN LA COMUNIDAD DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	PUEBLO NUEVO	\$	1,873,885.18	\$	1,873,885.18	\$	1,873,885.18	\$	1,873,885.18	100.00%	100.00%	1,873,885.18	1,873,885.18	100%	1432.03 M2	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
327815	NO MAGRO	02/27/2024	OBRA	02/27/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOBE EN LA CALLE MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DEL FEDERAL Y CALLE TURBIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO COATUCA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	PUEBLO NUEVO	\$	2,146,720.95	\$	2,146,720.95	\$	2,146,720.95	\$	2,146,720.95	100.00%	100.00%	2,146,720.95	2,146,720.95	100%	1382.38 M2	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
327844	NO MAGRO	02/27/2024	OBRA	02/27/2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE DEL FEDERAL Y CALLE COATUCA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN ISIDORA SABAHA	\$	1,125,266.99	\$	1,125,266.99	\$	1,125,266.99	\$	1,125,266.99	100.00%	100.00%	1,125,266.99	1,125,266.99	100%	801.9 M2	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
327895	NO MAGRO	03/17/2024	OBRA	03/17/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOBE EN LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE DEL FEDERAL, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO COATUCA	\$	888,170.75	\$	888,170.75	\$	888,170.75	\$	888,170.75	100.00%	100.00%	888,170.75	888,170.75	100%	1382.38 M2	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
327866	NO MAGRO	03/17/2024	OBRA	03/17/2024	REHABILITACION DE RED DE AGUA Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	LAHUILLAS DE RIVON	\$	1,071,275.87	\$	1,071,275.87	\$	1,071,275.87	\$	1,071,275.87	100.00%	100.00%	1,071,275.87	1,071,275.87	100%	359.33 M	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
327907	NO MAGRO	03/17/2024	OBRA	03/17/2024	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TOMPANHUACAN, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	TOMPANHUACAN	\$	1,028,409.33	\$	1,028,409.33	\$	1,028,409.33	\$	1,028,409.33	100.00%	100.00%	1,028,409.33	1,028,409.33	100%	511.8 M	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 Subsecretaria de Planeacion y Presupuesto
 1 OCT 2024
 206

RECIBIDO
 1 OCT 2024

FORMULARIO 2024

FOLIO SISTEMA SIOP	No. DE OBRA	NOBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Porcentaje Ejercido	Porcentaje Pagado	Observaciones
PUE2020041295	006/2024	REHABILITACION DE ALBERCAO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	CHIETLA	\$2,073,655.65	\$2,073,655.65	\$2,073,655.65	\$2,073,655.65	\$2,073,655.65	\$2,073,655.65	\$2,073,655.65	100%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
TMP_PUE2020041541	038/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE KIMMO AMADOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE MATEPEC, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	ENHACIENDA DE JANTEPEC	\$1,490,366.20	\$1,490,366.20	\$1,490,366.20	\$1,490,366.20	\$1,490,366.20	\$1,490,366.20	\$1,490,366.20	100%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
TMP_PUE2020041546	038/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	TEMACALPA DE GABINO BARRERA	\$1,188,185.32	\$1,188,185.32	\$1,188,185.32	\$1,188,185.32	\$1,188,185.32	\$1,188,185.32	\$1,188,185.32	100%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
TMP_PUE2020041551	039/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGO EN LA CALLE MANABOSITZ CALLE ALLENDE CADEZERA MUNICIPAL DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	\$1,440,657.29	\$1,440,657.29	\$1,440,657.29	\$1,440,657.29	\$1,440,657.29	\$1,440,657.29	\$1,440,657.29	100%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
TMP_PUE2020041556	040/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA DE LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PORBOSO SAN MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	PUEBLO NUEVO	\$931,378.49	\$931,378.49	\$931,378.49	\$931,378.49	\$931,378.49	\$931,378.49	\$931,378.49	100%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
TMP_PUE2020041556	041/2024	CONSTRUCCION DE CONCRETO HOMOLOGO EN LA CALLE ARISTON DE TUMBIDE ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ANGEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TENEXCALCO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN NICOLAS TENEXCALCO	\$1,241,945.85	\$1,241,945.85	\$1,241,945.85	\$1,241,945.85	\$1,241,945.85	\$1,241,945.85	\$1,241,945.85	100%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO
TMP_PUE2020041557	042/2024	REHABILITACION DE BARRIO SAN FERNANDO EN VARRAS CALLES DE ATENINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	ATENINGO	\$460,047.61	\$460,047.61	\$460,047.61	\$460,047.61	\$460,047.61	\$460,047.61	\$460,047.61	100%	100%	TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Gobierno de Puebla
 Asistencia

14 OCT 2024
 2:00

RECIBIDO
 F-32 SB CGPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clase Recurso	Modalidad	Programa	Programa Fondo Común - Específico	Institución Ejecutora	Reservación Financiera	Riesgo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Incl)	Comprometido	Desagradado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	51	1	2024	33	1	4	FMS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	1	17766.99	0	2	622	3587707.51	0	0	0	0	0	0			REINVENTOS APLICADOS EN OBRAS DE PAVIMENTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	
21	51	2	2024	33	1	4	FMS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	1	0	0	2	612	0	253204.29	253204.29	253204.29	253204.29	253204.29	253204.29			NO SE APLICÓ ESTA PARTIDA	
21	51	2	2024	33	1	4	FMS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	1	0	0	2	614	37635127.49	29719123.44	25526051.94	29719123.44	24598810.49	24598810.49	24598810.49	24598810.49			CONSTRUCCION DE TECHOS EN PLAZAS PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
21	51	2	2024	33	1	4	FMS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL	1	0	0	2	613	0	903234.31	903234.31	903234.31	903234.31	903234.31	903234.31			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ACOMODAMIENTOS Y PAVIMENTOS DE CONCRETO HERRAJUDO EN EL MUNICIPIO	
21	51	1	2024	33	1	5	FORTAMUN	1	10755.9	0			3749999.94	695000	695000	695000	4746439.86	4746439.86	4746439.86			REHABILITACION DE SERVAJE, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	
21	51	2	2024	33	1	5	FORTAMUN	1	0	0	1	311	3749999.94	695000	695000	695000	4746439.86	4746439.86	4746439.86			REINVENTOS APLICADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO (LAMPARAS) EN EL MUNICIPIO	
21	51	2	2024	33	1	5	FORTAMUN	1	0	0	1	853	1643064.25	1661381.65	1661381.65	1661381.65	1661381.65	1661381.65	1661381.65			PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAS PROPIO DE CHETLA.	
21	51	2	2024	33	1	5	FORTAMUN	1	0	0	1	392	2291800	3111556.9	2467102.13	3111556.9	2072837	2072837	2072837	2072837			PAGO DE APORTACION AL SERVIDO DE EDUCAR DE MATAMOROS EJERCIDO FISCAL 2024
21	51	2	2024	33	1	5	FORTAMUN	1	0	0	1	305	743700.24	843700.24	843700.24	843700.24	659066.74	659066.74	659066.74			PAGO POR DESECHOS DE AGUAS NACIONALES (COMUNIDAD 2024 Y PAGO DE APROVECHAMIENTOS Y DESCARGAS A COMAGUA	
21	51	2	2024	33	1	5	FORTAMUN	1	0	0	1	614	3523646.21	7617000	7617000	6617433.15	6617433.15	6617433.15	6617433.15			PAGO POR SERVICIOS DE DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	
21	51	2	2024	33	1	5	FORTAMUN	1	0	0	2	614	3523646.21	7617000	7617000	6617433.15	6617433.15	6617433.15	6617433.15			OBRAS DE URBANIZACION REHABILITACION DE ALUMBRADO Y CONSTRUCCION DE CALLES EN CALLES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	
21	51	2	2024	33	1	5	FORTAMUN	1	0	0	2	441	14623545.76	765210.35	0	765210.35	0	0	0	0			APORTO DE PERO FIRM PARA LA VIGILANCIA
21	51	2	2024	33	1	5	FORTAMUN	1	0	0	1	203	6645520.6	210033.15	210033.15	1700000	1700000	1700000	1700000			UNIFORMES PARA PERSONAL Y ADQUISICION DE MOTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
21	51	2	2024	33	1	5	FORTAMUN	1	0	0	1	113	0	2850000	2850000	1914170.2	1914170.2	1914170.2	1914170.2			PAGO DE SUELDOS POLICIAS	
21	51	2	2024	33	1	5	FORTAMUN	1	0	0	2	613	0	440047.61	440047.61	440047.61	440047.61	440047.61	440047.61			REHABILITACION DE OBRAS EN VARIAS CALLES DE ATINCINO, MUNICIPIO CHETLA PUEBLA	




Tercer Trimestre 2024

Ejercicio del gasto

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clase Descripción Programa	Clave Dependencia Programa	Remanente o Financiamiento	Riesgo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Chietla	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FEDERATIVAS)	Aportaciones Federales (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y FEDERATIVAS)	33 Federal	1004	15786.59	0	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación habitacional	4122835	4	371005515	41283622	36153309	36153309	36153309	0	Validado	NO SE APLICÓ ESTA PARTIDA
Puebla	Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FEDERATIVAS)	Aportaciones Federales (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y FEDERATIVAS)	33 Federal	1004			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	29719123	4	25536052	29719123	24588810	24588810	24588810	0	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
Puebla	Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FEDERATIVAS)	Aportaciones Federales (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y FEDERATIVAS)	33 Federal	1004			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	9036234	31	9036234	9036234	9036234	9036234	9036234	0	Validado	REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION
Puebla	Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y FEDERATIVAS)	Aportaciones Federales (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUBSIDIOS Y FEDERATIVAS)	33 Federal	1004			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación habitacional	2528264	29	2528264	2528264	2528264	2528264	2528264	0	Validado	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION



Ejercicio del gasto		Tercer Trimestre 2024																						
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Dependencia Ejecutora	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Minifondo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	ESTATUS	Observaciones		
Puebla	Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y FIANZAS) MUNICIPIOS	Aportaciones Federales para Entidades	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla		1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	743760.24	843760.24	843760.24	843760.24	659066.74	659066.74	659066.74	659066.74	0	Sin Contratos	Validado	PAGO POR SERVICIOS DE DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS PAGO POR DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA) DE LOS MUNICIPIOS DE TOPYCHIAH, TOPYCHIAH, DESGARGA A CONAGUA
Puebla	Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y FIANZAS) MUNICIPIOS	Aportaciones Federales para Entidades	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla		1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	2291800	3111555.9	2457102.13	3111555.9	2072837	2072837	2072837	2072837	0	Sin Contratos	Validado	
Puebla	Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y FIANZAS) MUNICIPIOS	Aportaciones Federales para Entidades	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla		2 - Gasto de Inversión	441 - Ayudas sociales a personas	1462945.7	7663210.35	0	7663210.35	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Validado	APOYO DE PSOS FIRME PARA LA VIVIENDA



CELO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	FONDO	NOMBRE RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO_PROGR	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	FECHAInicio	FECHATERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	3	PUE2402023	94371	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Primario de Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAVITEM OC ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, EN LA COLONIA EL SETECUERO DE LA COLONIA DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.- 172652	51	Chieta	Atencingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. Urbanización Ayuntamiento de Chieta	172652	52	40		Metros Cuadrados	10-06-2024	15-08-2024	1140398.91	1140398.91	1140398.91	1140398.91	1140398.91	1140398.91	1140398.91	Validado avances	
2024	3	PUE2405024	35941	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Primario de Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE SIEMATO, EN LA COLONIA CALCECEBA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.- 318352	51	Chieta	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. Ayuntamiento de Chieta	318352	78	50		Metros lineales	01-09-2024	30-09-2024	380954.59	380954.59	380954.59	380954.59	380954.59	380954.59	380954.59	Validado avances	
2024	3	PUE2403024	35972	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Primario de Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.- 318481	51	Chieta	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. Ayuntamiento de Chieta	318481	116	100		Metros lineales	01-09-2024	29-10-2024	253137.96	253137.96	253137.96	253137.96	253137.96	253137.96	253137.96	Validado avances	



2024	3	PUE2402023 942707	REHABILITACION DE PAVIMENTO CONCRETO MORALISCO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CASATEERA Y BLANCA Y CALLE PINO SUAREZ EN LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 110983	51 Chieta	Escape de Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. Ayuntamiento 114583 de Chieta	45	30	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	31-05-2024	31-07-2024	1729804.56	1729804.56	1729804.56	1729804.56	Validado avances
2024	3	PUE2402023 941909	CONSTRUCCION DE ADQUJINA MIENTO DE LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZAY CALLE 12 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 11435	51 Chieta	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. Ayuntamiento 171435 de Chieta	28	10	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	10-06-2024	20-08-2024	1465854.06	1465854.06	1465854.06	1465854.06	Validado avances
2024	3	PUE2402023 94325	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 172381	51 Chieta	Escape de Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	H. Ayuntamiento 172381 de Chieta	186	150	Metros lineales	Metros lineales	10-06-2024	15-07-2024	1512409.55	1512409.55	1512409.55	1512409.55	Validado avances



2024	3	PUE2403024 37707	1004-FAIS Municipal de las 33 Demarcación Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de las Calle de varias Calle de la Paz en la Comunidad de Puebla de Atecingo, Municipio de Puebla - 327575	Atencingo	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura sanitaria o Chetla	H. Avantamiento 327575	155	120	Metros lineales	Metros lineales	01-09-2024	30-09-2024	1455134.58	1455134.58	1455134.58	1455134.58	Validado avances
2024	3	PUE2403024 39546	1004-FAIS Municipal de las 33 Demarcación Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de las Calle de varias Calle de la Paz en la Comunidad de Puebla de Atecingo, Municipio de Puebla - 327575	Chetla	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura sanitaria o Chetla	H. Avantamiento 321885	50	42	Metros lineales	Metros lineales	01-09-2024	30-09-2024	915366.45	915366.45	915366.45	915366.45	Validado avances
2024	3	PUE2403024 37801	1004-FAIS Municipal de las 33 Demarcación Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de las Calle de varias Calle de la Paz en la Comunidad de Puebla de Atecingo, Municipio de Puebla - 327575	Chetla	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura sanitaria o Chetla	H. Avantamiento 377929	50	42	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	01-09-2024	11-10-2024	1182316.1	1182316.1	1182316.1	1182316.1	Validado avances
2024	3	PUE2403024 37725	1004-FAIS Municipal de las 33 Demarcación Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación de las Calle de varias Calle de la Paz en la Comunidad de Puebla de Atecingo, Municipio de Puebla - 327640	Atencingo	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura sanitaria o Chetla	H. Avantamiento 327640	69	50	Metros lineales	Metros lineales	01-09-2024	30-09-2024	559444.96	559444.96	559444.96	559444.96	Validado avances



INDICADORES

Tercer Trimestre 2024

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad Programada	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
2024	3	3	Puebla Chiefta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Presupuesto Municipios C	420 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Presupuesto Municipios C	1005	FORTAMUN	187335	Recursos Ejecutados	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	66.66667	75	Otras causas	112.5	Validado
2024	3	3	Puebla Chiefta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Presupuesto Municipios C	420 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Presupuesto Municipios C	1004	FANS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189338	Porcentaje de recursos directos registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.42424	42.42424	43.47826	Otras causas	102.48	Validado
2024	3	3	Puebla Chiefta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Presupuesto Municipios C	420 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Presupuesto Municipios C	1005	FORTAMUN	189815	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	66.66667	75	Otras causas	112.5	Validado
2024	3	3	Puebla Chiefta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Presupuesto Municipios C	420 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Presupuesto Municipios C	1004	FANS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191070	Porcentaje de recursos complementarios registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	57.57576	57.57576	56.52174	Otras causas	101.86	Validado
2024	3	3	Puebla Chiefta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Presupuesto Municipios C	420 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Presupuesto Municipios C	1004	FANS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191456	Porcentaje de recursos de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	Otras causas	100	Validado

