



15 de Abril de 2024.

OFICIO No. O.P./002/2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE

C. JUAN GUTIÉRREZ BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA
2021 - 2024



PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA




 Gobierno
de Puebla

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

09 SEP 2024
 11:42

RECIBIDO
 1.4.5B CGPSE

MUNICIPIO DE CHIETLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	AL TRIMESTRE NO SE LLEVO ACABO UN PROYECTO EN EL INDICADOR	
	2do. Trimestre	0,00	0	18					
	3er. Trimestre	0,00	0	33					
	4to. Trimestre	0,00	0	33					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE LLEVARON ACABO PROYECTOS EN EL INDICADOR	
	2do. Trimestre	44,44	8	18					
	3er. Trimestre	42,42	14	33					
	4to. Trimestre	42,42	14	33					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE LLEVARON ACABO PROYECTOS EN EL INDICADOR	
	2do. Trimestre	55,56	10	18					
	3er. Trimestre	57,58	19	33					
	4to. Trimestre	57,58	19	33					

FORTAMUN										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16,67	5.537.938,84	33.227.633,00	16,67	5.537.938,84	33.227.633,00	16,67	5.537.938,84	LOS RECURSOS MINISTRADOS SE REGISTRARON EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41,67	13.844.847,10	33.227.633,00						
	3er. Trimestre	66,67	22.151.755,36	33.227.633,00						
	4to. Trimestre	100,00	33.227.633,00	33.227.633,00						
Índice en el Ejercicio de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16,67	5.537.938,84	33.227.633,00	16,67	5.537.938,84	33.227.633,00	16,67	5.537.938,84	EL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE APLICÓ EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
	2do. Trimestre	41,67	13.844.847,10	33.227.633,00						
	3er. Trimestre	66,67	22.151.755,36	33.227.633,00						
	4to. Trimestre	100,00	33.227.633,00	33.227.633,00						
Índice de Dependencia Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2,35	13.844.847,10	5.897.500,00						
	4to. Trimestre	6,40	33.227.633,00	5.193.878,81						
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Ingreso disponible municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	4to Trimestre	34,72	46.514.485,81	34.525.669,00						
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	9,24	3.068.707,21	33.227.633,00						
	4to. Trimestre	18,47	6.137.414,43	33.227.633,00						
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	9,24	3.068.707,21	33.227.633,00						
	4to. Trimestre	18,47	6.137.414,43	33.227.633,00						

RECIBIDO
09 SEP 11:42
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CHIETLA
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Asistente



MUNICIPIO DE CHIETLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SFOT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	2.59	859,425.00	33,227,633.00					
	4to. Trimestre	5.17	1,718,850.00	33,227,633.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.86	286,475.00	33,227,633.00					
	4to. Trimestre	1.72	572,950.00	33,227,633.00					
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	33,227,633.00				NO SE TIENE PLANEADO EJERCER RECURSOS EN EL INDICADOR SE LLEVAR ACABO CON RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	33,227,633.00				NO SE TIENE PLANEADO EJERCER RECURSOS EN EL INDICADOR SE LLEVAR ACABO CON RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES	
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	5.30	1,761,823.10	33,227,633.00					
	4to. Trimestre	10.60	3,523,646.21	33,227,633.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	10.00	3,322,763.30	33,227,633.00					
	4to. Trimestre	20.00	6,645,526.60	33,227,633.00					

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME PRIMER TRIMESTRE 2024

EJERCICIO 2022

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANT. / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE20402183987	348969		CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON EN LA COLONIA MORELOS MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHIETLA	\$927,905.38	\$927,905.38	\$927,905.38	\$927,905.38	\$927,905.38	\$927,905.38	\$927,905.38	100%	100%	602 M2	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
PUE2020202083805	100344		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHIETLA	\$1,438,214.47	\$1,438,214.47	\$1,438,214.47	\$1,438,214.47	\$1,438,214.47	\$1,438,214.47	\$1,438,214.47	100%	100%	75 M3	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
PUE20202020911108	100976		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INSPECTORIA EL CESTADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	INSPECTORIA EL CESTADERO	\$530,788.53	\$530,788.53	\$530,788.53	\$530,788.53	\$530,788.53	\$530,788.53	\$530,788.53	100%	100%	462 ML	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
PUE20402204585		045/2022	REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	\$562,618.22	\$562,618.23	\$562,618.24	\$562,618.25	\$562,618.26	\$562,618.27	\$562,618.28	100%	100%	287 ML	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
PUE20402204589			CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ALDAMA DE LA COMUNIDAD DE PUERTO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	\$438,230.70	\$438,230.71	\$438,230.72	\$438,230.73	\$438,230.74	\$438,230.75	\$438,230.76	100%	100%	395 M2	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
PUE20402204610			PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, RECONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA DE LA JUNTA AUXILIAR DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA	CHIETLA	\$1,000,000.00	\$1,000,000.01	\$1,000,000.02	\$1,000,000.03	\$1,000,000.04	\$1,000,000.05	\$1,000,000.06	100%	100%	176 M2	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
PUE20402204617			PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, RECONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CHIETLA, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA	CHIETLA	\$2,075,000.00	\$2,075,000.00	\$2,075,000.00	\$2,075,000.00	\$2,075,000.00	\$2,075,000.00	\$2,075,000.00	100%	100%	318 M2	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE

EJERCICIO 2023

FAISMUN DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE20302256191	203600		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BRUNO CAMINO BLANCO, DE LA COMUNIDAD ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHIETLA	\$576,291.75	\$576,291.76	\$576,291.77	\$576,291.78	\$576,291.79	\$576,291.80	\$576,291.81	100%	100%	346.62 ML	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE (NO PERMITO CARGAR FOTOS)
PUE20402315700	437115		CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHIETLA	\$1,382,834.59	\$1,382,834.59	\$1,382,834.59	\$1,382,834.59	\$1,382,834.59	\$1,382,834.59	\$1,382,834.59	100%	100%	819.42 M2	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE

FORTAMUN-DF														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE20402339577		CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y CERRAMIENTO DE LA CALLE DE LAS MARGARITAS ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CALLEDONTOLOS JIRIOS EN LA COLONIA DE LA FLORES, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHIETLA	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	100%	100%	758 M2	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
PUE20402339619		CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE BORRILLON Y CALLE TURBIDE EN LA COMUNIDAD DE VIBORILLAS DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHIETLA	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25		100%	1096 M2	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE

FORTAMUN-DF

FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
PUE20402339577		CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y CERRAMIENTO PEATONAL DE LA CALLE DE LAS MARGARITAS ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CALLE DONCELOS EN LA COLONIA DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	\$1,146,998.59	100%	100%	758 M2	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE	
PUE20402339619		CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GALEAN ENTRE CALLE BORRILLON Y CALLE TURBIDE EN LA COMUNIDAD DE VIBORILLAS DE INDIA MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25	\$1,525,536.25	100%	100%	1096 M2	OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE	

PUE230402339612		CONSTRUCCION DE ADQUIRIMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	BUENA VISTA	\$1,814,397.52	\$1,814,397.52	\$1,814,397.52	\$1,814,397.52	\$1,814,397.52	\$1,814,397.52	\$1,814,397.52	100%	100%	\$1,814,397.52	100%	1260 M2	OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE230402339659		CONSTRUCCION DE ADQUIRIMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	\$1,211,211.74	\$1,211,211.74	\$1,211,211.74	\$1,211,211.74	\$1,211,211.74	\$1,211,211.74	\$1,211,211.74	100%	100%	\$1,211,211.74	100%	1034 M2	OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE230402339682		REHABILITACION DE LA INSPECTORIA EN COLONIA INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	\$486,438.63	\$486,438.63	\$486,438.63	\$486,438.63	\$486,438.63	\$486,438.63	\$486,438.63	100%	100%	\$486,438.63	100%	129 M2	OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE230402339622		CONSTRUCCION DE ADQUIRIMIENTO EN LA CALLE LA CRUZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	\$1,719,768.56	\$1,719,768.56	\$1,719,768.56	\$1,719,768.56	\$1,719,768.56	\$1,719,768.56	\$1,719,768.56	100%	100%	\$1,719,768.56	100%	1289 m2	OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PUE230402339690		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMADO TABLAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NIKOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	ATENCINGO	\$456,317.13	\$456,317.13	\$456,317.13	\$456,317.13	\$456,317.13	\$456,317.13	\$456,317.13	100%	100%	\$456,317.13	100%	87.5 M2	OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
RAMO 23																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	

