



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024 - 2030

**Pensar
en
Grande**

**POR AMOR A
PUEBLA**

15 de enero de 2025.

OFICIO No. DOP-005/2025

ACUSE

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

CP. EDGARDO PONCE CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



2024-2027
PRESIDENTE
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2024
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

POUO SISTEMA SHCP	No. MIDIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FOND	CANTIDAD AL TRIMESTRE ANTERIOR	IMPACTO DE RECIBIDA	OBSERVACIONES
PUE240402495674	4159330	202401	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ARTICULO 73, CALLE A. SERDAN, CALLE CONTRATO AZUCARERO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	ATENCINGO	2,576,847.02	2,576,847.02	2,576,847.02	2,576,847.02	2,576,847.02	2,576,847.02	4,576,847.02	100	100	220.00	M	
PUE240402495596	421689	202402	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR ESQUER APODACA ENTRE ENRIQUE MOLINA Y GUADALUPE BASTERI DE MOLINA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	ATENCINGO	1,545,436.48	1,545,436.48	1,545,436.48	1,545,436.48	1,545,436.48	1,545,436.48	1,545,436.48	100	100	222.56	M	

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Localidad	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRÁMITE DE ADOLESCENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE240402517538	202405	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COBECCHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CHETLA PUEBLA	SANTA CRUZ EL MIRADOR	\$ 1,202,326.21	\$ 1,202,326.21	\$ 1,202,326.21	\$ 1,202,326.21	\$ 1,202,326.21	\$ 1,202,326.21	\$ 1,202,326.21	100	100	1.5	KM	
TMP_PUE240402517587	202408	REHABILITACION DE CAMINO SACA COBECCHAS EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHETLA PUEBLA	ATENCINGO	\$ 684,951.73	\$ 684,951.73	\$ 684,951.73	\$ 684,951.73	\$ 684,951.73	\$ 684,951.73	\$ 684,951.73	100	100	0.8	KM	
TMP_PUE240402517595	202409	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, PUEBLA	ATENCINGO	\$ 1,280,821.58	\$ 1,280,821.58	\$ 1,280,821.58	\$ 1,280,821.58	\$ 1,280,821.58	\$ 1,280,821.58	\$ 1,280,821.58	100	100	100	PZAS	
TMP_PUE240402517609	202410	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHETLA, PUEBLA	ATENCINGO	\$ 815,282.20	\$ 815,282.20	\$ 815,282.20	\$ 815,282.20	\$ 815,282.20	\$ 815,282.20	\$ 815,282.20	100	100	75	PZAS	

Rendimiento Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido
15786.99	0							
	2	613	0	9036234.31	9036234.31	9036234.31	9036234.31	9036234.31
	2	622	3587707.5	0	0	0	0	0
	2	612	0	2544051.28	2544051.28	2544051.28	2544051.28	2544051.28
	2	614	37635127.5	29658336.4	29658336.4	29658336.4	29658336.4	29658336.4
10755.9	0							
	2	614	3523646.21	9880771.96	9880771.96	9880771.96	9880771.96	9880771.96
	1	283	6645526.6	325000	325000	325000	325000	325000
	1	311	3749999.94	6814955.96	6814955.96	6814955.96	6814955.96	6814955.96
	2	441	14629245.8	0	0	0	0	0
	1	392	2291800	3358235	3358235	3358235	3358235	3358235
	1	358	743760.24	933481.25	933481.25	933481.25	933481.25	933481.25
	1	113	0	2950851.93	2950851.93	2950851.93	2950851.93	2950851.93
	2	613	0	3804898.87	3804898.87	3804898.87	3804898.87	3804898.87
	1	853	1643654.25	1661381.65	1661381.65	1661381.65	1661381.65	1661381.65
	1	549	0	1030000	1030000	1030000	1030000	1030000
	1	523	0	2128812.28	2128812.28	2128812.28	2128812.28	2128812.28
	1	519	0	350000	350000	350000	350000	350000

Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
9036234.31			RENDIMIENTOS APLICADOS EN OBRAS DE PAVIMENTOS EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO
0			REHABILITACION DE DRENAJE, REHABILITACION DE RED E AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO DE POZO F
2544051.28			NO SE APLICO ESTA PARTIDA
29658336.4			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN PLAZAS PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN VARIAS LOCALIDADES I
			CONSTRUCCION, AMPLIACION, Y REHABILITACIONES DE OBRAS DE ADOQUINAMIENTOS Y PAVIMENT
9880771.96			RENDIMIENTOS APLICADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO (LAMPARAS) EN EL MUNICIPIO
325000			OBRAS DE URBANIZACION REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA
6814955.96			ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA
0			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
3358235			PARTIDA CANCELADA
933481.25			PAGO POR DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS CONAGUA
2950851.93			PAGO DE RELLENO SANITARIO
3804898.87			SUELDOS Y SALARIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
1661381.65			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA
1030000			PAGO DE OBLIGACIÓN CERESO
2128812.28			ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA
350000			ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO

PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS CALLES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
DEL MUNICIPIO
TUBOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO
Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

PUEBLA



CHIETLA
PUEBLA

FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador					
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	5,537,938.00	33,227,633.00	16.67	5,537,938.00	33,227,633.00	LOS RECURSOS MINISTRADOS SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA
	2do. Trimestre	41.67	13,844,847.00	33,227,633.00	41.67	13,844,847.00	33,227,633.00	LOS RECURSOS MINISTRADOS SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA
	3er. Trimestre	66.67	22,151,755.00	33,227,633.00	66.67	22,151,755.00	33,227,633.00	LOS RECURSOS MINISTRADOS SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA
	4to. Trimestre	100.00	33,227,633.00	33,227,633.00	100.00	33,227,633.00	33,227,633.00	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL SER MINISTRADOS LOS RECURSOS ESPERADOS

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador					
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	5,537,938.00	33,227,633.00	7.24	2,405,736.00	33,227,633.00	EL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE APLICO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
	2do. Trimestre	41.67	13,844,847.00	33,227,633.00	29.29	9,733,593.30	33,227,633.00	EL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE APLICO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACCIONES FINANCIERAS
	3er. Trimestre	66.67	22,151,755.00	33,227,633.00	75.00	24,920,774.70	33,227,633.00	EL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE APLICO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACCIONES FINANCIERAS
	4to. Trimestre	100.00	33,227,633.00	33,227,633.00	100.00	33,227,633.00	33,227,633.00	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL EJERCER LOS RECURSOS DEL FONDO EN SU TOTALIDAD

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador					
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	0.42	13,844,847.00	33,227,633.00	2.50	13,844,847.10	5,544,612.10	AL TRIMESTRE LOS RECURSOS MINISTRADOS SON MENOR CONFORME EL INDICADOR
	4to. Trimestre	6.40	33,227,633.00	5,193,878.00	4.21	33,227,633.00	7,889,892.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A UNA MAYOR RECAUDACION EN RECURSOS PROPIOS
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador					
[[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]]*100	4to Trimestre	34.72	46,514,485.00	34,525,669.00	-4.82	54,792,969.00	57,567,865.00	NO SE ALCANZO LA META PROPUESTA AL NO ALCANZAR UNA MAYOR RECAUDACION CONFORME AL AÑO ANTERIOR



MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA
 FORMATO... PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2024

FORTAMUN

Método de Cálculo	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras						Justificación de Variaciones
	Periodo	Meta Planeada	PLANEADO Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	2do. Trimestre	22.16	3,068,707.00	13,844,847.10	35.57	4,925,013.70	AL TRIMESTRE SE APLICO EL RECURSO EN PAGO CFE, PAGO RESIDUOS SOLIDOS, PAGO CERESO
	4to. Trimestre	18.47	6,137,414.00	33,227,633.00	28.32	9,409,819.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A UN MAYOR GASTO EN PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y BELLENO SANITARIO
Método de Cálculo	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua						Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	2do. Trimestre	6.21	859,425.00	13,844,847.10	4.52	625,850.00	AL TRIMESTRE SE PAGO DERECHOS DE AGUA POTABLE
	4to. Trimestre	5.17	1,718,850.00	33,227,633.00	3.10	1,031,415.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL REALIZAR MENOR PAGO DE DERECHOS DE AGUA ANTE LA DEPENDENCIA
Método de Cálculo	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales						Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	2do. Trimestre	2.07	286,475.00	13,844,847.10	4.68	648,318.00	AL TRIMESTRE DE PAGO DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
	4to. Trimestre	1.72	572,950.00	33,227,633.00	7.00	2,326,820.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A QUE SE REALIZO UN MAYOR PAGO EN DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES QUE SE TENIA
Método de Cálculo	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local						Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	2do. Trimestre	0.00	0.00	13,844,847.10	0.00	0.00	NO SE TIENE PLANEADO EJERCER RECURSOS EN EL INDICADOR SE LLEVAR ACABO EN EL INDICADOR
	4to. Trimestre	0.00	0.00	33,227,633.00	0.00	0.00	NO SE PLANEO RECURSO PARA PARA REALIZAR MODERNIZACIÓN A LA RECAUDACIÓN



FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	12.73	1,761,823.00	13,844,847.10	25.53	3,534,411.50	13,844,847.10	AL TRIMESTRE SE REALIZO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COLOCACION DE LAMPARAS)
	4to. Trimestre	10.60	3,523,646.00	33,227,633.00	41.16	13,674,915.00	33,227,633.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL EJERCER MAYOR RECURSO EN INFRAESTRUCTURA
Método de Cálculo	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública							
	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	24.00	3,322,763.00	13,844,847.10	0.00	0.00	13,844,847.10	AL TRIMESTRE NO SE PAGO NECESIDADES CINGULADAS CON SEGURIDAD PUBLICA
	4to. Trimestre	20.00	6,645,526.00	33,227,633.00	20.42	6,784,664.00	33,227,633.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL REALIZAR MAYOR GASTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA



MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE TIENE PLANEADO PROYECTOS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	14	0.00	0	14	AL TRIMESTRE NO SE TIENE PLANEADO PROYECTOS EN EL INDICADOR
	3er. Trimestre	0.00	0	33	0.00	0	23	0.00	0	23	AL TRIMESTRE NO SE TIENE PLANEADO PROYECTOS EN EL INDICADOR
	4to. Trimestre	0.00	0	33	0.00	0	31	0.00	0	31	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZO AL CONTAR CON MENOS PROYECTOS CAPTURADOS
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE LLEVARON ACABO PROYECTOS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	44.44	8	18	28.57	4	14	28.57	4	14	AL TRIMESTRE SE LLEVARON 4 PROYECTOS, UNO NO MIGRO A SRFT EN EL INDICADOR
	3er. Trimestre	42.42	14	33	43.48	10	23	43.48	10	23	AL TRIMESTRE NO MIGRARON A SRFT 2 PROYECTOS EN EL INDICADOR
	4to. Trimestre	42.42	14	33	48.39	15	31	48.39	15	31	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL TENER MENOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE LLEVARON ACABO PROYECTOS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	55.56	10	18	71.43	10	14	71.43	10	14	AL TRIMESTRE SE LLEVARON 10 PROYECTOS, SIETE NO MIGRO A SRFT EN EL INDICADOR
	3er. Trimestre	57.58	19	33	56.52	13	23	56.52	13	23	AL TRIMESTRE NO MIGRARON A SRFT 9 PROYECTOS EN EL INDICADOR
	4to. Trimestre	57.58	19	33	51.61	16	31	51.61	16	31	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A LA PLANEACIÓN