



15 de Julio de 2024.

OFICIO No. O.P./004/2024

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. JUAN GUTIERREZ BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asesistente

09 SEP 2024
1:42

RECIBIDO
F. 42 SB CGPSE

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA



MUNICIPIO DE CHIETLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024 2o TRIMESTRE

FAISMUN									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0		AL TRIMESTRE NO SE LLEVO ACABO UN PROYECTO EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	0,00	0	18	0,00	0	14		AL TRIMESTRE NO SE LLEVO ACABO UN PROYECTO EN EL INDICADOR
	3er. Trimestre	0,00	0	33					
	4to. Trimestre	0,00	0	33					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0		NO SE LLEVARON ACABO PROYECTOS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	44,44	8	18	28,57	4	14		AL TRIMESTRE SE LLEVARON 4 PROYECTOS, UONO NO MIGRO A SRFT EN EL INDICADOR
	3er. Trimestre	42,42	14	33					
	4to. Trimestre	42,42	14	33					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0		NO SE LLEVAR ACABO PROYECTOS EN EL INDICADOR
	2do. Trimestre	55,56	10	18	71,43	10	14		AL TRIMESTRE SE LLEVARON 10 PROYECTOS, SIETE NC MIGRO A SRFT EN EL INDICADOR
	3er. Trimestre	57,58	19	33					
	4to. Trimestre	57,58	19	33					

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Centro de Atención Ciudadana de
 Chieta, Pueblito, San Simón y
 San Mateo
 09 SEP 2024



MUNICIPIO DE CHIETLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRF)
 INDICADORES 2024 2o. TRIMESTRE

FORTAMUN											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16,67	5.537.938,84	33.227.633,00	16,67	5.537.938,84	33.227.633,00	33.227.633,00	33.227.633,00	LOS RECURSOS ADMINISTRADOS SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA	
	2do. Trimestre	41,67	13.844.847,10	33.227.633,00	50,00	16.613.816,52	33.227.633,00	33.227.633,00	33.227.633,00	LOS RECURSOS ADMINISTRADOS SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA	
	3er. Trimestre	66,67	22.151.755,36	33.227.633,00							
	4to. Trimestre	100,00	33.227.633,00	33.227.633,00							
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16,67	5.537.938,84	33.227.633,00	7,24	2.405.736,43	33.227.633,00	33.227.633,00	33.227.633,00	EL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE APLICO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	
	2do. Trimestre	41,67	13.844.847,10	33.227.633,00	29,29	9.733.593,34	33.227.633,00	33.227.633,00	33.227.633,00	EL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE SE APLICO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACCIONES RESIDUOS SOLIDOS Y CERESO	
	3er. Trimestre	66,67	22.151.755,36	33.227.633,00							
	4to. Trimestre	100,00	33.227.633,00	33.227.633,00							
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2,35	13.844.847,10	5.897.500,00	3,00	16.613.816,52	5.544.612,11	5.544.612,11	5.544.612,11	AL TRIM. ESTRE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS SON MENOR CONFORME EL INDICADOR	
	4to. Trimestre	6,40	33.227.633,00	5.193.878,81							
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral		
(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	4to Trimestre	34,72	46.514.485,81	34.525.669,00						NO APLICA EN EL TRIMESTRE	
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial)*100	2do. Trimestre	22,16	3.068.707,21	13.844.847,10	29,64	4.925.013,79	16.613.816,52	16.613.816,52	16.613.816,52	AL TRIMESTRE SE APLICO EL RECURSO EN PAGO CFE, PAGO RESIDUOS SOLIDOS, PAGO CERESO	
	4to. Trimestre	18,47	6.137.414,43	33.227.633,00							
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua											

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno del Estado de Puebla
 Comisión General de Planeación y Administración
 09 SEP 2024
 RECIBIDO
 F-32 SUB COPSE

MUNICIPIO DE CHIETLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2024 2o. TRIMESTRE



FORTAMUN									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	6,21	859.425,00	13.844.847,10	3,77	625.859,00	16.613.816,52	AL TRIMESTRE SE PAGO DERECHOS DE AGUA POTABLE	
	4to. Trimestre	5,17	1.718.850,00	33.227.633,00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	2,07	286.475,00	13.844.847,10	3,90	648.318,00	16.613.816,52	AL TRIMESTRE DE PAGO DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	
	4to. Trimestre	1,72	572.950,00	33.227.633,00					
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0,00	0,00	13.844.847,10	0,00	0,00	16.613.816,52	NO SE TIENE PLANEADO EJERCER RECURSOS EN EL INDICADOR SE LLEVAR ACABO EN EL INDICADOR	
	4to. Trimestre	0,00	0,00	33.227.633,00					
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	12,73	1.761.823,10	13.844.847,10	21,27	3.534.411,55	16.613.816,52	AL TRIMESTRE SE REALIZO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COLGACION DE LAMPARAS)	
	4to. Trimestre	10,60	3.523.646,21	33.227.633,00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Numeral	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	24,00	3.322.763,30	13.844.847,10	0,00	0,00	16.613.816,52	AL TRIMESTRE NO SE PAGO NECESIDADES CINCLUDAS CON SEGURIDAD PUBLICA	
	4to. Trimestre	20,00	6.645.526,60	33.227.633,00					

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIETLA
 09 SEP 2024
 1:42
 RECIBIDO
 S. B. C. G. P. S. E.



MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2024

EJERCICIO 2024
FAISMUN

LIQ SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
UEZ40202392707	114583	OBRA 010/2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA BLANCA Y CALLE PINO SUAREZ EN LA COMUNIDAD Y ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	\$ 1.729.804,56	\$ 1.729.804,56	\$ 1.729.804,56	\$ 1.729.804,56	\$ 1.503.318,02	\$ 1.503.318,02	\$ 1.503.318,02	87,00%	87%	973,78 M2	EN PROCESO DE EJECUCION
UEZ4020239738	107809	OBRA 008/2024 (PAGO AL 100%)	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	COLONIA MORELOS	\$ 613.547,56	\$ 613.547,56	\$ 613.547,56	\$ 613.547,56	\$ 613.547,56	\$ 613.547,56	\$ 613.547,56	100,00%	100%	187,12 M	TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
UEZ40202394371	172652	OBRA 007/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, EN LA COMUNIDAD DE ATENINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	EL SESTEADERO ATENINGO	\$ 1.140.398,91	\$ 1.140.398,91	\$ 1.140.398,91	\$ 1.140.398,91	\$ 688.189,37	\$ 688.189,37	\$ 688.189,37	60,00%	60,34%	232,86 M2	EN PROCESO DE EJECUCION
PUEZ4020239426	168349	OBRA 012/2024 (PAGO AL 100%)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	ESCAPE DE LAGUNILLAS	\$ 1.062.515,65	\$ 1.062.515,65	\$ 1.062.515,65	\$ 1.062.515,65	\$ 1.062.515,65	\$ 1.062.515,65	\$ 1.062.515,65	100,00%	100%	548,86 M	TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUEZ40202394109	171435	OBRA 020/2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 12 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	\$ 1.465.854,06	\$ 1.465.854,06	\$ 1.465.854,06	\$ 1.465.854,06	\$ 645.780,06	\$ 645.780,06	\$ 645.780,06	44,00%	44%	495,11 M2	EN PROCESO DE EJECUCION
UEZ40202394325	172381	OBRA 028/2024	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	COL EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS	\$ 1.512.409,55	\$ 1.512.409,55	\$ 1.512.409,55	\$ 1.512.409,55	\$ 809.145,20	\$ 809.145,20	\$ 809.145,20	54,00%	54%	461,7 M	EN PROCESO DE EJECUCION
NO MIGRO	114254	OBRA 009/2024 (PAGO AL 100%)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EL TECORRAL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE TEMACALAPA DE GABINO BARREDA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	TEMACALAPA	\$ 2.525.189,80	\$ 2.525.189,80	\$ 2.525.189,80	\$ 2.525.189,80	\$ 2.525.189,80	\$ 2.525.189,80	\$ 2.525.189,80	100,00%	100,00%	270,33 M2	EN PROCESO DE EJECUCION
NO MIGRO	10912	OBRA 009/2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JAME NUNO EN LA COMUNIDAD DESAN MIGUEL TECOLOACIO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN MIGUEL TECOLOACIO	\$ 1.861.649,66	\$ 1.861.649,66	\$ 1.861.649,66	\$ 1.861.649,66	\$ 1.697.311,85	\$ 1.697.311,85	\$ 1.697.311,85	91,00%	91%	1447,64 M2	EN PROCESO DE EJECUCION
NO MIGRO	10912	OBRA 009/2024 (PAGO AL 100%)	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	AHUEHUETZI NGO	\$ 1.794.986,83	\$ 1.794.986,83	\$ 1.794.986,83	\$ 1.794.986,83	\$ 1.794.986,83	\$ 1.794.986,83	\$ 1.794.986,83	100,00%	100%	€17,57 M	EN PROCESO DE EJECUCION

RECIBIDO
1:42
ESTAR

Entidad	Municipio	Tipo de Reporte	Código de Reporte	Clave de Reporte	Fecha de Ejecución	Valor de Cuenta Partida	Aplicado	Identificado	Reconstruido	Comentario/Descripción	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	51	4	2024	1	15/18/20	0	622	2507792.31	3807207.51	3807207.51	0	0	0	0	CONSTRUCCION DE BARRIO EN PREESCOLAR DE EL MUNICIPIO
21	51	4	2024	2	15/18/20	0	2	1378266.00	1378266.00	1378266.00	0	0	0	0	CONSTRUCCION DE BARRIO EN PREESCOLAR DE EL MUNICIPIO
21	51	4	2024	3	15/18/20	0	284	3783137.19	2826466.01	2826466.01	1378266.00	1378266.00	0	0	CONSTRUCCION DE BARRIO EN PREESCOLAR DE EL MUNICIPIO
21	51	4	2024	4	15/18/20	0	613	7217268.4	4281912.24	4281912.24	1378266.00	1378266.00	0	0	CONSTRUCCION DE BARRIO EN PREESCOLAR DE EL MUNICIPIO
21	51	4	2024	5	15/18/20	0	311	1570998.84	372272.54	372272.54	4281912.24	4281912.24	0	0	CONSTRUCCION DE BARRIO EN PREESCOLAR DE EL MUNICIPIO
21	51	4	2024	6	15/18/20	0	63	1483682.2	8483816.6	1483682.2	4281912.24	4281912.24	0	0	CONSTRUCCION DE BARRIO EN PREESCOLAR DE EL MUNICIPIO
21	51	4	2024	7	15/18/20	0	358	743790.24	743790.24	743790.24	4281912.24	4281912.24	0	0	CONSTRUCCION DE BARRIO EN PREESCOLAR DE EL MUNICIPIO
21	51	4	2024	8	15/18/20	0	64	352462.73	352462.73	352462.73	4281912.24	4281912.24	0	0	CONSTRUCCION DE BARRIO EN PREESCOLAR DE EL MUNICIPIO
21	51	4	2024	9	15/18/20	0	283	465558.6	465558.6	465558.6	4281912.24	4281912.24	0	0	CONSTRUCCION DE BARRIO EN PREESCOLAR DE EL MUNICIPIO
21	51	4	2024	10	15/18/20	0	283	465558.6	465558.6	465558.6	4281912.24	4281912.24	0	0	CONSTRUCCION DE BARRIO EN PREESCOLAR DE EL MUNICIPIO

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Gobernación General de
 Pinar del Río
 Oficina de Planeación y
 Presupuesto

09 SEP 2024

1.42

RECIBIDO
 17/2024 SD CGPSE