



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024 - 2030

**Pensar
en Grande**

**POR AMOR A
PUEBLA**

15 de julio de 2025.

OFICIO No. PMCHIE/000214/2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Acuse

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



[Handwritten Signature]
C. EDGARDO PONCE CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA,

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
**PRESIDENTE
MUNICIPAL**

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE CHIETLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	15	0.00	0	15	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	0.00	0	30							
	4to. Trimestre	0.00	0	30							
Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa registrados en SIFAIS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRAR EN SIFAIS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	66.67	10	15	86.67	13	15				META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS.
	3er. Trimestre	66.67	20	30							
	4to. Trimestre	66.67	20	30							
Porcentaje de Proyectos Complementarios registrados en SIFAIS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRAR EN SIFAIS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	33.33	5	15	0.00	0	15	0.00	0	15	META NO FUE ALCANZADA AL NO TENER PROGRAMADAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS
	3er. Trimestre	33.33	10	30							
	4to. Trimestre	33.33	10	30							

MUNICIPIO DE CHIETLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	3.54	625,485.00	17,654,056.00	2.36	416,991.00	17,654,056.00		LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL PAGAR MENOS DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE
	4to. Trimestre	2.98	1,050,970.00	35,308,112.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	3.83	676,263.00	17,654,056.00	5.50	971,377.00	17,654,056.00		LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL PAGAR MAS DE LOS DERECHOS DE DESCARGA SANITARIA
	4to. Trimestre	3.83	1,352,526.00	35,308,112.00					
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	17,654,056.00	0.00	0.00	17,654,056.00		LA META FUE ALCANZADA AL NO PLANEAR MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
	4to. Trimestre	0.00	0.00	35,308,112.00					
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.85	3,680,940.00	17,654,056.00	34.50	6,091,019.00	17,654,056.00		LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZA AL REALIZAR UNA MAYOR INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
	4to. Trimestre	36.05	12,728,500.00	35,308,112.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.00	3,530,811.00	17,654,056.00	0.00	0.00	17,654,056.00		LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA POR ENCONTRARSE LOS PROYECTOS EN PROCESO
	4to. Trimestre	20.00	7,062,600.00	35,308,112.00					



MUNICIPIO DE CHIETLA

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DESTINO DE GASTO

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532133	18984	202503	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA	CHIETLA	\$ 3,154,690.85	\$ 3,154,690.85	3,154,690.85	3,154,690.85	\$2,809,141.93	\$2,809,141.93	\$2,809,141.93	89	90	383	PZA	
PUE250202532132	19011	202504	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS CHIETLA, PUEBLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS CHIETLA, PUEBLA	\$ 2,768,011.62	\$ 2,768,011.62	2,768,011.62	2,768,011.62	\$2,526,607.52	\$2,526,607.52	\$2,526,607.52	91	90.88	329	PZA	
PUE250202532131	18253	202505	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LA PAZ DE ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA	ATENCINGO	\$ 2,389,600.01	\$ 2,389,600.01	2,389,600.01	2,389,600.01	\$2,153,896.41	\$2,153,896.41	\$2,153,896.41	90	89.88	293	PZA	
PUE250202532134	20814	202506	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ PRIMERA SECCIÓN EN ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA	ATENCINGO	\$ 2,466,012.36	\$ 2,466,012.36	2,466,012.36	2,466,012.36	\$2,229,980.18	\$2,229,980.18	\$2,229,980.18	90	89.91	303	PZA	
PUE250202532135	29317	202517	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CENTRO DE ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA	ATENCINGO	\$ 2,658,465.45	\$ 2,658,465.45	2,658,465.45	2,658,465.45	\$797,539.64	\$797,539.64	\$797,539.64	30	29.97	110	PZA	
PUE250202532136	50247	202519	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	VIBORILLAS	\$ 1,045,452.41	\$ 1,045,452.41	1,045,452.41	1,045,452.41	\$313,635.72	\$313,635.72	\$313,635.72	30	29.53	44	PZA	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AGRUPADA CON CINCO FOLIOS: 50247, 50308, 50400, 50191 FALTANDO EL FOLIO DE SIFAIS 56138
PUE250202532130	50308	202504	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	DON ROQUE	\$ 837,250.35	\$ 837,250.35	\$ 837,250.35	\$ 837,250.35	\$251,175.11	\$251,175.11	\$251,175.11	30	30.25	36	PZA	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AGRUPADA CON CINCO FOLIOS: 50247, 50308, 50400, 50191 FALTANDO EL FOLIO DE SIFAIS 56138
PUE250202532140	50400	202519	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	SANTA CRUZ EL MIRADOR	\$ 392,652.68	\$ 392,652.68	\$ 392,652.68	\$ 392,652.68	\$117,795.80	\$117,795.80	\$117,795.80	30	30.36	17	PZA	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AGRUPADA CON CINCO FOLIOS: 50247, 50308, 50400, 50191 FALTANDO EL FOLIO DE SIFAIS 56138
PUE250202532137	50191	202519	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	COFRADIA	\$ 210,349.65	\$ 210,349.65	\$ 210,349.65	\$ 210,349.65	\$63,104.90	\$63,104.90	\$63,104.90	30	30	9	PZA	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AGRUPADA CON CINCO FOLIOS: 50247, 50308, 50400, 50191 FALTANDO EL FOLIO DE SIFAIS 56138
PUE250202532138	50077	202520	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, SAN ISIDRO EL ORGANAL, EL CASCALOTE (LAZARO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA	\$ 599,716.89	\$ 599,716.89	\$ 599,716.89	\$ 599,716.89	\$179,915.07	\$179,915.07	\$179,915.07	30	29.76	25	PZA	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AGRUPADA CON CUATRO FOLIOS: 50077, 50023, FALTANDO LOS FOLIOS DE SIFAIS 56130, 64754

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa presj	Programa Fon	Institucion Eje	Rendimiento F	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones			
21	51	1	2025	2	33 1		4	FAISMUN	1	0	0	0	2	613	10500000	20500000	20000000	19724275.8	15086146.93	15086146.93	15086146.93			PAGO DE OBRAS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		
												2	614	7200000	6200000	2000000	0	0	0	0	0					
												2	615	8500000	5500000	2050667	0	0	0	0	0	0				
												2	626	13556864	7556864	0	0	0	0	0	0	0				
21	51	1	2025	2	33 1		5	FORTAMUN	1	0	0	0	1	155	136815	136815	136815	0	0	0	0				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	
												1	283	2500000	2500000	1500000	0	0	0	0	0				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	
												1	311	7000000	7000000	3800000	3549926.21	3549926.21	3549926.21	3549926.21	3549926.21			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		
												1	392	2000000	2000000	1500000	1388368	1388368	1388368	1388368	1388368				PAGO DE DERECHOS CONAGUA	
												1	358	700000	700000	383600	195496.94	195496.94	195496.94	195496.94	195496.94				PAGO DE RELLENO SANITARIO	
												1	549	2560800	2560800	1000000	0	0	0	0	0					
												1	519	3000000	3000000	1000000	0	0	0	0	0					
												2	613	10000000	10000000	6500000	6091019	6091019	6091019	6091019	6091019				PAGO DE OBRAS DE REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	
												2	614	7410487	7410487	1833641.02	0	0	0	0	0	0				

EJERCICIO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Chietla	Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	2 - Gasto de Inversión	Total del Programa Presupuestario	39756864	39756864	24050667	19774275.8	15086146.93	15086146.93	15086146.93	Validado		
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	13556864	7556864	0	0	0	0	0	0	Validado	
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	8500000	5500000	2050667	0	0	0	0	0	Validado	
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7200000	6200000	2000000	0	0	0	0	0	Validado	
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	10500000	20500000	20000000	19774275.8	15086146.93	15086146.93	15086146.93	Validado	FALTARON MIGRACION DE FOLIOS DEL SIFAS 56138,56130,64754	
Chietla	Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	1 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestario	35308112	35308112	17654056.02	11224810.15	11224810.15	11224810.15	11224810.15	Validado		
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	155 - Apoyos a la capacitación de los servidores publicos	136815	136815	0	0	0	0	0	0	Validado	
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	7000000	7000000	3800000	3549926.21	3549926.21	3549926.21	3549926.21	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2500000	2500000	1500000	0	0	0	0	0	Validado	
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7410497	7410497	1833641.02	0	0	0	0	0	Validado	
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	10000000	10000000	6500000	6091019	6091019	6091019	6091019	Validado	PAGO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	




EJERCICIO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2025 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	700000	700000	383600	195496.94	195496.94	195496.94	195496.94	Validado	PAGO DE RELENO SANITARIO	
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2025 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	2000000	2000000	1500000	1388368	1388368	1388368	1388368	Validado	PAGO DE DERECHOS DE CONAGUA (AGUA Y DESCARGAS)	
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2025 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	3000000	3000000	1000000	0	0	0	0	0	Validado	
Chietla	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2025 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Chietla	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	549 - Otros equipos de transporte	2560800	2560800	1000000	0	0	0	0	0	Validado	



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	AVANCE FISICOS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2025	2	PUE250202532136	Proyecto de inversión	1045452.41	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045452.41, municipal, monto:1045452.41}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50247	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50247	{meta1: (unidad_medida:Pie zas, meta:149.0, meta_modificada:149.0)}	1045452.41	313635.72	313635.72	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532137	Proyecto de inversión	210349.65	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210349.65, municipal, monto:210349.65}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50191	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50191	{meta1: (unidad_medida:Pie zas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	210349.65	63104.9	63104.9	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532138	Proyecto de inversión	599716.89	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599716.89, municipal, monto:599716.89}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, SAN ISIDRO EL ORGNAL, ELASCALOTE (LAZARO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50077	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50077	{meta1: (unidad_medida:Pie zas, meta:84.0, meta_modificada:84.0)}	599716.89	179915.07	179915.07	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532139	Proyecto de inversión	911515.1	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911515.1, municipal, monto:911515.1}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, SAN ISIDRO EL ORGNAL, ELASCALOTE (LAZARO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50023	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50023	{meta1: (unidad_medida:Pie zas, meta:120.0, meta_modificada:120.0)}	911515.1	273454.53	273454.53	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532140	Proyecto de inversión	392652.68	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392652.68, municipal, monto:392652.68}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50400	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50400	{meta1: (unidad_medida:Pie zas, meta:56.0, meta_modificada:56.0)}	392652.68	117795.8	117795.8	Validado avances	Sin observaciones





CICLO TRIM	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	DEVENGADO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
2025	2	PUE250202532130	837250.35	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837250.35, modificado:837250.35}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50308	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50308	{meta1: {unidad_medida:Pie zas, meta:119.0, meta_modificada:19.0}}	837250.35	251175.11	251175.11	251175.11	251175.11	251175.11	251175.11	251175.11 zas, avance:36.0)	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532131	2389600.01	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389600.01, modificado:2389600.01}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA PAZ DE ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA - 18253	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	18253	{meta1: {unidad_medida:Pie zas, meta:326.0, meta_modificada:326.0}}	2389600.01	2153896.41	2153896.41	2153896.41	2153896.41	2153896.41	2153896.41	2153896.41 zas, avance:293.0)	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532132	2768011.62	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2768011.62, modificado:2768011.62}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS CHIETLA, PUEBLA - 19011	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	19011	{meta1: {unidad_medida:Pie zas, meta:362.0, meta_modificada:362.0}}	2768011.62	2526607.52	2526607.52	2526607.52	2526607.52	2526607.52	2526607.52	2526607.52 zas, avance:329.0)	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532133	3154690.85	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3154690.85, modificado:3154690.85}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA - 18984	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	18984	{meta1: {unidad_medida:Pie zas, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}	3154690.85	2809141.93	2809141.93	2809141.93	2809141.93	2809141.93	2809141.93	2809141.93 zas, avance:383.0)	Validado avances	Sin observaciones
2025	2	PUE250202532134	2466012.36	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2466012.36, modificado:2466012.36}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ PRIMERA SECCION EN ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA - 20814	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	20814	{meta1: {unidad_medida:Pie zas, meta:337.0, meta_modificada:337.0}}	2466012.36	2229980.18	2229980.18	2229980.18	2229980.18	2229980.18	2229980.18	2229980.18 zas, avance:303.0)	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
2025	2	PUE250202532135	Proyecto de inversión	2658465.45	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658465.45, municipal, monto:2658465.45) modificado:2658465.45)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO DE ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA - 29317	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	29317	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:367.0, meta_modificada:367.0))	2658465.45	2658465.45	797539.64	797539.64	797539.64	797539.64	797539.64	Validado avances	Sin observaciones	
2025	2	PUE1610040081685	Proyecto de inversión	1048950	(ff1: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048950.0, modificado:1045230.55))	Techo de La Plaza Cívica En La Escuela Miguel Hidalgo De La Col Gustavo Díaz Ordaz, De La Localidad Villa De Atencingo Mpio De Chieta	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20162024	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1045230.55	1045230.55	1045230.55	1045230.55	1045230.55	1045230.55	1045230.55	Suspensión validada	Sin observaciones	
2025	2	PUE250202545513	Proyecto de inversión	2933479.7	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2933479.7, modificado:2933479.7))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE ATENCINGO COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SEGUNDA SECCION, SAN MIGUEL LA TOMA, JALTEPEC Y PUEBLO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Chieta	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Chieta	202515	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:428.0, meta_modificada:428.0))	2933479.7	2933479.7	2933479.7	2933479.7	2933479.7	2933479.7	2933479.7	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:se utilito el programa de inversión de mantenimiento, trimestre:2.0, usuario:tomasmimenez, fecha:2025-07-25))	
2025	2	PUE250202545514	Proyecto de inversión	3157539.69	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157539.69, modificado:3157539.69))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TECOLOCO, BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ, LA SOLEDAD, LA PALMA, SAN NICOLAS TENEXCALCO, SAN VICENTE DE PAUL, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Chieta	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Chieta	202518	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:431.0, meta_modificada:431.0))	3157539.69	3157539.69	3157539.69	3157539.69	3157539.69	3157539.69	3157539.69	3157539.69	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:se utilito el tipo de programa de mantenimiento, trimestre:2.0, usuario:tomasmimenez, fecha:2025-07-25))



INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2025



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Programación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	2	Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333	{Just1:(ciclo:2025, trim:2,JustOtras causas,usuario:masjimenez,fech a:18/07/25)}	PROGRAMACIÓN N INICIAL	0	Otras causas	META NO FUE ALCANZADA AL NO TENER PROGRAMADAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS		N/D	Validado
2025	2	Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{Just1:(ciclo:2025, trim:2,JustOtras causas,usuario:masjimenez,fech a:18/07/25)}	PROGRAMACIÓN N INICIAL	100	Otras causas	META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS.		150	Validado
2025	2	Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{Just1:(ciclo:2025, trim:2,JustOtras causas,usuario:masjimenez,fech a:18/07/25)}	PROGRAMACIÓN N INICIAL	0	Otras causas	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE		100	Validado
2025	2	Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	{Just1:(ciclo:2025, trim:2,JustOtras causas,usuario:masjimenez,fech a:10/07/25)}	PROGRAMACIÓN N INICIAL	50	Otras causas	EL AVANCE DE LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA YA QUE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTÁN EN PROCESO		63.58	Validado
2025	2	Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	20	{Just1:(ciclo:2025, trim:2,JustOtras causas,usuario:masjimenez,fech a:09/07/25)}	PROGRAMACIÓN N INICIAL	0	Otras causas	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA POR ENCONTRARSE LOS PROYECTOS EN PROCESO		0	Validado
2025	2	Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	3.83064	{Just1:(ciclo:2025, trim:2,JustOtras causas,usuario:masjimenez,fech a:09/07/25)}	PROGRAMACIÓN N INICIAL DE GASTO	3.83064	Otras causas	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL PAGAR MAS DE LOS DERECHOS DE DESCARGA SANITARIA		143.64	Validado

INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2025



Ciclo Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	PROGRAMACIÓN N INICIAL	PROGRAMACIÓN N INICIAL	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	2 Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Social	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	23.06814	{Just1:(ciclo:2025, trim:2,Just:Otras causas,usuario:masjimenezc,fecha:09/07/25)} PROGRAMACION N INICIAL	PROGRAMACION N INICIAL	20.44703	Otras causas	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL NO EJERCER EL MONTO PLANEADO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS		88.64	Validado	
2025	2 Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Social	199087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	3.54301	{Just1:(ciclo:2025, trim:2,Just:Otras causas,usuario:masjimenezc,fecha:09/07/25)} PROGRAMACION N INICIAL	PROGRAMACION N INICIAL	2.36201	Otras causas	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL PAGAR MENOS DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE		66.67	Validado		
2025	2 Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Social	199840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	20.85039	{Just1:(ciclo:2025, trim:2,Just:Otras causas,usuario:masjimenezc,fecha:09/07/25)} PROGRAMACION N INICIAL	PROGRAMACION N INICIAL	34.50209	Otras causas	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL REALIZAR UNA MAYOR INVERSION EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		165.47	Validado	
2025	2 Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Social	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{Just1:(ciclo:2025, trim:2,Just:Otras causas,usuario:masjimenezc,fecha:09/07/25)} PROGRAMACION N INICIAL	PROGRAMACION N INICIAL	0	Otras causas	LA META FUE ALCANZADA AL PLANEAR MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION		N/D	Validado	
2025	2 Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Social	200327	Porcentaje de recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	RECURSOS MINISTRADOS	RECURSOS MINISTRADOS	50	Otras causas	RECURSOS MINISTRADOS		100	Validado		
2025	2 Chietla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Social	200748	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	8.41992	{Just1:(ciclo:2025, trim:2,Just:Otras causas,usuario:masjimenezc,fecha:10/07/25)} PROGRAMACION N INICIAL	PROGRAMACION N INICIAL	2.60158	Otras causas	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A LA MAYOR RECAUDACION EN INGRESOS PROPIOS		323.85	Validado	