



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024 - 2030

**Pensar
en Grande**

**POR AMOR A
PUEBLA**

15 de octubre de 2025.

OFICIO No. 298

ACUSE

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. EDGARDO PONCE CORTÉS
2024-2027
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE CHIETLA, PUE.

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.



PUEBLA | Bienestar
Gobierno del Estado
Secretaría de Bienestar

15 OCT 2025
2:01 PM

RECIBIDO
FI 11 / SE / CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional

Archivo. Control de Gestión.

Nombre del municipio
CHIETLA



MUNICIPIO DE CHIETLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE			
	2do. Trimestre	0.00	0	15	0.00	0	13	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE			
	3er. Trimestre	0.00	0	30	0.00	0	29	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE			
	4to. Trimestre	0.00	0	30			0				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN SIFAIS Y EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA	META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN SIFAIS Y EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.			
	2do. Trimestre	66.67	10	15	100.00	13	13	META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA			
	3er. Trimestre	66.67	20	30	100.00	29	29	META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA			
	4to. Trimestre	66.67	20	30			0				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN SIFAIS Y EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	META NO FUE ALCANZADA AL NO TENER PROGRAMADAS ACCIONES	META NO FUE ALCANZADA AL NO TENER PROGRAMADAS ACCIONES	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN SIFAIS Y EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.			
	2do. Trimestre	33.33	5	15	0.00	0	13	META NO FUE ALCANZADA AL NO TENER PROGRAMADAS ACCIONES			
	3er. Trimestre	33.33	10	30	0.00	0	29	META NO FUE ALCANZADA AL NO TENER PROGRAMADAS ACCIONES			
	4to. Trimestre	33.33	10	30			0				

Nombre del municipio
CHIETLA



MUNICIPIO DE CHIETLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25.00	8,827,028.01	35,308,112.00	25.00	8,827,028.01	35,308,112.00	RECURSOS MINISTRADOS
	2do. Trimestre	50.00	17,654,056.02	35,308,112.00	50.00	17,654,056.02	35,308,112.00	RECURSOS MINISTRADOS
	3er. Trimestre	75.00	26,481,084.03	35,308,112.00	75.00	26,481,084.03	35,308,112.00	RECURSOS MINISTRADOS
	4to. Trimestre	100.00	35,308,112.00	35,308,112.00				

Indice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	8,827,028.00	35,308,112.00	7.68	2,712,494.00	35,308,112.00	EL AVANCE DE LA PROPUESTA NO FUE ALCANZADA YA QUE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTAN EN PROCESO
	2do. Trimestre	50.00	17,654,056.00	35,308,112.00	31.79	11,224,810.16	35,308,112.00	EL AVANCE DE LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA YA QUE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTAN EN PROCESO
	3er. Trimestre	75.00	26,481,084.00	35,308,112.00	45.61	16,104,158.10	35,308,112.00	EL AVANCE DE LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA YA QUE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	4to. Trimestre	100.00	35,308,112.00	35,308,112.00				

Indice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	8.42	17,654,056.02	2,096,700.00	2.60	17,654,056.02	6,765,898.33	LA META PROPUESTA PROUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A LA MAYOR RECAUDACION EN INGRESOS PROPIOS
	4to. Trimestre	665.12	35,308,112.00	5,308,500.00			0.00	

15
2025
RECIBIDO
FI 11/2025/CGDR
Coordinación General de Desarrollo Municipal

MUNICIPIO DE CHIETLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	6.51	58,359,137.00	54,792,969.00				

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	23.07	4,072,482.00	17,654,056.02	20.45	3,609,730.15	17,654,056.02	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL NO EJERCER EL MONTO PLANEADO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
	4to. Trimestre	24.08	8,500,924.00	35,308,112.00				

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	3.54	625,485.00	17,654,056.02	2.36	416,991.00	17,654,056.02	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL PAGAR MENOS DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE
	4to. Trimestre	2.98	1,050,970.00	35,308,112.00				

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	3.83	676,263.00	17,654,056.02	5.50	971,377.00	17,654,056.02	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL PAGAR MAS DE LOS DERECHOS DE DESCARGA SANITARIA
	4to. Trimestre	3.83	1,352,526.00	35,308,112.00		0.00		

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
 CHIETLA
 OCT 2025
 [Signature]



MUNICIPIO DE CHIETLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN

Método de Cálculo	Periodo	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local						Justificación de Variaciones
		PLANEADO		ALCANZADA		Denominador	Denominador	
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador			
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	0.00	17,654,056.02	0.00	17,654,056.02	LA META FUE ALCANZADA AL NO PLANEAR MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
	4to. Trimestre	0.00	0.00		35,308,112.00			
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Denominador	Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador			
		(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.85	3,680,940.00	34.50	17,654,056.02	
4to. Trimestre	36.05		12,728,500.00		35,308,112.00			
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Denominador	Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador			
		(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.00	3,530,811.00	0.00	17,654,056.02	
4to. Trimestre	20.00		7,062,600.00		35,308,112.00			



 15 OCT 2025
 2:04
 RECIBIDO
 FI/11/SB/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOUD SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
FUE250202532133	18984	202503	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA	CHIETLA	3,154,690.85	3,154,690.85	3,154,690.85	3,154,690.85	3,154,690.85	3,154,690.85	3,154,690.85	100	430	PZA	
FUE250202532132	19011	202504	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS	ESCAPE DE LAGUNILLAS	2,768,011.62	2,768,011.62	2,768,011.62	2,768,011.62	2,768,011.62	2,768,011.62	2,768,011.62	100	362	PZA	
FUE250202532131	18253	202505	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA PAZ DE ATECINGO, CHIETLA, FUEBLA	ATECINGO	2,389,600.01	2,389,600.01	2,389,600.01	2,389,600.01	2,389,600.01	2,389,600.01	2,389,600.01	100	326	PZA	
FUE250202532134	20814	202506	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORAZA PRIMERA SECCION EN ATECINGO, CHIETLA, FUEBLA	ATECINGO	2,466,012.36	2,466,012.36	2,466,012.36	2,466,012.36	2,466,012.36	2,466,012.36	2,466,012.36	100	337	PZA	
FUE250202532135	29317	202517	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO DE ATECINGO, CHIETLA, FUEBLA	ATECINGO	2,658,465.45	2,658,465.45	2,658,465.45	2,658,465.45	2,658,465.45	2,658,465.45	2,658,465.45	100	367	PZA	
FUE250202532136	50247	202519	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AÑUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, FUEBLA	VIBORILLAS DE HIDALGO	1,045,452.41	1,045,452.41	1,045,452.41	1,045,452.41	1,045,452.41	1,045,452.41	1,045,452.41	100	149	PZA	
FUE250202532137	50191	202519	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AÑUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, FUEBLA	COFRADIA	210,349.65	210,349.65	210,349.65	210,349.65	210,349.65	210,349.65	210,349.65	100	30	PZAS	
FUE250202532140	50400	202519	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AÑUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, FUEBLA	SANTA CRUZ EL MIRADOR	392,652.68	392,652.68	392,652.68	392,652.68	392,652.68	392,652.68	392,652.68	100	56	PZA	
FUE250202532130	50308	202519	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADIA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AÑUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, FUEBLA	DON ROQUE	837,250.35	837,250.35	837,250.35	837,250.35	837,250.35	837,250.35	837,250.35	100	119	PZAS	
FUE250202532138	50077	202520	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEXACALAPA DE GABINO BARRERA, SAN ISIDRO EL ORGANAL, EL CASCALOTE (LAGAZO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, FUEBLA	AÑUEHUETZINGO	676,129.24	676,129.24	676,129.24	676,129.24	676,129.24	676,129.24	676,129.24	100	95	PZA	
FUE250202532139	50023	202520	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEXACALAPA DE GABINO BARRERA, SAN ISIDRO EL ORGANAL, EL CASCALOTE (LAGAZO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, FUEBLA	LAGUNILLAS DE RAYON	911,515.10	911,515.10	911,515.10	911,515.10	911,515.10	911,515.10	911,515.10	100	120	PZA	
FUE250202532138	56131	202520	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEXACALAPA DE GABINO BARRERA, SAN ISIDRO EL ORGANAL, EL CASCALOTE (LAGAZO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, FUEBLA	EL CASCALOTE (LAGAZO CARDENAS)	862,433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	PZAS	

RECIBIDO
 25 OCT 2025
 2025
 911,515.10
 911,515.10

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIPAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302580806	56130	202520	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEMACACAPPA DE GABINO BARRERA, SAN ISIDRO EL ORGANAL, EL CASCALOTE (LAGARO CADENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	SAN ISIDRO EL ORGANAL	752,394.65	752,394.65	752,394.65	752,394.65	752,394.65	752,394.65	752,394.65	100	100	107	PZA	
PUE250302580801	67754	202520	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEMACACAPPA DE GABINO BARRERA, SAN ISIDRO EL ORGANAL, EL CASCALOTE (LAGARO CADENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	EL CASCALOTE (LAGARO CADENAS)	862,433.54	862,433.54	862,433.54	862,433.54	862,433.54	862,433.54	862,433.54	100	100	123	PZA	
PUE250302580799	64935	202521	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES EL CAPFRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANAL, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TZOMPANUACAN, SAN ANTONIO COAUQUA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	EL CAPFRE	140,233.10	140,233.10	140,233.10	140,233.10	140,233.10	140,233.10	140,233.10	100	100	20	PZA	
PUE250302580815	70694	202521	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES EL CAPFRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANAL, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TZOMPANUACAN, SAN ANTONIO COAUQUA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	SAN ISIDRO LA SABIJA	535,896.14	535,896.14	535,896.14	535,896.14	535,896.14	535,896.14	535,896.14	100	100	75	PZA	
PUE250302580803	65276	202521	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPFRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANAL, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TZOMPANUACAN, SAN ANTONIO COAUQUA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	EL ORGANAL	69,547.63	69,547.63	69,547.63	69,547.63	69,547.63	69,547.63	69,547.63	100	100	9	PZA	
PUE250302580817	65309	202521	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPFRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANAL, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TZOMPANUACAN, SAN ANTONIO COAUQUA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	SAN JOSE CHIETLA	210,349.65	210,349.65	210,349.65	210,349.65	210,349.65	210,349.65	210,349.65	100	100	30	PZA	
PUE250302580802	65310	202521	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPFRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANAL, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TZOMPANUACAN, SAN ANTONIO COAUQUA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	SAN JOSE LOS LAURELES	350,582.74	350,582.74	350,582.74	350,582.74	350,582.74	350,582.74	350,582.74	100	100	50	PZA	
PUE250302580811	70789	202521	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPFRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANAL, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TZOMPANUACAN, SAN ANTONIO COAUQUA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	TZOMPANUACAN	336,559.43	336,559.43	336,559.43	336,559.43	336,559.43	336,559.43	336,559.43	100	100	48	PZA	
PUE250302580816	74589	202521	REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPFRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANAL, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TZOMPANUACAN, SAN ANTONIO COAUQUA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	SAN ANTONIO COAUQUA	666,107.20	666,107.20	666,107.20	666,107.20	666,107.20	666,107.20	666,107.20	100	100	95	PZA	
PUE250302580805	83120	202522	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AGUILAS SEREN, MIGUEL HIDALGO, 2 DE ABRIL E IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	ESCAPE DE LAGUNILLAS	3,152,267.33	3,152,267.33	3,152,267.33	3,152,267.33	3,152,267.33	3,152,267.33	3,152,267.33	30	0	0	M	LA OBRA ESTA EN PROCESO AL FINALIZAR EL TRIMESTRE

15 OCT 2025
 2:04 PM
 RECIBIDO
 F/11/SB/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional



FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 TERCER TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
FUE250302580808	89731	202523	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DON DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (ESCAPE DE	LAGUNILLAS	3,118,367.98	3,118,367.98	3,118,367.98	3,118,367.98	935,510.40	935,510.40	935,510.40	30	0	0	M	OBRA NO CONTRATADA AL FINALIZAR EL TRIMESTRE
FUE250302580807	94043	202524	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLAS DE CHIETLA, LOCENINGO, SAN NICOLAS, TENEXCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS,	CHIETLA	656,604.17	656,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	PZA	OBRA NO CONTRATADA AL FINALIZAR EL TRIMESTRE
FUE250302580810	100706	202524	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLAS SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y FIFILA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS,	ATENINGO	1,021,384.27	1,021,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	M	OBRA NO CONTRATADA AL FINALIZAR EL TRIMESTRE
FUE250302580818	99032	202524	REHABILITACION SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y FIFILA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS,	SAN NICOLAS TENEXCALCO	291,824.08	291,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	M	OBRA NO CONTRATADA AL FINALIZAR EL TRIMESTRE
FUE250302580809	95617	202524	REHABILITACION SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y FIFILA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS,	ESCAPE DE LAGUNILLAS	802,516.21	802,516.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	M	OBRA NO CONTRATADA AL FINALIZAR EL TRIMESTRE
FUE250302580804	97977	202526	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y HERRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA,	CHIETLA	3,046,667.33	3,046,667.33	3,046,667.33	3,046,667.33	914,000.20	914,000.20	914,000.20	30	0	0	M	LA OBRA ESTA EN PROCESO AL FINALIZAR EL TRIMESTRE
FUE250302580798	114858	202528	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y SUBESTACION ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA,	CHIETLA	1,569,050.88	1,569,050.88	1,569,050.88	1,569,050.88	470,715.26	470,715.26	470,715.26	30	0	0	PZA	LA OBRA ESTA EN PROCESO AL FINALIZAR EL TRIMESTRE
FUE250302580812	114913	202531	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TREN DE PESCARGA PARA EL POZO DE AGUA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS,	ESCAPE DE LAGUNILLAS	860,075.00	860,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	PZA	OBRA NO CONTRATADA AL FINALIZAR EL TRIMESTRE
FUE250302580814	115091	202532	SUBESTACION DE BOMBAJE SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y FIFILA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS,	ESCAPE DE LAGUNILLAS	1,685,736.96	2,862,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	M	OBRA NO CONTRATADA AL FINALIZAR EL TRIMESTRE
			MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA				\$ 32,920,304.21	\$ 32,920,304.21	\$ 25,289,686.95	\$ 25,289,686.95	\$ 25,289,686.95					

RECIBIDO
 F/ 11 /SS/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional
 15 OCT 2025
 2:04A



Entidad	Municipio	51	1	2025	1	2	33 I	Programa pres.	4 FAISMUN	1	4150.8	0	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mi Comprometido)	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones			
21	51	1	2025	1	2	33 I	5 FORTAMUN	Programa pres.	4 FAISMUN	1	4150.8	0	0											PAGO DE OBRAS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUA Y DRENAJE		
													2		613	10500000	36929189.22	33002640	32920304.21	25289666.95	25289666.95	25289666.95				
													2		614	7200000	1000000	1000000	0	0	0	0				
													2		615	8500000	1000000	1000000	0	0	0	0				
													2		626	13556864	831825.58	831825.58	0	0	0	0				
21	51	1	2025	1	2	33 I	5 FORTAMUN						1		155	136815	136815	136815	136815	136815	136815				PAGO DE EVALUACIONES SEGURIDAD PUBLICA	
													1		283	2500000	2500000	1500000	0	0	0	0				
													1		311	7000000	7000000	6500000	4103359.23	4103359.23	4103359.23	4103359.23				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
													1		392	2000000	2000000	1900000	1821452	1821452	1821452	1821452				PAGO DERECHOS CONAGUA
													1		358	700000	700000	700000	640949.33	640949.33	640949.33	640949.33				PAGO DE RELLENO SANITARIO
													1		549	2560800	2560800	1000000	0	0	0	0				
													1		519	3000000	3000000	1000000	0	0	0	0				
													2		613	10000000	10000000	6500000	6091019.39	6091019.39	6091019.39	6091019.39				PAGO DE OBRAS DE REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO
													2		614	7410497	7410497	7244269	3310563.15	3310563.15	3310563.15	3310563.15				PAGO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA



INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Trimestre	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación n	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	3	Chiletla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:otomas jimenez,fecha:07/10/25)}	PROGRAMACIÓN INICIAL	33.33333	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:otomas jimenez,fecha:07/10/25)}	PROGRAMACIÓN INICIAL	0	Otras causas	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE	N/D	Validado
2025	3	Chiletla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:otomas jimenez,fecha:07/10/25)}	PROGRAMACIÓN INICIAL	66.66667	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:otomas jimenez,fecha:07/10/25)}	PROGRAMACIÓN INICIAL	100	Otras causas	META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA	150	Validado
2025	3	Chiletla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:otomas jimenez,fecha:07/10/25)}	PROGRAMACIÓN INICIAL AL NO CONTAR CON OTROS PROYECTOS EN EL FONDO	0	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:otomas jimenez,fecha:07/10/25)}	PROGRAMACIÓN INICIAL AL NO CONTAR CON OTROS PROYECTOS EN EL FONDO	0	Otras causas	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE	100	Validado
2025	3	Chiletla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:otomas jimenez,fecha:07/10/25)}	PROGRAMACIÓN INICIAL	75	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:otomas jimenez,fecha:07/10/25)}	PROGRAMACIÓN INICIAL	45.61036	Otras causas	EL AVANCE DE LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADO YA QUE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN	60.81	Validado
2025	3	Chiletla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	203327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:otomas jimenez,fecha:07/10/25)}	RECURSOS MINISTRADOS	75	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:otomas jimenez,fecha:07/10/25)}	RECURSOS MINISTRADOS	75	Otras causas	RECURSOS MINISTRADOS	100	Validado



EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Chieta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	4150.8	0	Total del Programa Presupuestario	39758664	39761014.8	35834465.58	33970304.21	25289686.95	25289686.95	25289686.95	25289686.95	Validado		
Chieta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chieta			2 - Gasto de inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	13558664	811825.58	811825.58	0	0	0	0	0	Validado	
Chieta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chieta			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad, telecomunicaciones	10500000	36939189.22	33003640	33970304.21	25289686.95	25289686.95	25289686.95	25289686.95	Validado	
Chieta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chieta			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7200000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	Validado	
Chieta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chieta			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	8500000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	Validado	
Chieta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	Total del Programa Presupuestario	35308112	35308112	24481084	16104158.1	16104158.1	16104158.1	16104158.1	16104158.1	Validado		
Chieta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieta			1 - Gasto corriente	549 - Otros equipos de transporte	2560800	2560800	1000000	0	0	0	0	0	Validado	
Chieta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieta			1 - Gasto corriente	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	3000000	3000000	1000000	0	0	0	0	0	Validado	
Chieta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieta			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	2000000	2000000	1900000	1821452	1821452	1821452	1821452	Validado		
Chieta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieta			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	700000	700000	700000	640949.33	640949.33	640949.33	640949.33	Validado		




EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Chiefta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chiefta			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.	10000000	10000000	6500000	6091019.39	6091019.39	6091019.39	6091019.39	6091019.39	Validado	PAGO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	
Chiefta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chiefta			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7410497	7410497	7244269	3310563.15	3310563.15	3310563.15	3310563.15	3310563.15	Validado	PAGO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	
Chiefta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chiefta			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2500000	2500000	1500000	0	0	0	0	0	0	Validado	
Chiefta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chiefta			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	7000000	7000000	6500000	4103359.23	4103359.23	4103359.23	4103359.23	4103359.23	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	
Chiefta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chiefta			1 - Gasto corriente	155 - Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	136815	136815	136815	136815	136815	136815	136815	136815	Validado	PAGO DE EVALUACIONES SEGURIDAD PÚBLICA	



INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Trimestre	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación n	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	3	Chiletla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:tomas jimenez,fecha:07/10/25}}	PROGRAMACIÓN INICIAL	33.33333	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:tomas jimenez,fecha:07/10/25}}	PROGRAMACIÓN INICIAL	0	Otras causas TRIMESTRE	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE	Validado	
2025	3	Chiletla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:tomas jimenez,fecha:07/10/25}}	PROGRAMACIÓN INICIAL	66.66667	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:tomas jimenez,fecha:07/10/25}}	PROGRAMACIÓN INICIAL	100	Otras causas	META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA	Validado	
2025	3	Chiletla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:tomas jimenez,fecha:07/10/25}}	PROGRAMACIÓN INICIAL AL NO CONTAR CON OTROS PROYECTOS EN EL FONDO	0	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:tomas jimenez,fecha:07/10/25}}	PROGRAMACIÓN INICIAL AL NO CONTAR CON OTROS PROYECTOS EN EL FONDO	0	Otras causas	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE	Validado	
2025	3	Chiletla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:tomas jimenez,fecha:07/10/25}}	PROGRAMACIÓN INICIAL	75	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:tomas jimenez,fecha:07/10/25}}	PROGRAMACIÓN INICIAL	45.61086	Otras causas	EL AVANCE DE LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA YA QUE PROYECTOS DE INGRESO ESTAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN	60.81	Validado
2025	3	Chiletla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:tomas jimenez,fecha:07/10/25}}	RECURSOS MINISTRADOS	75	{just1:{ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:tomas jimenez,fecha:07/10/25}}	RECURSOS MINISTRADOS	75	Otras causas	RECURSOS MINISTRADOS	100	Validado



EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convulsivo - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Chileta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	4150.8	0		Total del Programa Presupuestario	39750664	397501014.8	35834465.58	33920304.21	25289686.95	25289686.95	25289686.95	Validado			
Chileta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chileta			2.- Gasto de inversión	616 - Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	13558664	813825.58	813825.58	0	0	0	0	0	Validado		
Chileta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chileta			613 - Obras de infraestructura de telecomunicaciones		10500000	36939189.22	33001640	33920304.21	25289686.95	25289686.95	25289686.95	Validado			
Chileta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chileta			614 - División de terrenos y fraccionamiento de lotes de inversión		7200000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	Validado		
Chileta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chileta			615 - Construcción de vías de comunicación		8500000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	Validado		
Chileta	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	35300112	35308112	26481084	16104158.1	16104158.1	16104158.1	16104158.1	16104158.1	Validado		
Chileta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chileta			1.- Gasto corriente	549 - Otros equipos de transporte		2560800	1000000	1000000	0	0	0	0	0	Validado	
Chileta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chileta			1.- Gasto corriente	510 - Otros mobiliarios y equipos de administración		3000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	Validado	
Chileta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chileta			1.- Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos		2000000	1900000	1900000	1821452	1821452	1821452	1821452	Validado	PAGO DERECHOS CONAGUA	
Chileta	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chileta			1.- Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos		700000	700000	640949.33	640949.33	640949.33	640949.33	640949.33	Validado	PAGO DE RELLENO SANITARIO	



EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convulsivo -Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Chilita	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chilita			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	10000000	10000000	6500000	6091019.39	6091019.39	6091019.39	6091019.39	Validado	PAGO DE OBRAS DE REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	
Chilita	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chilita			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7410497	7410497	7244269	3310563.15	3310563.15	3310563.15	3310563.15	Validado	PAGO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	
Chilita	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chilita			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2500000	2500000	1500000	0	0	0	0	0	Validado	
Chilita	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chilita			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	7000000	7000000	6500000	4103359.23	4103359.23	4103359.23	4103359.23	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	
Chilita	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chilita			2 - Gasto corriente	4 - Gasto de mantenimiento de los servidores públicos	136815	136815	136815	136815	136815	136815	136815	Validado	PAGO DE EVALUACIONES SEGURIDAD PUBLICA	



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA

AVANCE FINANCIERO

2025	3	PUEZ50302580798	Proyecto de Inversión	1569050.88	{f1: {cdo: recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569050.88, modificado:1569050.88}}	CONSTRUCCIÓN DE CAJETA DE COLECCIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETA, MUNICIPIO DE CHIETA, PUEBLA - 114858	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	114858	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	470715.26	470715.26	470715.26	470715.26	470715.26	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	PUEZ50302580804	Proyecto de Inversión	3046667.33	{f1: {cdo: recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046667.33, modificado:3046667.33}, f2: {cdo: recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046667.33, modificado:3046667.33}}	CONSTRUCCIÓN DE BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETA, MUNICIPIO DE CHIETA, PUEBLA - 97977	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	97977	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.27, meta_modificada:1000.27)}	3046667.33	3046667.33	914000.2	914000.2	914000.2	914000.2	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUEZ50302580805	Proyecto de Inversión	3152267.33	{f1: {cdo: recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152267.33, modificado:3152267.33}}	AMPLIACIÓN DE BARRIO SANITARIO EN ALICANTILLADO SANITARIO EN DOMINGUEZ AQUILES SERDAN, MIGUEL HIDALGO, 2 DE ABRIL E IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA EMILIANO ZARATA, ESCAPE DE AGUJILLAS MUNICIPIO DE CHIETA, PUEBLA - 83120	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	83120	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1182.13, meta_modificada:1182.13)}	3152267.33	3152267.33	935510.4	935510.4	935510.4	935510.4	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUEZ50302580807	Proyecto de Inversión	656604.17	{f1: {cdo: recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656604.17, modificado:656604.17}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALICANTILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETA, ATENCIÑO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE AGUJILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETA, PUEBLA - 94043	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	94043	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	0	0	0	0	0	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUEZ50302580808	Proyecto de Inversión	3118367.98	{f1: {cdo: recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118367.98, modificado:3118367.98}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CONSTITUCIONAL, RICARDO FLORES MAGÓN DE LA COLONIA EMILIANO ZARATA, ESCAPE DE AGUJILLAS MUNICIPIO DE CHIETA, PUEBLA - 89731	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	89731	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:746.01, meta_modificada:746.01)}	3118367.98	3118367.98	935510.4	935510.4	935510.4	935510.4	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUEZ50302580809	Proyecto de Inversión	802516.21	{f1: {cdo: recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802516.21, modificado:802516.21}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALICANTILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETA, ATENCIÑO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE AGUJILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETA, PUEBLA - 95617	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	95617	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0)}	0	0	0	0	0	0	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
-------	------	-------	-----------	-----------------------	------------------------	--------	------------------	-----------------------	------------------------	---------------	----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	-----------	--------	-----------------	--------	--------------------------

2025	3	PUE250302580810	Proyecto de Inversión	1021384.27	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1021384.27, modificado:1021384.27))	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALcantarillado sanitario en las localidades de Chetia, Atencingo, San Nicolás Tenexcalco, Escape de Lagunillas, Temacalapa de Gabino Barreda, pertenecientes al Municipio de Chetia. - 15076	Chetia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chetia	100706	{meta1: (unidad_medida:Piezas, a:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0)}	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, a:Piezas, meta:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	--	--------	---	--------------------	---------------------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	------------------	-------------------

2025	3	PUE250302580812	Proyecto de Inversión	1710150	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad: prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1710150.0, modificado:1710150.0), (FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:860075.0, modificado:860075.0)))	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TREN DE DESCARGA PARA EL POZO DE AGUA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMACALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHETIA, PUEBLA. - 114913	Chetia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chetia	114913	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, a:Piezas, meta:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	---------	--	--	--------	---	--------------------	---------------------	--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	-------------------

2025	3	PUE250302580814	Proyecto de Inversión	1685736.96	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1685736.96, modificado:1685736.96))	AMPLIACION DE DRENJE SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILA Y PIPILA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHETIA, PUEBLA. - 115091	Chetia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chetia	115091	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:480.56, meta_modificada:480.56)}	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	--------	---	--------------------	---------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	------------------	-------------------



2025	3	PUE250302580818	Proyecto de Inversión	291874.08	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:291874.08, modificado:291874.08))	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALcantarillado sanitario en las localidades de Chetia, Atencingo, San Nicolás Tenexcalco, Escape de Lagunillas, Temacalapa de Gabino Barreda, pertenecientes al Municipio de Chetia. - 99012	Chetia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chetia	99012	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, a:Piezas, meta:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	--------	---	--------------------	---------------------	-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	-------------------

2025	3	PUE250302580800	Proyecto de Inversión	862433.54	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:862433.54, modificado:0.0))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEMACALAPA DE GABINO BARREDA, SAN ISIDRO EL ORGANA, EL CASCAOTE (LAZARO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHETIA, PUEBLA. - 56131	Chetia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chetia	56131	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:0.0)}	0	0	0	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, a:Piezas, meta:0.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	--------	---	--------------	---------------------	-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	-------------------

2025	3	PUE250302532131	Proyecto de Inversión	2389600.01	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:2389600.01, modificado:2389600.01))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LA PAZ DE ATENCINGO, CHETIA, PUEBLA. - 12533	Chetia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chetia	12533	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:326.0, meta_modificada:326.0)}	2389600.01	2389600.01	2389600.01	2389600.01	2389600.01	2389600.01	{meta1: (unidad_medida:Piezas, a:Piezas, meta:326.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	--	--------	---	--------------	---------------------	-------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	------------------	-------------------

2025	3	PUE250302532134	Proyecto de Inversión	2466012.36	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:2466012.36, modificado:2466012.36))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ PRIMERA SECCIÓN EN ATENCINGO, CHETIA, PUEBLA. - 20814	Chetia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chetia	20814	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:337.0, meta_modificada:337.0)}	2466012.36	2466012.36	2466012.36	2466012.36	2466012.36	2466012.36	{meta1: (unidad_medida:Piezas, a:Piezas, meta:337.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	--	--------	---	--------------	---------------------	-------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	------------------	-------------------

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
-------	------	-------	-----------	-----------------------	------------------------	--------	------------------	-----------------------	------------------------	---------------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------------	-------	--------------------------

AVANCE FINANCIERO

2025	3	PUE25020253136	Proyecto de Inversión	1045452.41	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PROYECTOS DE INVERSIÓN, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_minifais municipal, monto:1045452.41, modificado:1045452.41))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, ANHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50247	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Chietla	50247	Urbanización	Municipio de Chietla	50247	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:149.0), meta_modificada:149.0}	1045452.41	1045452.41	1045452.41	1045452.41	1045452.41	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:149.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	----------------	-----------------------	------------	--	---	---	----------------------	-------	--------------	----------------------	-------	--	------------	------------	------------	------------	------------	---	------------------	-------------------

2025	3	PUE25020253139	Proyecto de Inversión	911515.1	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PROYECTOS DE INVERSIÓN, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_minifais municipal, monto:911515.1, modificado:911515.1))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LACONILAS, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, ANHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50023	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Chietla	50023	Urbanización	Municipio de Chietla	50023	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:120.0), meta_modificada:120.0}	911515.1	911515.1	911515.1	911515.1	911515.1	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:120.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	----------------	-----------------------	----------	--	---	---	----------------------	-------	--------------	----------------------	-------	--	----------	----------	----------	----------	----------	---	------------------	-------------------

2025	3	PUE25020253130	Proyecto de Inversión	837250.35	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PROYECTOS DE INVERSIÓN, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_minifais municipal, monto:837250.35, modificado:837250.35))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, ANHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50308	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Chietla	50308	Urbanización	Municipio de Chietla	50308	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:119.0), meta_modificada:119.0}	837250.35	837250.35	837250.35	837250.35	837250.35	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:119.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	----------------	-----------------------	-----------	--	---	---	----------------------	-------	--------------	----------------------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	------------------	-------------------

2025	3	PUE250202580806	Proyecto de Inversión	752394.65	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PROYECTOS DE INVERSIÓN, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_minifais municipal, monto:752394.65, modificado:752394.65))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LACONILAS, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, ANHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 56130	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Chietla	56130	Urbanización	Municipio de Chietla	56130	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:107.0), meta_modificada:107.0}	752394.65	752394.65	752394.65	752394.65	752394.65	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:107.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	---	---	----------------------	-------	--------------	----------------------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	------------------	-------------------

2025	3	PUE250202580813	Proyecto de Inversión	676129.24	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PROYECTOS DE INVERSIÓN, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_minifais municipal, monto:676129.24, modificado:676129.24))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, ANHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 56138	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Chietla	56138	Urbanización	Municipio de Chietla	56138	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:95.0), meta_modificada:95.0}	676129.24	676129.24	676129.24	676129.24	676129.24	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:95.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	---	---	----------------------	-------	--------------	----------------------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	------------------	-------------------

2025	3	PUE250202580815	Proyecto de Inversión	535896.14	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PROYECTOS DE INVERSIÓN, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_minifais municipal, monto:535896.14, modificado:535896.14))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE EL CAPRI, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANAL, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TZOMPANUACAN, SAN ANTONIO GOAVICA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 76894	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Chietla	76894	Urbanización	Municipio de Chietla	76894	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:75.0), meta_modificada:75.0}	535896.14	535896.14	535896.14	535896.14	535896.14	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:75.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	---	----------------------	-------	--------------	----------------------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	------------------	-------------------


2025	3	PUE250202580816	Proyecto de Inversión	666107.2	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PROYECTOS DE INVERSIÓN, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_minifais municipal, monto:666107.2, modificado:666107.2))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE EL CAPRI, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANAL, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TZOMPANUACAN, SAN ANTONIO GOAVICA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 76558	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Chietla	74558	Urbanización	Municipio de Chietla	74558	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:95.0), meta_modificada:95.0}	666107.2	666107.2	666107.2	666107.2	666107.2	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:95.0)}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	----------	--	--	---	----------------------	-------	--------------	----------------------	-------	--	----------	----------	----------	----------	----------	--	------------------	-------------------



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES CAPTURISTA
											RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	

2025	3	PUE250302580817	Proyecto de Inversión	210349.65	(f1): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 4935, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210349.65, modificado:210449.65)	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	65309	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	210349.65	210349.65	210349.65	210349.65	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580799	Proyecto de Inversión	140233.1	(f1): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 4935, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140233.1, modificado:140233.1)	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	64935	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	140233.1	140233.1	140233.1	140233.1	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580801	Proyecto de Inversión	862433.54	(f1): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 4935, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862433.54, modificado:862433.54)	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	64754	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0))	862433.54	862433.54	862433.54	862433.54	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580802	Proyecto de Inversión	350582.74	(f1): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 4935, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350582.74, modificado:350582.74)	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	65310	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0))	350582.74	350582.74	350582.74	350582.74	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302552132	Proyecto de Inversión	2768011.62	(f1): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 4935, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2768011.62, modificado:2768011.62)	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	19011	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:362.0, meta_modificada:362.0))	2768011.62	2768011.62	2768011.62	2768011.62	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302532133	Proyecto de Inversión	3154690.85	(f1): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 4935, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3154690.85, modificado:3154690.85)	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	18984	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:430.0, meta_modificada:430.0))	3154690.85	3154690.85	3154690.85	3154690.85	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580803	Proyecto de Inversión	69547.63	(f1): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: 4935, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69547.63, modificado:69547.63)	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	65276	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0))	69547.63	69547.63	69547.63	69547.63	Validado avances	Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

AVANCE FINANCIERO

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	NUMERO PROYECTO	META	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
-------	------	-------	-----------	-----------------------	------------------------	--------	------------------	-----------------------	------------------------	---------------	----------------------	-----------------	------	-----------	----------	----------------	-------	--------------------------



2025	3	PUE250202532138	Proyecto de Inversión	599716.89	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599716.89, modificado:599716.89))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE BAYON, TEMACALAPA DE GABINO BARREDA, SAN ISIDRO EL ORGANA, EL CASALOTE (LAZARO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50077	Chieta	50077	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	599716.89	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0)}	599716.89	599716.89	599716.89	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532135	Proyecto de Inversión	2658465.45	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658465.45, modificado:2658465.45))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50317	Chieta	29317	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	2658465.45	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:367.0, meta_modificada:367.0)}	2658465.45	2658465.45	2658465.45	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532137	Proyecto de Inversión	210349.65	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210349.65, modificado:210349.65))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50317	Chieta	50191	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	210349.65	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0)}	210349.65	210349.65	210349.65	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532140	Proyecto de Inversión	392652.68	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392652.68, modificado:392652.68))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COFRADA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, AHUEHUETZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50400	Chieta	50400	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	392652.68	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0)}	392652.68	392652.68	392652.68	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202530811	Proyecto de Inversión	336559.43	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336559.43, modificado:336559.43))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE EL CAPIRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANA, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, ZOMPANAJCAN, SAN ANTONIO COAVACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 70789	Chieta	70789	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	336559.43	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	336559.43	336559.43	336559.43	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE2502025308574	Proyecto de Inversión	1306192.04	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306192.04, modificado:1306192.04))	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Chieta	202525	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Chieta	1306192.04	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5808.0, meta_modificada:5808.0)}	1306192.04	1306192.04	1306192.04	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202598590	Proyecto de Inversión	2004371.11	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004371.11, modificado:2004371.11))	REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES A NIVEL TERRACERIA DE LAS LOCALIDADES DE JALTEPEC, SAN NICOLAS TENEXCALCO, SAN ISIDRO EL ORGANA, TEMACALAPA DE GABINO BARREDA Y SAN MIGUEL LA TONIA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Chieta	202529	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	Municipio de Chieta	2004371.11	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12184.0, meta_modificada:12184.0)}	2004371.11	2004371.11	2004371.11	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIM	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EECUTORIA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
																				DETALLE_PROYECTO
2025	3	PUE250302580798	Proyecto de Inversión	1569050.88	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramos:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:rendimientos FAIS municipal, monto:30311.98, modificado:30311.98}, f2: {ciclo_recurso:2025, ramos:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1569050.88, modificado:1569050.88}}	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chietla	114858	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	470715.26	470715.26	470715.26	470715.26	470715.26	470715.26 avance:0.0}	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	PUE250302580804	Proyecto de Inversión	3046667.33	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramos:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:rendimientos FAIS municipal, monto:30311.98, modificado:30311.98}, f2: {ciclo_recurso:2025, ramos:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3016355.35, modificado:3016355.35}}	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chietla	97277	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.27, meta_modificada:1000.27)}	3046667.33	3046667.33	914000.2	914000.2	914000.2	914000.2 avance:0.0}	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	PUE250302580805	Proyecto de Inversión	3152267.33	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramos:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3152267.33, modificado:3152267.33}}	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chietla	83120	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1182.13, meta_modificada:1182.13)}	3152267.33	3152267.33	935510.4	935510.4	935510.4	935510.4 avance:0.0}	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	PUE250302580807	Proyecto de Inversión	656604.17	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramos:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656604.17, modificado:656604.17}}	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chietla	94043	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0)}	0	0	0	0	0	0	0 avance:0.0}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580808	Proyecto de Inversión	3118367.98	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramos:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:rendimientos FAIS municipal, monto:50311.99, modificado:50311.99}, f2: {ciclo_recurso:2025, ramos:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3068055.99, modificado:3068055.99}}	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chietla	89731	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:746.01, meta_modificada:746.01)}	3118367.98	3118367.98	935510.4	935510.4	935510.4	935510.4	935510.4 avance:0.0}	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580809	Proyecto de Inversión	802516.21	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramos:33, modalidad: prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802516.21, modificado:802516.21}}	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chietla	95617	{meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

AVANCE FINANCIERO

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
-------	------	-------	-----------	-----------------------	------------------------	--------	------------------	-----------------------	------------------------	---------------	-----------------------	-----------------	-------	----------	--------	-----------------	-------	--------------------------

2025	3	PUE250302580810	Proyecto de Inversión	1021384.27	(F1: (cdo_recurso2025_ramo33_modalidad1, prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifAIS municipal, monto:1021384.27, modificado:1021384.27))	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE TELCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMACALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENCIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETA.- 100706	CHIETA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	100706	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0)}	0	0	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580812	Proyecto de Inversión	1710150	(F1: (cdo_recurso2025_ramo16_modalidad41, prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80075.0, modificado:80075.0), F2: (cdo_recurso2025_ramo33_modalidad1, prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifAIS municipal, monto:80075.0, modificado:80075.0))	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TREN DE DESCARGA PARA EL POZO DE AGUA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETA, PUEBLA.- 114913	CHIETA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	114913	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	0	0	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580814	Proyecto de Inversión	1685736.96	(F1: (cdo_recurso2025_ramo33_modalidad1, prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifAIS municipal, monto:1685736.96, modificado:1685736.96))	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE, LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETA, PUEBLA.- 115091	CHIETA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	115091	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:480.56, meta_modificada:480.56)}	0	0	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580818	Proyecto de Inversión	291824.08	(F1: (cdo_recurso2025_ramo33_modalidad1, prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0), F2: (cdo_recurso2025_ramo33_modalidad1, prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifAIS municipal, monto:281824.08, modificado:281824.08))	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETA, ATENINGO, SAN NICOLAS TENEGUALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMACALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENCIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETA.- 99032	CHIETA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	99032	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	0	0	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580800	Proyecto de Inversión	867433.54	(F1: (cdo_recurso2025_ramo33_modalidad1, prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifAIS municipal, monto:867433.54, modificado:867433.54))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE BAYON, TEMACALAPA DE GABINO BARREDA, SAN ISIDRO EL ORGANAL, ECAGALOTE (DAGARI CARMEN), PERTENCIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETA, PUEBLA.- 56131	CHIETA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	56131	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:0.0)}	0	0	0	0	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532131	Proyecto de Inversión	2389600.01	(F1: (cdo_recurso2025_ramo33_modalidad1, prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifAIS municipal, monto:2389600.01, modificado:2389600.01))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA PAZ DE ATENINGO, CHIETA, PUEBLA.- 18253	CHIETA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	18253	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:326.0, meta_modificada:326.0)}	2389600.01	2389600.01	2389600.01	2389600.01	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532134	Proyecto de Inversión	2466012.36	(F1: (cdo_recurso2025_ramo33_modalidad1, prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifAIS municipal, monto:2466012.36, modificado:2466012.36))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ PRIMERA SECCION EN ATENINGO, CHIETA, PUEBLA.- 20814	CHIETA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	20814	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:337.0, meta_modificada:337.0)}	2466012.36	2466012.36	2466012.36	2466012.36	Validado avances	Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION ECUATORIA	NUMERO PROYECTO	AVANCE FINANCIERO				FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
													RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO		
2025	3	PUE250202532136	Proyecto de Inversión	1045452.41	{ft: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifaf municipal, monto:1045452.41, modificado:1045452.41]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COPRADA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, ANUEHUTZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50247	Municipio de Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50247	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:149.0, meta_modificada:149.0]}	1045452.41	1045452.41	1045452.41	1045452.41	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532139	Proyecto de Inversión	911515.1	{ft: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifaf municipal, monto:911515.1, modificado:911515.1]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE GABINO BARREDA, SAN ISIDRO EL ORGANA, ECASCALOTE LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50623	Municipio de Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50623	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0]}	911515.1	911515.1	911515.1	911515.1	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532130	Proyecto de Inversión	837250.35	{ft: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifaf municipal, monto:837250.35, modificado:837250.35]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COPRADA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, ANUEHUTZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 50308	Municipio de Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50308	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0]}	837250.35	837250.35	837250.35	837250.35	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202580806	Proyecto de Inversión	752394.65	{ft: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifaf municipal, monto:752394.65, modificado:752394.65]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE NAVON, TEMACALAPA DE GABINO BARREDA, SAN ISIDRO EL ORGANA, ECASCALOTE LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 56130	Municipio de Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	56130	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:107.0, meta_modificada:107.0]}	752394.65	752394.65	752394.65	752394.65	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580813	Proyecto de Inversión	676129.24	{ft: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifaf municipal, monto:676129.24, modificado:676129.24]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE COPRADA, VIBORILLAS DE HIDALGO, DON ROQUE, ANUEHUTZINGO, SANTA CRUZ EL MIRADOR, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 56138	Municipio de Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	56138	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0]}	676129.24	676129.24	676129.24	676129.24	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580815	Proyecto de Inversión	535896.14	{ft: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifaf municipal, monto:535896.14, modificado:535896.14]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPIRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANA, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, ZOMPANHACAN, SAN ANTONIO GONAVEA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 70694	Municipio de Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	70694	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0]}	535896.14	535896.14	535896.14	535896.14	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580816	Proyecto de Inversión	666107.2	{ft: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifaf municipal, monto:666107.2, modificado:666107.2]}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPIRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANA, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, ZOMPANHACAN, SAN ANTONIO GONAVEA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 74558	Municipio de Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	74558	{meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0]}	666107.2	666107.2	666107.2	666107.2	Validado avances	Sin observaciones



DISTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	
2025	3	PUE250302580817	Proyecto de Inversión	210349.65	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210349.65, modificado:210349.65))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPIRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANO, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TOMPANAUACAN, SAN ANTONIO COATYCA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 65309	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	65309	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	210349.65	210349.65	210349.65	210349.65	210349.65	210349.65	210349.65	Validado avances	Sin observaciones	
2025	3	PUE250302580799	Proyecto de Inversión	140233.1	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estal_mun:FAIS municipal, monto:140233.1, modificado:140233.1))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPIRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANO, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TOMPANAUACAN, SAN ANTONIO COATYCA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 64935	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	64935	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	140233.1	140233.1	140233.1	140233.1	140233.1	140233.1	140233.1	140233.1	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580801	Proyecto de Inversión	862433.54	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estal_mun:FAIS municipal, monto:862433.54, modificado:862433.54))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE BAYON, TEMACALAPA DE GABINO BARREDA, SAN ISIDRO EL ORGANO, EL CASCALOTE (LAZARO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 64754	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	64754	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0))	862433.54	862433.54	862433.54	862433.54	862433.54	862433.54	862433.54	862433.54	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580802	Proyecto de Inversión	350582.74	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estal_mun:FAIS municipal, monto:350582.74, modificado:350582.74))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPIRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANO, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TOMPANAUACAN, SAN ANTONIO COATYCA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 65310	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	65310	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0))	350582.74	350582.74	350582.74	350582.74	350582.74	350582.74	350582.74	350582.74	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302532132	Proyecto de Inversión	2768011.62	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estal_mun:FAIS municipal, monto:2768011.62, modificado:2768011.62))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS CHIETLA, PUEBLA - 19011	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	19011	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:362.0, meta_modificada:362.0))	2768011.62	2768011.62	2768011.62	2768011.62	2768011.62	2768011.62	2768011.62	2768011.62	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302532133	Proyecto de Inversión	3154690.85	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estal_mun:FAIS municipal, monto:3154690.85, modificado:3154690.85))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA - 18984	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	18984	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:430.0, meta_modificada:430.0))	3154690.85	3154690.85	3154690.85	3154690.85	3154690.85	3154690.85	3154690.85	3154690.85	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250302580803	Proyecto de Inversión	69547.63	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estal_mun:FAIS municipal, monto:69547.63, modificado:69547.63))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES EL CAPIRE, SAN ISIDRO LA SABIJA, EL ORGANO, SAN JOSE CHIETLA, SAN JOSE LOS LAURELES, TOMPANAUACAN, SAN ANTONIO COATYCA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 65276	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	65276	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	69547.63	69547.63	69547.63	69547.63	69547.63	69547.63	69547.63	69547.63	Validado avances	Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

OCIO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
------	------	-------	-----------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	---------------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------------	-------	--------------------------

2025	3	PUE250202532138	Proyecto de Inversión	599716.89	(ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PUE, prog_prest:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifais municipal, monto:599716.89, modificado:599716.89))	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50077	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0))	599716.89	599716.89	599716.89	599716.89	599716.89	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:84.0))	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532135	Proyecto de Inversión	2658465.45	(ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PUE, prog_prest:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifais municipal, monto:2658465.45, modificado:2658465.45))	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	29317	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:367.0, meta_modificada:367.0))	2658465.45	2658465.45	2658465.45	2658465.45	2658465.45	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:367.0))	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532137	Proyecto de Inversión	210349.65	(ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PUE, prog_prest:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifais municipal, monto:210349.65, modificado:210349.65))	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50191	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0))	210349.65	210349.65	210349.65	210349.65	210349.65	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:30.0))	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202532140	Proyecto de Inversión	392652.68	(ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PUE, prog_prest:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifais municipal, monto:392652.68, modificado:392652.68))	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	50400	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0))	392652.68	392652.68	392652.68	392652.68	392652.68	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:56.0))	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202580811	Proyecto de Inversión	336559.43	(ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PUE, prog_prest:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifais municipal, monto:336559.43, modificado:336559.43))	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chieta	70789	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0))	336559.43	336559.43	336559.43	336559.43	336559.43	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:48.0))	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202598574	Proyecto de Inversión	1306192.04	(ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PUE, prog_prest:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifais municipal, monto:1306192.04, modificado:1306192.04))	Chieta	Programa de Mantenimiento	Asistencia Social	Municipio de Chieta	202525	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:5808.0, meta_modificada:5808.0))	1306192.04	1306192.04	1306192.04	1306192.04	1306192.04	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:5808.0))	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2025	3	PUE250202598590	Proyecto de Inversión	2004371.11	(ft: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: PUE, prog_prest:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifais municipal, monto:2004371.11, modificado:2004371.11))	Chieta	Programa de Mantenimiento	Comunicaciones	Municipio de Chieta	202529	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:12184.0, meta_modificada:12184.0))	2004371.11	2004371.11	2004371.11	2004371.11	2004371.11	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:12184.0))	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

