



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024 - 2030

**Pensar  
en Grande**

**POR AMOR A  
PUEBLA**

15 de Enero de 2026.

OFICIO No. PMCH-00005-2026

**CARLOS MARTÍNEZ AMADOR**  
**COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL**  
**DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.  
ATENTAMENTE



C. EDGARDO PONCE CORTÉS  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA PUEBLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Archivo. Control de Gestión.



Nombre del municipio  
CHIETLA



**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL**  
**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 2025**

<b>FAISMUN</b>											
<b>Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS</b>											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	0.00	0	15	0.00	0	13	0.00	0	13	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	0.00	0	30	0.00	0	29	0.00	0	29	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0	30	0.00	0	33	0.00	0	33	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS</b>											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN SIFAIS Y EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	66.67	10	15	100.00	13	13	100.00	13	13	META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA
	3er. Trimestre	66.67	20	30	100.00	29	29	100.00	29	29	META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA
	4to. Trimestre	66.67	20	30	100.00	33	33	100.00	33	33	EXISTE UNA VARIACION EN LA META AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS</b>											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS PROGRAMADAS ACCIONES
	2do. Trimestre	33.33	5	15	0.00	0	13	0.00	0	13	META NO FUE ALCANZADA AL NO TENER PROGRAMADAS ACCIONES
	3er. Trimestre	33.33	10	30	0.00	0	29	0.00	0	29	META NO FUE ALCANZADA AL NO TENER PROGRAMADAS ACCIONES
	4to. Trimestre	33.33	10	30	0.00	0	33	0.00	0	33	EXISTE VARIACIONES EN LA META AL NO TENER PROGRAMADAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS

**RECIBIDO**  
**F/ 11 /SB/CGDR**  
Coordinación General de  
Desarrollo Regional

Nombre del municipio  
CHIETLA



**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL**  
**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 2025**

**FORTAMUN**

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25.00	8,827,028.01	35,308,112.00	25.00	8,827,028.01	35,308,112.00	RECURSOS MINISTRADOS
	2do. Trimestre	50.00	17,654,056.02	35,308,112.00	50.00	17,654,056.02	35,308,112.00	RECURSOS MINISTRADOS
	3er. Trimestre	75.00	26,481,084.03	35,308,112.00	75.00	26,481,084.03	35,308,112.00	RECURSOS MINISTRADOS
	4to. Trimestre	100.00	35,308,112.00	35,308,112.00	100.00	35,308,112.00	35,308,112.00	RECURSOS MINISTRADOS

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	8,827,028.00	35,308,112.00	7.68	2,712,494.00	35,308,112.00	EL AVANCE DE LA PROPUESTA NO FUE ALCANZADA YA QUE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTÁN EN PROCESO
	2do. Trimestre	50.00	17,654,056.00	35,308,112.00	31.79	11,224,810.15	35,308,112.00	EL AVANCE DE LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA YA QUE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTÁN EN PROCESO
	3er. Trimestre	75.00	26,481,084.00	35,308,112.00	45.61	16,104,158.10	35,308,112.00	EL AVANCE DE LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA YA QUE PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTÁN EN PROCESO DE VALIDACIÓN
	4to. Trimestre	100.00	35,308,112.00	35,308,112.00	100.00	35,308,112.00	35,308,112.00	EN EL TRIMESTRE SE ALCANZÓ LA META PROPUESTA AL EJERCER EL TECHO FINANCIERO, REALIZÁNDOSE LAS ACCIONES PROGRAMADAS, ADÉMÁS DE LOS INTERESES BANCARIOS REPORTADOS EN LA PLANTILLA DEL GASTO CONSOLIDADO. SUP-25614

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios recaudados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	8.42	17,654,056.02	2,096,700.00	2.60	17,654,056.02	6,785,898.33	LA META PROPUESTA PROPUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A LA MAYOR RECAUDACION EN INGRESOS PROPIOS
	4to. Trimestre	6.65	35,308,112.00	5,308,500.00	3.89	35,308,112.00	9,078,591.00	En este indicador se realizó la revisión de los Recursos recaudados por los conceptos de derechos, productos y aprovechamientos, la política de recaudación en el ejercicio fiscal tuvo un mayor incremento de los mismos siendo el monto 9,078,591 comparando con los recursos de FORTAMUN. Por lo que la meta propuesta no fue alcanzada.

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) *100	4to Trimestre	6.51	58,359,137.00	54,792,969.00	4.12	60,763,587.00	58,359,137.00	Se realizó la revisión de la información haciéndose las correcciones en captura, los ingresos disponibles del Municipio en el año t por las participaciones de la Ciudad de México fueron de 9,078,591.00, teniendo una diferencia con el ingreso publicado. La meta propuesta no fue alcanzada al contar con una mayor recaudación de Ingresos Propios

**RECIBIDO**  
**FI 11/SB/CGDR**  
**Coordinación General de**  
**Desarrollo Regional**



**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL**  
**SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 2025**


Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	23.07	4,072,462.00	17,654,056.02	20.45	3,609,730.15	17,654,056.02	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL NO EJERCER EL MONTO PLANEADO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
	4to. Trimestre	24.08	8,500,924.00	35,308,112.00	18.70	6,603,940.00	35,308,112.00	EXISTE VARIACION EN LA META AL NO EJERCER MAYOR RECURSO
<b>Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua</b>								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	3.54	625,485.00	17,654,056.02	2.36	416,991.00	17,654,056.02	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL PAGAR MENOS DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE
	4to. Trimestre	2.98	1,050,970.00	35,308,112.00	2.41	850,075.00	35,308,112.00	EXISTE LA VARIACION EN LA META ALCANZADA DEBIDO A NO EJERCER MAYOR RECURSO
<b>Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales</b>								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	3.83	676,263.00	17,654,056.02	5.50	971,377.00	17,654,056.02	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL PAGAR MAS DE LOS DERECHOS DE DESCARGA SANITARIA
	4to. Trimestre	3.83	1,352,526.00	35,308,112.00	2.75	971,377.00	35,308,112.00	EXISTE UNA VARIACION EN LA META AL NO EJERCER MAYOR RECURSO
<b>Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local</b>								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	17,654,056.02	0.00	0.00	17,654,056.02	LA META FUE ALCANZADA AL NO PLANEAR MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION
	4to. Trimestre	0.00	0.00	35,308,112.00	0.00	0.00	35,308,112.00	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PROGRAMAR ACCIONES DE MODERNIZACION
<b>Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura</b>								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.85	3,680,940.00	17,654,056.02	34.50	6,091,019.00	17,654,056.02	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL REALIZAR UNA MODERNIZACION EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
	4to. Trimestre	36.05	12,728,500.00	35,308,112.00	47.99	16,942,908.00	35,308,112.00	LA VARIACION EN LA META TIENE VARIACIONES DEBIDO AL MAYOR GASTO EN INFRAESTRUCTURA
<b>Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública</b>								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.00	3,530,811.00	17,654,056.02	0.00	0.00	17,654,056.02	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA FOR ENCONTRARSE LOS PROYECTOS EN PROCESO
	4to. Trimestre	20.00	7,062,600.00	35,308,112.00	28.15	9,939,811.00	35,308,112.00	EXISTE UNA VARIACION AL EJERCER UN MAYOR RECURSO

15 EN  
10/20

**RECIBIDO**  
 FI/11/SB/CGDR  
 Coordinación General de  
 Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 CUARTO TRIMESTRE 2025  
 DESTINO DE GASTO  
 FAISMUN


FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302580800	56131	202520	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, SAN ISIDRO EL ORGANAL, EL CASCALOTE (LAZARO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	EL CASCALOTE (LAZARO CARDENAS)	862,433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	PZA	ACCIÓN CON AVANCE 0.00, SE REALIZO LA MODIFICACION AL FOLIO SIFAS 64754, DEBIDO A DUPLICIDAD SE SOLICITA CANCELACION
PUE250302580805	83120	202522	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AQUILES SERDAN, MIGUEL HIDALGO, 2 DE ABRIL E IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	3,152,267.33	3,152,267.33	3,152,267.33	3,152,267.33	3,152,267.33	3,152,267.33	3,152,267.33	100	100	1182.13	M	
PUE250302580808	89731	202523	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, CONSTITUCIONAL, RICARDO FLORES MAGÓN DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (ESCAPE DE LAGUNILLAS) MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	3,118,367.98	3,118,367.98	3,118,367.98	3,118,367.98	3,118,367.98	3,118,367.98	3,118,367.98	100	100	746.01	M	
PUE250302580807	94043	202524	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETLA, ATENCINGO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA	CHIETLA	656,604.17	656,604.17	656,604.17	656,604.17	656,604.17	656,604.17	656,604.17	100	100	36	PZA	
PUE250302580809	95617	202524	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETLA, ATENCINGO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	802,516.21	802,516.21	802,516.21	802,516.21	802,516.21	802,516.21	802,516.21	100	100	44	PZA	
PUE250302580810	100706	202524	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETLA, ATENCINGO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA	ATENCINGO	1,021,384.27	1,021,384.27	1,021,384.27	1,021,384.27	1,021,384.27	1,021,384.27	1,021,384.27	100	100	56	PZA	
PUE250302580818	99032	202524	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETLA, ATENCINGO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA	SAN NICOLAS TENEXCALCO	291,824.08	291,824.08	291,824.08	291,824.08	291,824.08	291,824.08	291,824.08	100	100	16	PZA	
PUE250402511234	119806	202524	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETLA, ATENCINGO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA	TEMAXCALAPADE GABINO BARREDA	145,912.04	145,912.04	145,912.04	145,912.04	145,912.04	145,912.04	145,912.04	100	100	12	PZA	
PUE250302580804	97977	202526	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	CHIETLA	3,046,667.33	3,046,667.33	3,046,667.33	3,046,667.33	3,046,667.33	3,046,667.33	3,046,667.33	100	100	1,000.27	M	


**PUEBLA**  
 Gobierno del Estado  
 202524  
 RECEIBIDO  
 10 de Mayo 2026  
 119806  
 Coordinación General de Desarrollo Regional

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302580798	114858	202528	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	CHIETLA	1,569,050.88	1,569,050.88	1,569,050.88	1,569,050.88	1,569,050.88	1,569,050.88	1,569,050.88	100	100	1	PZA	
PUE250302580812	114913	202532	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y TREN DE DESCARGA PARA EL POZO DE AGUA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA.	ESCAPE DE LAGUNILLAS	1,710,850.00	1,708,850.00	1,708,850.00	1,708,850.00	1,708,850.00	1,708,850.00	0.00	0	0	0	PZA	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO AL CIERRE DEL TRIMESTRE
PUE250302580814	115091	202534	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y PIPILA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	2,562,321.30	2,562,321.30	2,562,321.30	2,562,321.30	2,562,321.30	2,562,321.30	2,562,321.30	100	100	480.56	M	
PUE250402611235	125252	202533	EQUIPAMIENTO CON SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	600,697.49	600,697.49	600,697.49	600,697.49	600,697.49	600,697.49	0.00	0	0	1	PZA	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO AL CIERRE DEL TRIMESTRE
									18,676,463.08	18,676,463.08	16,366,915.59					

**FORTAMIUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/R ECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250402618598	202530	REHABILITACIÓN DE SEQUÍA CON MAQUINARIA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, COLONIA PRISCO SÁNCHEZ Y CALLE AQUILES SERDÁN EN CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	ATENCINGO, CHIETLA	2,001,647.06	2,001,647.06	2,001,647.06	2,001,647.06	2,001,647.06	2,001,647.06	2,001,647.06	100	100	1,528.80	M3	
PUE250402618604	202535	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DÍAZ, SANTA CRUZ EL MIRADOR, SAN ISIDRO LA SABILO, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, SAN JOSE LOS LAURELES, LA PALMA, CHIETLA, VILLAS DE LAURELES, LA PALMA, CHIETLA, VILLAS DE MONTECARLO, CAMINO AL CERRO DE LOS PUERCOS, SAN ISIDRO EL ORGANAL, SAN MIGUEL LA TOMA, LAGUNILLAS DE RAYÓN, LA SOLEDAD, COFRADÍA, ATENCINGO EN SUS DIFERENTES COLONIAS, VIBORILLAS DE HIDALGO, BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS (EL CASCALOTE), SAN MIGUEL TECOLACO, EL CAPIRE, DON ROQUE, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, SAN VICENTE DE PAUL, EL ORGANAL Y COLONIA MORELOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DÍAZ, SANTA CRUZ EL MIRADOR, SAN ISIDRO LA SABILO, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, SAN JOSE LOS LAURELES, LA PALMA, CHIETLA, VILLAS DE MONTECARLO, CAMINO AL CERRO DE LOS PUERCOS, SAN ISIDRO EL ORGANAL, SAN MIGUEL LA TOMA, LAGUNILLAS DE RAYÓN, LA SOLEDAD, COFRADÍA, ATENCINGO EN SUS DIFERENTES COLONIAS, VIBORILLAS DE HIDALGO, BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS (EL CASCALOTE), SAN MIGUEL TECOLACO, EL CAPIRE, DON ROQUE, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, SAN VICENTE DE PAUL, EL ORGANAL Y COLONIA MORELOS	3,159,746.04	3,159,746.04	3,159,746.04	3,159,746.04	3,159,746.04	3,159,746.04	3,159,746.04	100	100	438.00	PZA	


**Bienestar**  
 Secretaría de Bienestar

15 ENE 2026  
 10 2026  
**RECIBIDO**  
 FI/11/SB/CGDR  
 Coordinación General de  
 Desarrollo Regional

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250402618610		202537	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO, SAN VICENTE DE PAUL , SAN NICOLÁS TENEXCALCO, BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, ATENCINGO (COLONIA LA PAZ ), ATENCINGO (COLONIA CENTRO ), ATENCINGO (COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ PRIMERA DE SECCIÓN ), ESCAPE DE LAGUNILLAS, JOSE LOS LAURELES, CHIETLA , PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA,PUEBLA.	PUEBLO NUEVO, SAN VICENTE DE PAUL , SAN NICOLÁS TENEXCALCO, BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, ATENCINGO (COLONIA LA PAZ ), ATENCINGO (COLONIA CENTRO ), ATENCINGO (COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ PRIMERA DE SECCIÓN ), ESCAPE DE LAGUNILLAS, JALTEPEC , SAN JOSE LOS LAURELES, CHIETLA	1,183,136.86	1,183,136.86	1,183,136.86	1,183,136.86	1,183,136.86	1,183,136.86	1,183,136.86	100	100	161.00	PZA	
					6,344,529.96					\$ 6,344,529.96	\$ 6,344,529.96					



**PUEBLA**  
 Gobierno del Estado  
 1974-2024


**Secretaría de Economía**

15. ENE 2020  
 10.20

**RECIBIDO**  
 FI 11/SB/CGDR  
 Coordinación General de  
 Desarrollo Regional

Entidad	Municipio	Tipo de Registr	Ciclo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa pres.	Programa Font.	Institucion Eje.	Rendimiento F.	Reintegro	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mi	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	51	1	2025	2	33	4 FAISMUN	1	104774.77	0	613	10500000	22033950.69	22033950.69	22033950.69	22033950.69	22033950.69	22033950.69	22033950.69	22033950.69	22033950.69	INTERES DE CAPITAL 4.150.80 Y GENERADOS 100.623.97	
		2								614	7200000	17827688.08	17827688.08	17827688.08	17827688.08	17827688.08	17827688.08	17827688.08	17827688.08	17827688.08	PAGO DE OBRAS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PU	
		2								615	8500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PAGO DE OBRAS DE REHABILITACION ALCANTARILLADO
		2								626	13556864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	51	1	2025	2	33	5 FORTAMUN	1	16288.12	0	155	136815	136815	136815	136815	136815	136815	136815	136815	136815	136815	INTERESES GENERADOS	
		2								122	0	2836827	2836827	2836827	2836827	2836827	2836827	2836827	2836827	2836827	2836827	PAGO DE EVALUACIONES DE SEGURIDA DPUBLICA
		2								211	0	998950.51	998950.51	998950.51	998950.51	998950.51	998950.51	998950.51	998950.51	998950.51	998950.51	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD
		2								283	2500000	2192381.94	2192381.94	2192381.94	2192381.94	2192381.94	2192381.94	2192381.94	2192381.94	2192381.94	2192381.94	PAGO DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA
		2								311	7000000	5588251.35	5588251.35	5588251.35	5588251.35	5588251.35	5588251.35	5588251.35	5588251.35	5588251.35	5588251.35	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PUBLICA
		2								392	2000000	1821452	1821452	1821452	1821452	1821452	1821452	1821452	1821452	1821452	1821452	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
		2								358	700000	1031977.38	1031977.38	1031977.38	1031977.38	1031977.38	1031977.38	1031977.38	1031977.38	1031977.38	1031977.38	PAGO DE DERECHOS CONAGUA
		2								548	2660800	1982821.6	1982821.6	1982821.6	1982821.6	1982821.6	1982821.6	1982821.6	1982821.6	1982821.6	1982821.6	PAGO DE RELLENO SANITARIO
		2								519	3000000	1792015.64	1792015.64	1792015.64	1792015.64	1792015.64	1792015.64	1792015.64	1792015.64	1792015.64	1792015.64	PAGO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA
		2								613	10000000	10433902.29	10433902.29	10433902.29	10433902.29	10433902.29	10433902.29	10433902.29	10433902.29	10433902.29	10433902.29	PAGO DE EQUIPO MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA
		2								614	7410497	65090005.41	65090005.41	65090005.41	65090005.41	65090005.41	65090005.41	65090005.41	65090005.41	65090005.41	65090005.41	PAGO DE OBRAS DE REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO
		2																				PAGO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA


**PUEBLA**  
 Gobierno del Estado  
 1924-1930

15 ENE 2025  
 102025

**RECIBIDO**  
 F/11/SB/CGOR  
 Coordinación General de  
 Desarrollo Regional

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGMA_MA_PROJECT O	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	4	PUE250302580800	Proyecto de inversión	862433.54	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862433.54, modificado:0.0])	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE LAGUNILLAS DE RAYON, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, SAN SIDRO EL ORGIMAL, EL CAGALOTE (LAZARO CARDENAS), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 56131	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Urbanización	Municipio de Chieta	56131	(meta:1: (unidad_medida:PI ezas, meta:123.0, meta_modificada: 0.0))	0	0	0	0	0	(unidad_medid a:Piezas, avance:0.0))	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones	
2025	4	PUE250302580812	Proyecto de inversión	1710150	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:1], prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850075.0, modificado:850075.0), f2: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860075.0, modificado:860075.0])	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TREN DE DESCARGA PARA EL POZO DE AGUA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA. - 114913	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	114913	(meta:1: (unidad_medida:PI ezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	1710050	1710050	0	0	0	(meta:1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0))	Validado avances	Sin observaciones	
2025	4	PUE250402611235	Proyecto de inversión	600697.49	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600697.49, modificado:600697.49])	EQUIPAMIENTO CON SUBESTACION ELECTRICA EN EL POZO DE AGUA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA, PUEBLA. - 125252	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	125252	(meta:1: (unidad_medida:PI ezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	600697.49	600697.49	0	0	0	(meta:1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0))	Validado avances	Sin observaciones	
2025	4	PUE250402611234	Proyecto de inversión	145912.04	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139912.04, modificado:139912.04])	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETLA, ATENCINGO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA - 119806	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	119806	(meta:1: (unidad_medida:PI ezas, meta:12.0, meta_modificada: 12.0))	145912.04	145912.04	145912.04	145912.04	145912.04	(meta:1: (unidad_medid a:Piezas, avance:12.0))	Validado avances	Sin observaciones	
2025	4	PUE250302580818	Proyecto de inversión	291824.08	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281824.08, modificado:281824.08])	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETLA, ATENCINGO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA - 99032	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	99032	(meta:1: (unidad_medida:PI ezas, meta:16.0, meta_modificada: 16.0))	291824.08	291824.08	291824.08	291824.08	291824.08	(meta:1: (unidad_medid a:Piezas, avance:16.0))	Validado avances	Sin observaciones	
2025	4	PUE250302580814	Proyecto de inversión	1685736.96	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159912.04, modificado:159912.04])	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y PIPILA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 115091	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	115091	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:480.56, meta_modificada: 480.56))	2562321.3	2562321.3	2562321.3	2562321.3	2562321.3	(meta:1: (unidad_medid a:Metros lineales, avance:480.56))	Validado avances	Sin observaciones	
2025	4	PUE250302580810	Proyecto de inversión	1021384.27	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021384.27, modificado:1021384.27])	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETLA, ATENCINGO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA - 100706	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	100706	(meta:1: (unidad_medida:PI ezas, meta:56.0, meta_modificada: 56.0))	1021384.27	1021384.27	1021384.27	1021384.27	1021384.27	(meta:1: (unidad_medid a:Piezas, avance:56.0))	Validado avances	Sin observaciones	
2025	4	PUE250302580809	Proyecto de inversión	802516.21	(f1: [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1], prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802516.21, modificado:802516.21])	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETLA, ATENCINGO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA - 95617	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	95617	(meta:1: (unidad_medida:PI ezas, meta:44.0, meta_modificada: 44.0))	802516.21	802516.21	802516.21	802516.21	802516.21	(meta:1: (unidad_medid a:Piezas, avance:44.0))	Validado avances	Sin observaciones	



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGMA_O MA_PROJECT	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2025	4	PUE250302580808	Proyecto de inversión	3118367.98	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FALS municipal, monto:50311.99, modificado:50311.99}, f2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FALS municipal, monto:3066055.99, modificado:3066055.99}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ADOLOFO LOPEZ MATEOS, CONSTITUCIONAL, RICARDO FLORES MAGÓN DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (ESCAPE DE LAGUNILLAS) MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 89731	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	89731	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:746.01, meta_modificada: 746.01)}	3118367.98	3118367.98	3118367.98	3118367.98	3118367.98	3118367.98	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avances:746.01)}	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE250302580807	Proyecto de inversión	656604.17	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FALS municipal, monto:656604.17, modificado:656604.17}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIETA, ATENCINGO, SAN NICOLAS TENEXCALCO, ESCAPE DE LAGUNILLAS, TEMAXCALAPA DE GABINO BARRERA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA - 94043	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	94043	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada: 36.0)}	656604.17	656604.17	656604.17	656604.17	656604.17	656604.17	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avances:36.0)}	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE250302580805	Proyecto de inversión	3152267.33	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FALS municipal, monto:3152267.33, modificado:3152267.33}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AQUILES SERDAN, MIGUEL HIDALGO, 2 DE ABRIL E IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 83120	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	83120	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1182.13, meta_modificada: 1182.13)}	3152267.33	3152267.33	3152267.33	3152267.33	3152267.33	3152267.33	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avances:1182.13)}	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE250302580804	Proyecto de inversión	3046667.33	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FALS municipal, monto:30311.98, modificado:30311.98}, f2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FALS municipal, monto:3016355.35, modificado:3016355.35}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 97977	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	97977	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1000.27, meta_modificada: 1000.27)}	3046667.33	3046667.33	3046667.33	3046667.33	3046667.33	3046667.33	{meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, avances:1000.27)}	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE250302580798	Proyecto de inversión	1569050.88	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FALS municipal, monto:1569050.88, modificado:1569050.88}}	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN Y SUBESTACIÓN ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 114858	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	114858	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	1569050.88	1569050.88	1569050.88	1569050.88	1569050.88	1569050.88	{meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:1.0)}	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2025	4	PUE250402618598	Proyecto de Inversión	2001647.06	(ft1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001647.06, modificado:2001647.06))	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES A NIVEL TERRACERIA DE LAS LOCALIDADES DE JALTEPEC, SAN NICOLAS TENECALCO, SAN ISIDRO EL ORGANAL, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA Y SAN MIGUEL LA TOMA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Chietla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Municipio de Chietla	202530	{meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:1528.8, meta_modificada:1528.8)}	2001647.06	2001647.06	2001647.06	2001647.06	2001647.06	2001647.06		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observ	
2025	4	PUE250402618610	Proyecto de Inversión	1183136.86	(ft1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183136.86, modificado:1183136.86))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO, SAN VICENTE DE PAUL, SAN NICOLAS TENECALCO, BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, ATENCINGO (COLONIA LA PAZ), ATENCINGO (COLONIA CENTRO), DIAZ ORDAZ PRIMERA DE SECCION), ESCAPE DE LAGUNILLAS, JALTEPEC, SAN JOSE LOS LAURELES, CHIETLA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Chietla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Chietla	202537	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:161.0, meta_modificada:161.0)}	1183136.86	1183136.86	1183136.86	1183136.86	1183136.86	1183136.86		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observ	
2025	4	PUE250402618604	Proyecto de Inversión	3159746.04	(ft1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159746.04, modificado:3159746.04))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, SANTA CRUZ EL MIRADOR, SAN ISIDRO LA SABIÑA, TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, SAN JOSE LOS LAURELES, LA PALMA, CHIETLA, VILLAS DE MONTECARLO, CAMINO AL CERRO DE LOS PUERCOS, SAN ISIDRO EL ORGANAL, SAN MIGUEL LA TOMA, LAGUNILLAS DE RAYÓN, LA SOLEDAD, COFRADIA, ATENCINGO EN SUS DIFERENTES COLONIAS, VIBORILLAS DE HIDALGO, BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS (EL CASCALOTE), SAN MIGUEL TECOLACIO, EL CAPIRE, DON ROQUE, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, SAN VICENTE DE PAUL, EL ORGANAL Y COLONIA MORELOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Chietla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Chietla	202535	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:438.0, meta_modificada:438.0)}	3159746.04	3159746.04	3159746.04	3159746.04	3159746.04	3159746.04	3159746.04		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observ



EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Chietla	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	104774.77	0	2 - Gasto de Inversión	Total del Programa Presupuestario	39756864	39861638.77	39861638.77	39861638.77	39861638.77	39861638.77	38400866.28	Validado	[[Dependencia Ejecutora: "Municipio de Chietla", Observación: "INTERES DE CAPITAL 4,150.80 Y GENERADOS 100,623.97"]	
Chietla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chietla			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	13556864	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA NO UTILIZADA
Chietla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chietla			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	10500000	22033950.69	22033950.69	22033950.69	22033950.69	22033950.69	22033950.69	22033950.69	Validado	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO
Chietla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chietla			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7200000	17827688.08	17827688.08	17827688.08	17827688.08	17827688.08	16366915.59	16366915.59	Validado	OBRAS DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Chietla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Chietla			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	8500000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA NO UTILIZADA



EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2025

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Chieti	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	16288.12	0	0	Total del Programa Presupuestario	35308112	35324400.12	35324400.12	35324400.12	35324400.12	35324400.12	35324400.12	Validado	[[Dependencia Ejecutora": "Municipio de Chieti", "Observación": "INTERESES GENERADOS"]]
Chieti	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieti			2 - Gasto de Inversión	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	998950.51	998950.51	998950.51	998950.51	998950.51	998950.51	Validado	PAGO DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA
Chieti	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieti			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0	2836827	2836827	2836827	2836827	2836827	2836827	Validado	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD
Chieti	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieti			1 - Gasto corriente	155 - Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	136815	136815	136815	136815	136815	136815	136815	Validado	PAGO DE EVALUACIONES SEGURIDAD PUBLICA
Chieti	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieti			1 - Gasto corriente	549 - Otros equipos de transporte	2560800	1982821.6	1982821.6	1982821.6	1982821.6	1982821.6	1982821.6	Validado	PAGO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA
Chieti	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieti			1 - Gasto corriente	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	3000000	1792015.64	1792015.64	1792015.64	1792015.64	1792015.64	1792015.64	Validado	PAGO DE EQUIPO MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA
Chieti	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieti			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	2000000	1821452	1821452	1821452	1821452	1821452	1821452	Validado	PAGO DERECHOS CONIAGUA
Chieti	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieti			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	700000	1031977.38	1031977.38	1031977.38	1031977.38	1031977.38	1031977.38	Validado	PAGO DE RELLENO SANITARIO
Chieti	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieti			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	10000000	10433902.29	10433902.29	10433902.29	10433902.29	10433902.29	10433902.29	Validado	PAGO DE OBRAS DE REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO
Chieti	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieti			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7410497	6509005.41	6509005.41	6509005.41	6509005.41	6509005.41	6509005.41	Validado	PAGO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
Chieti	Partida genérica	2025	SUSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieti			2 - Gasto de Inversión	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2500000	2192381.94	2192381.94	2192381.94	2192381.94	2192381.94	2192381.94	Validado	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Chieti	Partida genérica	2025	SUSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Chieti			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	7000000	5588251.35	5588251.35	5588251.35	5588251.35	5588251.35	5588251.35	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO



INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Trimestre	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)
2025	4	Chieta	33 - Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333	(Just1:(ciclo:2025,trim:4,Just:Otr causas,usuariotomasjimenezc,fecha:09/01/26))	PROGRAMACIÓN INICIAL	0	Otras causas	EXISTE VARIACIONES EN LA META AL NO TENER PROGRAMADAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS	N/D
2025	4	Chieta	33 - Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Su sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	(Just1:(ciclo:2025,trim:4,Just:Otr causas,usuariotomasjimenezc,fecha:09/01/26))	PROGRAMACIÓN INICIAL	100	Otras causas	EXISTE UNA VARIACIÓN EN LA META AL TENER UN MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA	150
2025	4	Chieta	33 - Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Municipios	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente/Su sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	(Just1:(ciclo:2025,trim:4,Just:Otr causas,usuariotomasjimenezc,fecha:09/01/26))	PROGRAMACIÓN INICIAL AL NO CONTAR CON OTROS PROYECTOS EN EL FONDO	0	Otras causas	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO PLANEARSE OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE	100



INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Trimestre	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	4	Chilila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acordante	100	[Justi:](ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas.usuario:tomaj@mercat:fecha:09/07/26)	PROGRAMACIÓN INICIAL	100	PROGRAMACIÓN INICIAL	100	100	Valificado	
2025	4	Chilila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para el pago de encargos de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acordante	20.00277	[Justi:](ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas.usuario:tomaj@mercat:fecha:09/07/26)	PROGRAMACIÓN INICIAL	20.00277	PROGRAMACIÓN INICIAL	28.15164	140.74	Validado	
2025	4	Chilila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de recursos destinados al pago de encargos de aguas residuales	(Monto ejercido para el pago de encargos de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acordante	3.83064	[Justi:](ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas.usuario:tomaj@mercat:fecha:09/07/26)	PROGRAMACIÓN INICIAL	3.83064	PROGRAMACIÓN INICIAL	2.75114	71.82	Validado	
2025	4	Chilila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acordante	24.0764	[Justi:](ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas.usuario:tomaj@mercat:fecha:09/07/26)	PROGRAMACIÓN INICIAL	24.0764	PROGRAMACIÓN INICIAL	18.70375	77.68	Validado	
2025	4	Chilila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acordante	2.97657	[Justi:](ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas.usuario:tomaj@mercat:fecha:09/07/26)	PROGRAMACIÓN INICIAL	2.97657	PROGRAMACIÓN INICIAL	2.42759	80.88	Validado	
2025	4	Chilila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acordante	36.04979	[Justi:](ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas.usuario:tomaj@mercat:fecha:09/07/26)	PROGRAMACIÓN INICIAL	36.04979	PROGRAMACIÓN INICIAL	47.88588	133.11	Validado	
2025	4	Chilila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos de los sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos	(Monto ejercido para el pago de derechos de los sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Acordante	0	[Justi:](ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas.usuario:tomaj@mercat:fecha:09/07/26)	PROGRAMACIÓN INICIAL	0	PROGRAMACIÓN INICIAL	0	ND	Validado	
2025	4	Chilila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos de los sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos	(Monto ejercido para el pago de derechos de los sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Acordante	100	[Justi:](ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas.usuario:tomaj@mercat:fecha:09/07/26)	RECURSOS MINISTRADOS	100	RECURSOS MINISTRADOS	100	100	Validado	
2025	4	Chilila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Tasa de variación del ingreso municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en año t-1) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Acordante	6.50844	[Justi:](ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas.usuario:tomaj@mercat:fecha:24/07/26)	PROGRAMACIÓN INICIAL	6.50844	PROGRAMACIÓN INICIAL	4.12009	63.3	Validado	
2025	4	Chilila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Tasa de variación del ingreso municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en año t-1) * 100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Discredante	6.63124	[Justi:](ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas.usuario:tomaj@mercat:fecha:24/07/26)	PROGRAMACIÓN INICIAL	6.63124	PROGRAMACIÓN INICIAL	3.88716	57.02	Validado	

