



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024 - 2030

**Pensar  
en  
Grande**

**POR AMOR A  
PUEBLA**

15 de Julio de 2025.

OFICIO No. PMCH/193/2025

**CARLOS MARTÍNEZ AMADOR**  
**COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL**  
**DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE:**

*Acuse*

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2024**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL, CHIETLA, PUE.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ATENTAMENTE



*[Handwritten signature]*  
2024-2027  
**C. EDGARDO PONCE**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**DE CHIETLA, PUEBLA**



Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE CHIETLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2024

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0	0	0.00	0	31		LA META PROPUESTA NO SE ALCANZO AL CONTAR CON MENOS PROYECTOS CAPTURADOS EN EL PORTAL
Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	42.42	14	33	48.39	15	31		LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL TENER MENOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA
Porcentaje de Proyectos Complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	57.58	19	33	51.61	16	31		LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A LA PLANEACIÓN

INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	33,227,633.00	33,227,633.00	100.00	33,227,633.00	33,227,633.00	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL SER MINISTRADOS LOS RECURSOS PLANEADOS
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	33,227,633.00	33,227,633.00	100.00	33,227,633.00	33,227,633.00	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL EJERCER LOS RECURSO DEL FONDO EN SU TOTALIDAD
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	6.40	33,227,633.00	5,193,878.00	4.21	33,227,633.00	7,889,892.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A UNA MAYOR RECAUDACIÓN EN RECURSOS PROPIOS
<b>Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1] * 100	INFORME DEFINITIVO	34.72	46,514,485.00	34,525,669.00	-4.82	54,792,969.00	57,567,865.00	NO SE ALCANZO LA META PROPUESTA AL NO ALCANZAR UNA MAYOR RECAUDACIÓN CONFORME AL AÑO ANTERIOR
<b>Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	INFORME DEFINITIVO	18.47	6,137,414.00	33,227,633.00	28.32	9,409,819.00	33,227,633.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A UN MAYOR GASTO EN PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RELLENO SANITARIO

INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua ALCANZADA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	3.10	1,718,850.00	33,227,633.00	3.10	1,031,415.00	33,227,633.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL REALIZAR MENOR PAGO DE DERECHOS DE AGUA ANTE LA DEPENDENCIA	
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	1.72	572,950.00	33,227,633.00	7.00	2,326,820.00	33,227,633.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A QUE SE REALIZO UN MAYOR PAGO EN DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES QUE SE TENIA CONSIDERADO	
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0.00	33,227,633.00	0.00	0.00	33,227,633.00	NO SE PLANEO RECURSO PARA REALIZAR MODERNIZACIÓN A LA RECAUDACIÓN	
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	10.60	3,523,646.00	33,227,633.00	41.16	13,674,915.00	33,227,633.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL EJERCER MAYOR RECURSO EN INFRAESTRUCTURA	
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	20.00	6,645,526.00	33,227,633.00	20.42	6,784,664.00	33,227,633.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL REALIZAR MAYOR GASTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	

**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2024**  
**DESTINO DEL GASTO**

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202379738	107809	008-2024	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	613,547.56	613,547.56	613,547.56	613,547.56	613,547.56	613,547.56	613,547.56	100	100	187.12 M	
PUE240202382707	114583	010-2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA BLANCA Y CALLE PINO SUAREZ EN LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	ESCAPE DE LAGUNILLAS	1,729,804.56	1,729,804.56	1,729,804.56	1,729,804.56	1,729,804.56	1,729,804.56	1,729,804.56	100	100	1,119.29 M2	
PUE240202393426	168349	012-2024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	ESCAPE DE LAGUNILLAS	1,062,515.65	1,062,515.65	1,062,515.65	1,062,515.65	1,062,515.65	1,062,515.65	1,062,515.65	100	100	548.86 M	
PUE240202435941	319352	013-2024	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	380,954.59	380,954.59	380,954.59	380,954.59	380,954.59	380,954.59	380,954.59	100	100	143.61 M	
PUE240202436546	321885	014-2024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	915,366.45	915,366.45	915,366.45	915,366.45	915,366.45	915,366.45	915,366.45	100	100	295.17 M	
PUE240302435972	319481	015-2024	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	253,137.96	253,137.96	253,137.96	253,137.96	253,137.96	253,137.96	253,137.96	100	100	260.80 M	
PUE240202394109	174455	020-2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 12 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	1,465,854.06	1,465,854.06	1,465,854.06	1,465,854.06	1,465,854.06	1,465,854.06	1,465,854.06	100	100	1,125 M2	
PUE240302437707	327575	023-2024	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA PAZ EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	ATENCINGO	1,455,134.58	1,455,134.58	1,455,134.58	1,455,134.58	1,455,134.58	1,455,134.58	1,455,134.58	100	100	234.24 M	
PUE240302437725	327640	024-2024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMADO TABLAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FERROCARRIL EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	ATENCINGO	559,444.96	559,444.96	559,444.96	559,444.96	559,444.96	559,444.96	559,444.96	100	100	130.06 M	
PUE240202394325	172381	028-2024	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	ESCAPE DE LAGUNILLAS	1,512,409.55	1,512,409.55	1,512,409.55	1,512,409.55	1,512,409.55	1,512,409.55	1,512,409.55	100	100	855 M	

**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2024**  
**DESTINO DEL GASTO**

FAISMUN															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202394371	172652	035-2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, EN LA COLONIA EL SESTEADERO DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	ATENCINGO	1,140,398.91	1,140,398.91	1,140,398.91	1,140,398.91	1,140,398.91	1,140,398.91	1,140,398.91	100	100	421.44 M2	
PUE240302437801	327929	036-2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA MORELOS, COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	1,182,316.10	1,182,316.10	1,182,316.10	1,182,316.10	1,182,316.10	1,182,316.10	1,182,316.10	100	100	832.90 M2	
PUE240402495674	419330	001-2024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ARTICULO 73, CALLE A. SERDAN, CALLE LEY CONTRATO AZUCARERO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	ATENCINGO	2,576,847.02	2,576,847.02	2,576,847.02	2,576,847.02	2,576,847.02	2,576,847.02	2,576,847.02	100	100	220 M	
PUE240402496596	421689	002-2024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR ESQUER APODACA ENTRE ENRIQUE MOLINA Y GUADALUPE BASTERI DE MOLINA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	ATENCINGO	1,545,436.48	1,545,436.48	1,545,436.48	1,545,436.48	1,545,436.48	1,545,436.48	1,545,436.48	100	100	222.56 M	
	104922	007-2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL ABASOLO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TENEXCALCO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN NICOLAS TENEXCALCO	1,456,385.49	1,456,385.49	1,456,385.49	1,456,385.49	1,456,385.49	1,456,385.49	1,456,385.49	100	100	1,107.81 M2	NO MIGRO (SEGUN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	114254	009-2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EL TECORRAL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, MUNICIPIO DE PUEBLA	TEMAXCALAPA	2,525,189.80	2,525,189.80	2,525,189.80	2,525,189.80	2,525,189.80	2,525,189.80	2,525,189.80	100	100	1,822.22 M2	NO MIGRO (SEGUN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	119112	011-2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JAIME NUÑO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TECOLACIO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN MIGUEL TECOLACIO	1,861,649.66	1,861,649.66	1,861,649.66	1,861,649.66	1,861,649.66	1,861,649.66	1,861,649.66	100	100	1,447.64 M2	NO MIGRO (SEGUN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	323754	016-2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	TEMAXCALAPA	1,032,803.41	1,032,803.41	1,032,803.41	1,032,803.41	1,032,803.41	1,032,803.41	1,032,803.41	100	100	618.12 M2	NO MIGRO (SEGUN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	324019	017-2024	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SANTA CRUZ EL MIRADOR	908,806.36	908,806.36	908,806.36	908,806.36	908,806.36	908,806.36	908,806.36	100	100	640.46 M	NO MIGRO (SEGUN 3ER INFORME TRIMESTRAL) EN MIDS EL MONTO CAPTURADO ES 1,049,240.21

**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2024**  
**DESTINO DEL GASTO**

FAISMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	374126	018-2024	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DEL ORGANIO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	EL ORGANIO	810,860.81	810,860.81	810,860.81	810,860.81	810,860.81	810,860.81	810,860.81	100	1 POZO	NO MIGRO (SEGÚN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	170960	019-2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	COFRADIA	926,082.74	926,082.74	926,082.74	926,082.74	926,082.74	926,082.74	926,082.74	100	614.63 M2	NO MIGRO (SEGÚN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	171686	021-2024	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AHUEHUETZINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	AHUEHUETZINGO	1,794,986.83	1,794,986.83	1,794,986.83	1,794,986.83	1,794,986.83	1,794,986.83	1,794,986.83	100	642.03 M	NO MIGRO (SEGÚN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	327513	022-2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DEL PEDREGAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	PUEBLO NUEVO	1,873,885.18	1,873,885.18	1,873,885.18	1,873,885.18	1,873,885.18	1,873,885.18	1,873,885.18	100	1,432.03 M2	NO MIGRO (SEGÚN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	172029	025-2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE LA CALLE AURORA Y CALLE NORTE ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE NORTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO COAYUCA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO COAYUCA	1,654,806.98	1,654,806.98	1,654,806.98	1,654,806.98	1,654,806.98	1,654,806.98	1,654,806.98	100	1,176.00 M2	NO MIGRO (SEGÚN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	172233	026-2024	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	SAN JOSE LOS LAURELES	2,528,264.25	2,528,264.25	2,528,264.25	2,528,264.25	2,528,264.25	2,528,264.25	2,528,264.25	100	612.76 M2	NO MIGRO (SEGÚN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	327815	027-2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE DEL PEDREGAL Y CALLE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	PUEBLO NUEVO	2,146,720.95	2,146,720.95	2,146,720.95	2,146,720.95	2,146,720.95	2,146,720.95	2,146,720.95	100	1,382.38	NO MIGRO (SEGÚN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	327844	029-2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO LA SABILA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN ISIDRO LA SABILA	1,125,286.99	1,125,286.99	1,125,286.99	1,125,286.99	1,125,286.99	1,125,286.99	1,125,286.99	100	801.90 M2	NO MIGRO (SEGÚN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	327890	030-2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE DEL ESTUDIANTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO COAYUCA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	SAN ANTONIO COAYUCA	888,170.75	888,170.75	888,170.75	888,170.75	888,170.75	888,170.75	888,170.75	100	585.55 M2	NO MIGRO (SEGÚN 3ER INFORME TRIMESTRAL)
	327898	031-2024	REHABILITACION DE POZO DE AGUA Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS DE RAYON, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	LAGUNILLAS DE RAYON	1,071,275.87	1,071,275.87	1,071,275.87	1,071,275.87	1,071,275.87	1,071,275.87	1,071,275.87	100	1 POZO	NO MIGRO (SEGÚN 3ER INFORME TRIMESTRAL)

**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2024**  
**DESTINO DEL GASTO**

**FAISMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD/ UNIDAD/ MEDIDA	OBSERVACIONES
	172567	032-2024	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALVARO OBRERON Y CALLE DE LA ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE DON ROQUE, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	DON ROQUE	1,211,868.16	1,211,868.16	1,211,868.16	1,211,868.16	1,211,868.16	1,211,868.16	1,211,868.16	100	100	884.77 M2	NO MIGRO (SEGUN 3ER INFORME TRIMESTRAL) EN MIDS EL MONTO CAPTURADO ES 1,211,868.16
	327907	034-2024	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TZOMPAPAHUACAN, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	TZOMPAPAHUACAN	1,028,409.33	1,028,409.33	1,028,409.33	1,028,409.33	1,028,409.33	1,028,409.33	1,028,409.33	100	100	511.80 M	NO MIGRO (SEGUN 3ER INFORME TRIMESTRAL) EN MIDS EL MONTO CAPTURADO ES 887,975.48

**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2024**  
**DESTINO DEL GASTO**

FORTAMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202401295	006-2024	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA	CHIETLA	2,023,655.65	2,023,655.65	2,023,655.65	2,023,655.65	2,023,655.65	2,023,655.65	2,023,655.65	100	100	3,100 CELDAS SOLARES	
PUE240302441541	039-2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE JALTEPEC, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	JALTEPEC	1,490,266.20	1,490,266.20	1,490,266.20	1,490,266.20	1,490,266.20	1,490,266.20	1,490,266.20	100	100	1,050.70 M2	
PUE240302441546	038-2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	TEMAXCALAPA	1,188,185.32	1,188,185.32	1,188,185.32	1,188,185.32	1,188,185.32	1,188,185.32	1,188,185.32	100	100	832.90 M2	
PUE240302441551	039-2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	1,440,657.29	1,440,657.29	1,440,657.29	1,440,657.29	1,440,657.29	1,440,657.29	1,440,657.29	100	100	1,121.67 M2	
PUE240302441554	040-2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA DE LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	PUEBLO NUEVO	931,378.49	931,378.49	931,378.49	931,378.49	931,378.49	931,378.49	931,378.49	100	100	596.64 M2	
PUE240302441556	043-2024	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TENEXCALCO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN NICOLAS TENEXCALCO	1,241,945.85	1,241,945.85	1,241,945.85	1,241,945.85	1,241,945.85	1,241,945.85	1,241,945.85	100	100	862.54 M2	
PUE240302441557	046-2024	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA	ATENCINGO	440,047.61	440,047.61	440,047.61	440,047.61	440,047.61	440,047.61	440,047.61	100	100	157.20 M	
PUE240402517518	202405	REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHAS EN SANTA CRUZ EL MIRADOR ENTRE CALLE ITURBIDE Y CAMINO SIN NOMBRE, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	SANTA CRUZ EL MIRADOR	1,202,326.21	1,202,326.21	1,202,326.21	1,202,326.21	1,202,326.21	1,202,326.21	1,202,326.21	100	100	1.5 KM	
PUE240402517587	202408	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE ATENCINGO ENTRE AV. DE LAS FLORES Y CARRETERA CHIETLA-VIBORILLAS DE HIDALGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	ATENCINGO	684,951.73	684,951.73	684,951.73	684,951.73	684,951.73	684,951.73	684,951.73	100	100	0.8 KM	
PUE240402517595	202409	MAINTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, PUEBLA	ATENCINGO	1,280,821.58	1,280,821.58	1,280,821.58	1,280,821.58	1,280,821.58	1,280,821.58	1,280,821.58	100	100	100 PZAS	
PUE240402517605	202410	MAINTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, PUEBLA	CHIETLA	815,282.20	815,282.20	815,282.20	815,282.20	815,282.20	815,282.20	815,282.20	100	100	75 PZAS	





Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mi Comprometido)	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
613	0	9036234.31	9036234.31	9036234.31	9036234.31	9036234.31			RENDIMIENTOS APLICADOS EN OBRAS DE P REHABILITACION DE DRENAJE, REHABILITAC NO SE APLICO ESTA PARTIDA
622	3587707.5	0	0	0	0	0			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN PLAZAS
612	0	2544051.28	2544051.28	2544051.28	2544051.28	2544051.28			CONSTRUCCION, AMPLIACION, Y REHABILIT RENDIMIENTOS APLICADOS EN REHABILITACI OBRAS DE URBANIZACION REHABILITACION
614	37635127.5	29658336.4	29658336.4	29658336.4	29658336.4	29658336.4			ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE SEGURIDAD/ PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
614	3523646.21	9880771.96	9880771.96	9880771.96	9880771.96	9880771.96			SE ELIMINA PARTIDA
283	6645526.6	325000	325000	325000	325000	325000			PAGO POR DERECHOS DE AGUA Y DESCARG PAGO DE RELLENO SANITARIO
311	3749999.94	6814955.96	6814955.96	6814955.96	6814955.96	6814955.96			SUELDOS Y SALARIOS DE ELEMENTOS DE SE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ET PAGO DE OBLIGACIÓN CERESO
441	14629245.8	0	0	0	0	0			ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA SEGURIDAD
392	2291800	3358235	3358235	3358235	3358235	3358235			ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGIL ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
358	743760.24	933481.25	933481.25	933481.25	933481.25	933481.25			
113	0	2950851.93	2950851.93	2950851.93	2950851.93	2950851.93			
613	0	3804898.87	3804898.87	3804898.87	3804898.87	3804898.87			
853	1643654.25	1661381.65	1661381.65	1661381.65	1661381.65	1661381.65			
549	0	1030000	1030000	1030000	1030000	1030000			
523	0	2128812.28	2128812.28	2128812.28	2128812.28	2128812.28			
519	0	350000	350000	350000	350000	350000			

AVIMIENTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO  
CION DE RED E AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS CALLES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO  
ACIONES DE OBRAS DE ADOQUINAMIENTOS Y PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO  
CION DE ALUMBRADO (LAMPARAS ) EN EL MUNICIPIO  
I DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO  
AD PUBLICA

AS CONAGUA

EGURIDAD PUBLICA  
VARIAS CALLES DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA

PUBLICA  
ANCIA

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento- Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Chieta	Programa presupuestario	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	15786.99	0	Total del Programa Presupuestario	41238621.99	41238621.99	41238621.99	41238621.99	41238621.99	41238621.99	41238621.99	41238621.99	41238621.99	Validado	[[Dependencia Ejecutora: "Municipio de Chieta", "Observación: "RENDIMIENTOS APLICADOS EN OBRAS DE PAVIMENTOS EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO"]]
Chieta	Partida genérica	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Chieta			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	3587707.5	0	0	0	0	0	0	0	Validado	NO SE APLICA ESTA PARTIDA
Chieta	Partida genérica	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Chieta			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	37655127.5	29658336.4	29658336.4	29658336.4	29658336.4	29658336.4	29658336.4	29658336.4	Validado	CONSTRUCCION, AMPLIACION, Y REHABILITACIONES DE OBRAS DE ADOQUINAMIENTOS Y PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO
Chieta	Partida genérica	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Chieta			1 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	9036234.31	9036234.31	9036234.31	9036234.31	9036234.31	9036234.31	9036234.31	Validado	REHABILITACION DE DRENAJE, REHABILITACION DE RED E AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS CALLES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
Chieta	Partida genérica	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Chieta			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	2544051.28	2544051.28	2544051.28	2544051.28	2544051.28	2544051.28	2544051.28	Validado	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN PLAZAS PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
Chieta	Programa presupuestario	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	10755.9	0	Total del Programa Presupuestario	33238388.9	33238388.9	33238388.9	33238388.9	33238388.9	33238388.9	33238388.9	33238388.9	Validado	[[Dependencia Ejecutora: "Municipio de Chieta", "Observación: "RENDIMIENTOS APLICADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO (LAMPARAS) EN EL MUNICIPIO"]]	
Chieta	Partida genérica	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chieta			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0	2950851.93	2950851.93	2950851.93	2950851.93	2950851.93	2950851.93	2950851.93	Validado	SUELDOS Y SALARIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
Chieta	Partida genérica	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chieta			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3749999.94	6814955.96	6814955.96	6814955.96	6814955.96	6814955.96	6814955.96	6814955.96	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
Chieta	Partida genérica	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chieta			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	6645526.6	325000	325000	325000	325000	325000	325000	325000	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA
Chieta	Partida genérica	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chieta			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3523646.21	9880771.96	9880771.96	9880771.96	9880771.96	9880771.96	9880771.96	9880771.96	Validado	OBRAS DE URBANIZACION REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIETA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
Chieta	Partida genérica	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chieta			613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	3804898.87	3804898.87	3804898.87	3804898.87	3804898.87	3804898.87	3804898.87	3804898.87	Validado	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIETA
Chieta	Partida genérica	2024	CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chieta			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	743760.24	933481.25	933481.25	933481.25	933481.25	933481.25	933481.25	933481.25	Validado	PAGO DE RELLENO SANITARIO



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	2291800	3358235	3358235	3358235	3358235	3358235	3358235	Validado	PAGO POR DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS COMAGUA
Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chietla			2 - Gasto de Inversión	441 - Ayudas sociales a personas	14629245.76	0	0	0	0	0	0	Validado	SE ELIMINA PARTIDA
Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	0	2128812.28	2128812.28	2128812.28	2128812.28	2128812.28	2128812.28	Validado	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0	350000	350000	350000	350000	350000	350000	Validado	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	549 - Otros equipos de transporte	0	1030000	1030000	1030000	1030000	1030000	1030000	Validado	ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA
Chietla	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Chietla			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1643654.25	1661381.65	1661381.65	1661381.65	1661381.65	1661381.65	1661381.65	Validado	PAGO DE OBLIGACIÓN CERESO



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
2024	5	Chieta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	189338 MIDS	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.42424	(Justi:Gdlo:2024, Al Trimestre SE TIENE PLANEADO CATORCE PROYECTOS DEL INDICADOR a:20/06/25)	AL TRIMESTRE SE TIENE PLANEADO CATORCE PROYECTOS DEL INDICADOR	48.3871	Otras causas	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL TENER MENOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA	114.06	Validado	
2024	5	Chieta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	191070 MIDS	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	57.57576	(Justi:Gdlo:2024, Al Trimestre SE TIENE PLANEADO 19 PROYECTOS EN EL INDICADOR a:20/06/25)	AL TRIMESTRE SE TIENE PLANEADO 19 PROYECTOS EN EL INDICADOR	51.6129	Otras causas	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA DEBIDO A LA PLANEACIÓN	111.55	Validado	
2024	5	Chieta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	(Justi:Gdlo:2024, Al Trimestre NO SE TIENE PLANEADO PROYECTOS EN EL INDICADOR a:20/06/25)	AL TRIMESTRE NO SE TIENE PLANEADO PROYECTOS EN EL INDICADOR	0	Otras causas	LA META PROPUESTA NO SE ALCANZO AL CONTAR CON MENOS PROYECTOS CAPTURADOS EN EL PORTAL	100	Validado	
2024	5	Chieta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	(Justi:Gdlo:2024, PARA SER EJERCIDO EN EL TRIMESTRE DEL EJERCICIO EN EL INDICADOR a:20/06/25)	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO MINISTERIAL	EL TRIMESTRE SE TIENE PLANEADO EL RECURSO DEL FONDO EN SU TOTALIDAD	100	Otras causas	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL EJERCER LOS RECURSOS	100	Validado
2024	5	Chieta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	189815	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	(Justi:Gdlo:2024, EL TRIMESTRE SE TIENE PLANEADO EL RECURSO MINISTERIAL CONFORME EL INDICADOR a:20/06/25)	LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FONDO EN EL TRIMESTRE SE TIENE PLANEADO EL RECURSO MINISTERIAL CONFORME EL INDICADOR	100	Otras causas	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL SER MINISTERIALES LOS RECURSOS PLANEADOS	100	Validado	
2024	5	Chieta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	189870	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	34.72436	(Justi:Gdlo:2024, PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO a:20/06/25)	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	34.72436	Propósito	LA META PROPUESTA NO SE ALCANZO LA META PROPUESTA MINO ALCANZAR UNA MAYOR EJECUCIÓN CONFORME AL ANO ANTERIOR	118.88	Validado	



INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2024

Ciclo	Trím	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	5	Chieta	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	190222	Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	6.39746	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO MINISTRADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO PARA EJERCER CONFORME A CAUSAS,USUARIO:to mas]menez;fch a:20/06/25)	RECAUDADOS A LOS INGRESOS PROPIOS	6.39746	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	RECAUDADOS	4.21142	Otras causas	151.91	Validado
2024	5	Chieta	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194772	Financieras	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	18.47081	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	RECAUDADOS	18.47081	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	Otras causas	153.32	Validado		
2024	5	Chieta	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194773	Financieras	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	5.17295	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	RECAUDADOS	5.17295	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	Otras causas	60.01	Validado		
2024	5	Chieta	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194776	Financieras	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	1.72432	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	RECAUDADOS	1.72432	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	Otras causas	406.11	Validado		
2024	5	Chieta	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194775	Financieras	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	NO SE TIENE PLANEADO EJERCER RECURSOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	RECAUDADOS	0	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	Otras causas	N/D	Validado		
2024	5	Chieta	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194776	Financieras	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	10.60457	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	RECAUDADOS	10.60457	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	Otras causas	388.09	Validado		
2024	5	Chieta	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	194777	Financieras	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	20	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	SE TIENE PLANEADO ESTE RECURSO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	RECAUDADOS	20	(Just1:[Gdlo:2024, trim:5,JustOtras causas,usuario:to mas]menez;fch a:20/06/25)	Otras causas	102.09	Validado		



CICLO TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MUNICIPIO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	IPV PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
												1140398.91	1140398.91	1140398.91	1140398.91	1140398.91	1140398.91	1140398.91	1140398.91
2024	5	PUE240202394371	Chietla	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_muni:FAIS municipal, monto:1140398.91, municipal_monto:1140398.91) modificado:1140398.91}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, EN LA COLONIA EL SESTEADERO DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 172652	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Chietla	172652	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.44)}	1140398.91	1140398.91	1140398.91	1140398.91	1140398.91	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.44)}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302437725	Chietla	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_muni:FAIS municipal, monto:559444.96, municipal_monto:559444.96) modificado:559444.96}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMADO TABLAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FERROCARRIL, EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 327640	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	327640	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.06)}	559444.96	559444.96	559444.96	559444.96	559444.96	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:130.06)}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302437801	Chietla	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_muni:FAIS municipal, monto:1182316.1, municipal_monto:1182316.1) modificado:1182316.1}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOPRETO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA MORELOS, COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 327929	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Chietla	327929	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.0, meta_modificada:832.9)}	1182316.1	1182316.1	1182316.1	1182316.1	1182316.1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.9)}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302441541	Chietla	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490266.2, modificado:1490266.2)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOPRETO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE IALTEPEC, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Chietla	033/2024	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.7, meta_modificada:1050.7)}	1490266.2	1490266.2	1490266.2	1490266.2	1490266.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.7)}	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302441551	Chietla	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440657.29, modificado:1440657.29)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Chietla	039/2024	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.67, meta_modificada:1121.67)}	1440657.29	1440657.29	1440657.29	1440657.29	1440657.29	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.67)}	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MUNICIPIO GLOBAL	DETALLE_PROYECTO		MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA			
					NOMBRE	AVANCE FINANCIERO																	
2024	5	PUE240302441554	Proyecto de inversión	931378.49	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA DE LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Chieta	040/2024	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.64, meta_modificada:596.64)}	931378.49	931378.49	931378.49	931378.49	931378.49	931378.49	931378.49	931378.49	Validado avances	Sin observaciones		
2024	5	PUE240302441556	Proyecto de inversión	1241945.85	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TENEXCALCO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Chieta	043/2024	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.54, meta_modificada:862.54)}	1241945.85	1241945.85	1241945.85	1241945.85	1241945.85	1241945.85	1241945.85	1241945.85	1241945.85	Validado avances	Sin observaciones	
2024	5	PUE240402495674	Proyecto de inversión	2576847.02	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ARTICULO 73, CALLE A. SERDAN, CALLE LEY CONTRATO AZUCARERO EN LA LOCALIDAD DE ATENCIINGO MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 419330	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento Chieta	419330	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0)}	2576847.02	2576847.02	2576847.02	2576847.02	2576847.02	2576847.02	2576847.02	2576847.02	2576847.02	Validado avances	Sin observaciones	
2024	5	PUE240402517518	Proyecto de inversión	1202326.21	REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHAS EN SANTA CRUZ EL MIRADOR ENTRE CALLE TURBIDE Y CAMINO SIN NOMBRE, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Chieta	Otros proyectos de inversión	Comunicaciones	Municipio de Chieta	202405	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.5, meta_modificada:1.5)}	1202326.21	1202326.21	1202326.21	1202326.21	1202326.21	1202326.21	1202326.21	1202326.21	1202326.21	Validado avances	Sin observaciones	
2024	5	PUE24020382707	Proyecto de inversión	1729804.56	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA BLANCA Y CALLE PINO SUAREZ EN LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 114583	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Chieta	114583	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.0, meta_modificada:1119.29)}	1729804.56	1729804.56	1729804.56	1729804.56	1729804.56	1729804.56	1729804.56	1729804.56	1729804.56	1729804.56	Validado avances	Sin observaciones



CICLO_TRIM	FOLO	CATEGORIA	NUMERO_GLOBAL	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	IPU_PROGRAMA_Gobierno	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA			
												613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56
2024	5	PUE24020237938	613547.56	PROYECTO DE INVERSION	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 107809	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chieta	107809	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:187.12)}	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	613547.56	Validado avances	Sin observaciones	
2024	5	PUE24020237972	253137.96	PROYECTO DE INVERSION	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 319481	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento Chieta	319481	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:260.8)}	253137.96	253137.96	253137.96	253137.96	253137.96	253137.96	253137.96	253137.96	253137.96	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402517587	684951.73	PROYECTO DE INVERSION	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE ATENCINGO ENTRE AV. DE LAS FLORES Y CARRETERA CHIETLA-VIBORILLAS DE HIDALGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	Chieta	Otros proyectos de Inversión	Comunicaciones	Municipio de Chieta	202408	{meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:0.8, meta_modificada:0.8)}	684951.73	684951.73	684951.73	684951.73	684951.73	684951.73	684951.73	684951.73	684951.73	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402517595	1280821.58	PROYECTO DE INVERSION	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, PUEBLA	Chieta	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Chieta	202409	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1280821.58	1280821.58	1280821.58	1280821.58	1280821.58	1280821.58	1280821.58	1280821.58	1280821.58	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240202394325	1512409.55	PROYECTO DE INVERSION	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 172381	Chieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento Chieta	172381	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:855.0, meta_modificada:855.0)}	1512409.55	1512409.55	1512409.55	1512409.55	1512409.55	1512409.55	1512409.55	1512409.55	1512409.55	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO											
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MUNICIPIO_GLOBAL_APROBADA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	
2024	5	PUE240302441557	Proyecto de inversión	440047.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440047.61, modificado:440047.61}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Municipio de Chietla	046/2024	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.2, meta_modificada:157.2}}	440047.61	440047.61	440047.61	440047.61	440047.61	440047.61	440047.61	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240202401295	Proyecto de inversión	2023655.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023655.65, modificado:2023655.65}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Chietla	006/2024	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}}	2023655.65	2023655.65	2023655.65	2023655.65	2023655.65	2023655.65	2023655.65	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302437707	Proyecto de inversión	1455134.58	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455134.58, modificado:1455134.58}}	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA PAZ EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 327575	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento de Chietla	327575	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:234.24}}	1455134.58	1455134.58	1455134.58	1455134.58	1455134.58	1455134.58	1455134.58	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240202394109	Proyecto de inversión	1465854.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1465854.06, modificado:1465854.06}}	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 12 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 171435	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento de Chietla	171435	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}}	1465854.06	1465854.06	1465854.06	1465854.06	1465854.06	1465854.06	1465854.06	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302436546	Proyecto de inversión	915366.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915366.45, modificado:915366.45}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 321885	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento de Chietla	321885	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.17}}	915366.45	915366.45	915366.45	915366.45	915366.45	915366.45	915366.45	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIM	FOUO	CATEGORIA	MUNICIPIO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	IPU PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTIUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2024	5	PUE2402402441546	Proyecto de inversión	1188185.32	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188185.32, modificado:1188185.32}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE TEMACALAPA DE GABINO BARREDA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Chietla	038/2024	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.9, meta_modificada:832.9)}	1188185.32	1188185.32	1188185.32	1188185.32	1188185.32	1188185.32	Validado avances	Sin observaciones	
2024	5	PUE240402517605	Proyecto de inversión	815282.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815282.2, modificado:815282.2}}	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, PUEBLA	Chietla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Chietla	202410	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0)}	815282.2	815282.2	815282.2	815282.2	815282.2	815282.2	815282.2	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE2402402393426	Proyecto de inversión	1062515.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062515.65, modificado:1062515.65}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 168349	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chietla	168349	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:548.86)}	1062515.65	1062515.65	1062515.65	1062515.65	1062515.65	1062515.65	1062515.65	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240302435941	Proyecto de inversión	380954.59	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380954.59, modificado:380954.59}}	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLE S DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 319352	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	319352	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:143.61)}	380954.59	380954.59	380954.59	380954.59	380954.59	380954.59	380954.59	Validado avances	Sin observaciones
2024	5	PUE240402596596	Proyecto de inversión	1545436.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545436.48, modificado:1545436.48}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR ESQUER APODACA ENTRE ENRIQUE MOLINA Y GUADALUPE BASTERI DE MOLINA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. - 421689	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	421689	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:222.56, meta_modificada:222.56)}	1545436.48	1545436.48	1545436.48	1545436.48	1545436.48	1545436.48	1545436.48	Validado avances	Sin observaciones

